

GRAFICUL LUCRARILOR DE INVESTITII - Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale, localitățile Valea Seacă și Buchila, aparținătoare comunei Nicolae Bălcescu, jud. Bacău

Activitate	Luna	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12	luna 13	luna 14		luna40	luna 41	luna42	luna43	luna 44	luna 45	luna 46	luna 47	luna 48
Organizare achizitie proiectare si executie retea de distributie gaze naturale		X	X																						
Elaborarea proiectului tehnic de executie a retelelor de distributie				X	X	X	X																		
Obtinere autorizatie de construire								X																	
Executia lucrarilor									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Probe de presiune, receptia tehnica pentru tronsoanele executate + receptia la terminarea lucrarilor a retelelor executate																						X			
Obtinere Licenta de Operare de la ANRE**																							X	X	
Punerea in functiune a retelelor executate																									X

Prezentul grafic este valabil de la data semnării Contractului de concesiune, care va fi încheiat între OPERATOR și UAT Nicolae Bălcescu

Planificarea s-a făcut pe luni calendaristice și nu include cele 4 luni aferente perioadelor 15.11. - 15.03 (an următor), perioade în care nu se emit avize și autorizații respectiv nu se pot realiza lucrări de execuție

** Nu se poate face PIF fără obținerea Licenței de operare de la ANRE (termen estimat - 2 luni)

Valoare estimată a investiției: 3.897.019 lei, fara TVA

Termen de realizare a investiției: 48 luni (cu mențiunile de mai sus)

DELGAZ GRID

Tudor Pop

Director Strategie si Tehnologie Retea

UAT Nicolae Bălcescu

Inițiator,
Primarul Comunei
Anton ȘILER

Aviz de legalitate,
Secretarul Comunei
Laurențiu COȘA