



DISPOZITIE DE SANTIER
NR.9 / 25.09.2023

DENUMIRE LUCRARE: **MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA GROSI,**

COMUNA GROSI, JUDETUL MARAMURES

AMPLASAMENT: Sat grosi, com.Grosi, jud.Maramures

PROIECTANT SC TEGRA PLUS S.R.L.

BENEFICIAR **COMUNA GROSI**

Sat Grosi, com.Grosi, jud.Maramures

PROIECT NR. 20/2015

In urma unei erori electronice de redactare, in listele de cantitati nu au fost prevazute cantitati pentru placarea tavanului din sala de spectacole cu gips-carton rezistent la foc. Prin urmare, se va prevedea placarea tavanului cu placi din gips carton rezistente la foc 30 minunte.

Se vor ajusta cantitatile de lucrari prin nota de comanda suplimentara anexata prezentei dispozitii.

PROIECTANT

BENEFICIAR

EXECUTANT



COMUNA GROȘI
INTRARE Nr. 7977
IESIRE
Ziua 12 Luna 10 Anul 2023

Formularul P3

Obiectivul: 0018 45000000 MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN
LOCALITATEA GROSȘI, COM. GROSȘI,
JUD. MARAMURĂȘ

Obiectul: 0014 45000000 TAVAN RĂZISTENT LA FOC
Lista cu cantitățile de lucrări
Deviz oferta 181438 TAVAN RĂZISTENT LA FOC

Categoria de lucrări: 0151

Prețurile sunt exprimate în RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
SPOR MAT MAN UTI			PU TRA	VAL TRA
	GR:UCA	GR:TOT		T O T A L

001 CB17A-1 (10) MP:	140:00	67:34	9467:60
TAVANE FALSE EXECUTATE CU PLACI		70:00	10500:00
REZISTENT LA FOC BOMIN MONTAT PE SCHELET		0:00	0:00
METALIC DE SUSTINERE FIXAT CU ELEMENTE		0:00	0:00
DE FIXARE DIRECTA			
	0:001	1	10267:60

002 CB47A1 (14) MP:	140:00	1:46	204:40
MONTAT SI DEMONTAT SCHELA		16:00	2310:00
		0:00	0:00
		0:00	0:00
	0:001	0 Total=	2514:40

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1:533	9072:00	12810:00	0:00	0:00	21882:00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU MUNCA 2:2500 (ANGAJATOR)

(12810:00 + 0:00 + 0:000 + 0:00 + 0:000 + 0:022500 = 288:23

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1:533	9072:00	13038:23	0:00	0:00	22170:23

Cheltuieli indirecte:

22170:23 * 0:08000 = 1773:62

Profit: 23943:94 * 0:04000 = 957:36

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 24901:60 * 19:00 = 4731:30

TOTAL cu TVA 29622:90

BENEFICIAR

CONTRACTANT / OFERTANT



Centralizatorul
NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA-7

cap ch	Cheltuieli pe categoria de lucrari	VALOARE CONFORM OUG 114	NCS1	NCS2	NCS3	NCS4	NCS5	NCS6	NCS7	NR1	NR2	NR3	NR4	NR5	NR6	TOTAL VALORE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	UTILITATI	10159.39								0.00		5035.82			1582.35	3541.22
	181008 INSTALATII SANITARE	10159.39										5035.82			1582.35	3541.22
	UTILITATI NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA				16148.16											16148.16
	7NCS38 INSTALATII SANITARE BAZIN VIDANJABIL				16148.16											16148.16
	MODERNIZARE CAMIN CULTURAL	762803.84	0.00							70753.91	55859.45	0.00	0.00	32037.74		804152.74
4.1	182008 CONSTRUCTII	520969.78								47930.00	55859.45			20155.95		397024.38
4.1	182018 IZOLATII	112394.92								22823.91				11881.79		77689.22
4.1	182028 INSTALATII ELECTRICE	72505.28														72505.28
4.1	128038 INSTALATII SANITARE	19769.26														19769.26
4.1	128048 INSTALATII TERMICE	33745.25														33745.25
4.1	128058 MONTARE UTILAJE	3419.35														3419.35
	NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA ELIGIBIL		41523.83	84302.77	0.00	55792.21	47159.16	9687.94	24901.60							263367.51
	7NCS18 CONSTRUCTII NCS		39985.92													39985.92
	18NC28 INSTALATII ELECTRICE NCS		1537.91													1537.91
	7NCS28 CONSTRUCTII NCS2			84302.77												84302.77
	7NCS08 CONSTRUCTII-EXTINDERE NCS4					50841.09										50841.09
	7NCS48 INSTALATII TERMICE					4951.12										4951.12
	7NCS08 CONSTRUCTII NCS 5						45340.93									45340.93
	7NCS28 INSTALATII ELECTRICE						1818.23									1818.23
	7NCS028 INST EL CORPURI DE IL CU LED															
	181438 TAVAN REZISTENT LA FOC							9687.94								9687.94
	AMENAJARI EXTERIOARE	168246.15	0						24901.6							24901.60
	184008 AMENAJARI EXTERIOARE	168246.15								0.00		60635.73		18599.19		89011.23
	AMENAJARI EXTERIOARE NCS				49295.32		7296.72					60635.73		18599.19		89011.23
	184108 AMENAJARI EXT LUCR SUPLIM				45671.97									1861.50		54730.54
	184118 DREN				3623.35									1861.50		43810.47
	184128 AMENAJARI EXT NCS5						7296.72									3623.35
	ORGANIZARE SANTIER	1264.49														7296.72
5.1	186008 ORGANIZARE DE SANTIER	1264.49								1264.49						0.00
	ORGANIZARE DE SANTIER NCS		1138.39							1264.49						0.00
	188008 ORGANIZARE DE SANTIER NCS		1138.39													1138.39
4.3	UTILAJE	36700.00	0.00													36700.00
	UTILAJE	36700.00														36700.00
	TOTAL VALOARE ELIGIBIL FARA TVA	979173.87	42662.22	84302.77	65443.48	55792.21	54455.88	9687.94	24901.60	72018.40	55859.45	65671.55	0.00	52498.43	1582.35	1068789.79
	TVA 19%	186043.04	8105.82	16017.53	12434.26	10600.52	10346.62	1840.71	4731.30	13683.50	10613.30	12477.59	0.00	9974.70	300.65	203070.06
	TOTAL VALOARE ELICIBIL CU TVA	1165216.91	50768.04	100320.30	77877.74	66392.73	64802.50	11528.65	29632.90	85701.90	66472.75	78149.14	0.00	62473.13	1883.00	1271859.85

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	MODERNIZARE CAMIN CULTURAL NEELIGIBIL	47675.71	0								11627.47			1762.64		34285.60
4.1	183008 CONSTRUCTII	38253.76									11627.47			1762.64		24863.65
4.1	183018 INSTALATII DE GAZ	9421.95														9421.95
	NOTE DE COMANDA SUPLIMEN. NEELIGIBIL		83055.46											3886.89		79168.57
	189NEE CONSTRUCTII NEELIGIBIL		67906.48											3886.89		64019.59
	189NE8 CONSTRUCTII CENTURI		15148.98													15148.98
	AMENAJARI EXTERIOARE NEELIGIBILE	21310.36	0							0.00		15607.27		817.80		4885.29
	185008 AMENAJARI EXTERIOARE	21310.36										15607.27		817.80		4885.29
	AMENAJARI EXTERIOARE NEELIGIBILE NCS				15603.42											15603.42
	185118 AMENAJARI EXTERIOARE				15603.42											15603.42
	TOTAL VALOARE NEELIGIBIL FARA TVA	68986.07	83055.46	0	15603.42	0	0	0	0	11627.47	0.00	15607.27	0.00	6467.33	0.00	133942.88
	TVA19%	13107.35	15780.54	0.00	2964.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2209.22	0.00	2965.38	0.00	1228.79	0.00	25449.15
	TPTAL NEELIGIBIL CU TVA	82093.42	98836.00	0.00	18568.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13836.69	0.00	18572.65	0.00	7696.12	0.00	159392.03
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	1048159.94	125717.68	84302.77	81046.90	55792.21	54455.88	9687.94	24901.60	83645.87	55859.45	81278.82	0.00	58965.76	1582.35	1202732.67
	TVA 19%	199150.39	23886.36	16017.53	15398.91	10600.52	10346.62	1840.71	4731.30	15892.72	10613.30	15442.98	0.00	11203.49	300.65	228519.21
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	1247310.33	149604.04	100320.30	96445.81	66392.73	64802.50	11528.65	29632.90	99538.59	66472.75	96721.80	0.00	70169.25	1883.00	1431251.88

BENEFICIAR
COMUNA GROȘI

DIRIGINTE DE SANTIER
ING.DOROLTI VASILE

EXECUTANT
SC GENERAL EURO CO BM SRL



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA GROSU, COM. GROSU, JUD. NARAMURES

Deviz: 181438 TAVAN REZISTENT LA FOC

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri		Pret unitar		Valoare		Furnizor	Greutate (tone)
			cuprinse in oferta	RON	exclusiv TVA RON	exclusiv TVA RON	exclusiv TVA RON	exclusiv TVA RON		
0	1	2	3	4	5	6	7			
1	2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI LUNGIME=1,8- 5M CLASA A	M.C.	0.11	1800.00			201.60			0.090
2	2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986	M.C.	0.02	0.00			0.00			0.017
3	4585142 PLACI DIN GIPS CARTON NORGIPS S GKB PLUS DE TIP A CU GR 12.5	MP.	145.60	11.60			1688.96			0.146
4	4585143 PLACI DIN GIPS CARTON NORGIPS 5 GKB DE TIP DF CU GROS 12.5MM	MP.	145.60	16.80			2446.08			0.728
5	4585144 PROFIL CD 60 NORGIPS SYSTEM CU GR ML. 0.6MM	ML.	532.00	4.80			2553.60			0.106
6	4585145 PROFIL UD 30 NORGIPS SYSTEM CU GR. 0.6MM	ML.	112.00	3.95			442.40			0.224
7	4585146 BANDA DE ETANSARE MONOADEZIVA NORGIPS SYSTEM LATIME 25MM	ML.	112.00	1.35			151.20			0.011
8	4585147 PIESA DE CONECTARE DUBLA CD 60 NORGIPS SYSTEM	BUC.	378.00	1.15			434.70			0.038
9	4585148 PIESA DE IMBINARE LINIARA CD 60 NORGIPS SYSTEM	BUC.	98.00	1.00			98.00			0.010
10	4585149 PIESA SUSPENDARE CD 60 NORGIPS SYSTEM	BUC.	238.00	1.30			309.40			0.002
11	4585150 TIJA CU INEL NORGIPS SYSTEM	BUC.	238.00	0.88			209.44			0.024
12	4585151 SURUBURI AUTOFILETANTE 3.5*25MM NORGIPS SYSTEM	BUC.	1400.00	0.04			56.00			0.014
13	4585152 SURUBURI AUTOFILETANTE 3.5*35MM NORGIPS SYSTEM	BUC.	3500.00	0.04			140.00			0.035
14	4585153 SURUBURI AUTOPERFORANTE 4.2*13MM NORGIPS SYSTEM	BUC.	840.00	0.07			58.80			0.008
15	4585154 SURUBURI AUTOFILETANTE PENTRU LEMN	BUC.	238.00	0.04			9.52			0.005
16	4585155 DIBLURI METALICE 6*40 DN 6	BUC.	112.00	0.55			61.60			0.001
17	4585156 PASTA DE IMBINARE NORGIPS SUPER FILLER	KG	42.00	2.85			119.70			0.042
18	4585157 BANDA DIN IMPASLITURA DE FIBRA DE STICLA NORGIPS SYSTEM	ML.	182.00	0.19			34.58			0.018
19	4585158 GLET DE FINISAJ PROFESIONAL GATA PREPARAT NORGIPS	KG	14.00	3.85			53.90			0.014
20	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	0.42	7.00			2.94			0.000
T O T A L				RON			9072.00			1.533



Ofertant

SC GENERAL EURO CO BM S.A.

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA GROSU, COM.GROSU, JUD.MARAMURES

Deviz: 181438 TAVAN REZISTENT LA FOC

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGER CONSTRUCTII	128.848	17.928	2310.00	2310.00
2	268 MONTATOR C-TII METALICE	585.676	17.928	10500.00	10500.00
	TOTAL	714.524	RON	12810.00	12810.00

Oferant

SC GENERAL EURO CO BM SRL



PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE
a procesului de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 6753 din 29.08.2023.

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției MODERNIZARE CAMIN CULTURAL GROSU ,IN LOCALITATEA GROSU,COMUNA GROSU,JUDETUL MARAMURES., lucrări executate în cadrul Contractului nr.4 din 12.02.2019, încheiat între COMUNA GROSU și SC GENERAL EURO CO BM SRL BAIU MARE..

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- COMUNA GROSU, SAT GROSU , STR MIHAI VITEAZU , NR 50
- număr cadastral 51128
- număr carte funciară 51128

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 17 ., eliberată de . la data de 12.03.2019, cu valabilitate până la data: 07.06.2024

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 29.08.2023 până la data: 29.08.2023., fiind formată din:

Președinte:

DAVID VASILE – VICEPRIMAR COMUNA GROSU

Membri:

PRELUCAN CIPRIAN - PRIMARIA GROSU

FEHER ANICUTA PRIMARIA GROSU

Ing PECH DANIELA – REPREZENTANT IJC MARAMURES

Ing BALAN ALIN – SPECIALIST

Ing NECHITA IONEL – SPECIALIST

LT. CRETU VLADIMIR - ISU MARAMURES

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

PETRUT GRIGORE - SC GECO SRL

Ing CIPLEA LUCIAN – SC GECO SRL

5. Secretariatul a fost asigurat de ing DOROLTI VASILE - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 2.3;3.2;6 , Autorizație nr. 21654 si 23849

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Exista referatele favorabile ale proiectantului si dirigintelui de santier ,cu mentiunea ca nu sunt efectuate probele de punere in functiune ale centralei termice, proba de eficacitate , proba la cald a instalatiei de apa calda si incalzire

Lipsa adeverința eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin care se confirmă plățile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 10/1995, republicată, precum și penalităților aferente, dacă este cazul;

Exista Certificat de performanta energetica nr 793/437165 intocmit de catre MOLDOVAN MIHAI LIVIU

6.1. Capacități fizice realizate

Suprafața utilă 396.30 mp cf proiect tehnic 20/2016 elaborat de către SC TEGRA PLUS SRL jud CLUJ - proiectant general

6.2. Din documentația scrisă și desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

6.3. Nu au fost finalizate/executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal au fost realizate necorespunzător, nu respectă prevederile proiectului, prezintă neconformități, neconcordanțe, defecte, deficiențe ori vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,

NU E CAZUL

6.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste și documente etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de 90 zile.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:
Examinarea vizuală a lucrărilor și a documentelor care fac parte din Cartea Tehnică a Construcției

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:
Îndeplinirea măsurilor cuprinse în Anexa nr 1 la prezentul proces verbal.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) file și 2 două) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru). file, a fost încheiat astăzi, 29.08.2023 ., în 4 (patru) exemplare.

11. Alte mențiuni
NU E CAZUL

Comisia de recepție

Președinte:

DAVID VASILE – VICEPRIMAR COMUNA GROSU

Membri:

PRELUCAN CIPRIAN - PRIMARIA GROSU

FEHER ANICUTA PRIMARIA GROSU

Ing PECH DANIELA – REPREZENTANT IIC MARAMURES

Ing BALAN ALIN – SPECIALIST

Ing NECHITA IONEL – SPECIALIST

LT.CRETU VLADIMIR - ISU MARAMURES

Alți participanți:

Executant:

PETRUȚ GRIGORE - SC GECO SRL

Ing CIPLEA LUCIAN – SC GECO SRL

DIRIGINTE DE SANTIER

ING DOROLTI VASILE

