

Anexa nr. 1 la HCL referitoare la obiectivul de investitie: Reabilitare sistem alimentare cu apa potabila si infiintare sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate , comuna Targusor , judetul Constanta privind suplimentarea contractelor de finantare ca urmare a introducerii clauzei de ajustare a pretului in contractele de executie lucrari pentru acoperirea cresterii preturilor la materiale in conformitate cu dispozitiile OG 15/2021.

Rest de executat la data **20.09.2021** = **12,389,917.22** lei fara TVA conf. centralizator SIL
 Incadrarea in obiectul contractului in conformitate cu Art.2 alin.(3): (1=100%) - un intreg
 c) **constructii ingineresti noi** - **47.21 %**

Formula Art.2 alin (7):

$$C = \frac{(ICCM)_{iun.2021}}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1.00 - P)$$

$P = 47.21$ -conf. OG 15/2021 Art.2 alin.(3)

$(ICCM)_{iun.2021} = 138.90 \%$ - conf. buletinul statistic ICCM pt. luna anterioara solicitarii (3 luni in urma)

$(ICCM)_{ian.2021} = 109.80 \%$ -conf. buletinul statistic ICCM ian.2021 sau luna semnarii contractului daca e ulterior ian.2021

$$C = \frac{1.38900}{1.09800} \times 0.47210 + (1.00000 - 0.47210)$$

$$\frac{1.38900}{1.09800} = 1.26503$$

$$C = 1.26503 \times 0.47210 + 0.52790$$

$$1.26503 \times 0.47210 = 0.59722$$

$$C = 0.59722 + 0.52790$$

$$C = 1.12512$$

Formula Art.2 alin (6):

$$Va = C \times Vo$$

$$Va = 1.12512 \times 12,389,917.22 = 13,940,136.22$$

$$Va = 13,940,136.22 \text{ lei fara TVA}$$

	Rest ramas de executat determinat cantitativ si valoric la data 20.09.2021	Valoarea Rest de executat dupa ajustare conf. OG15/2021 la data 20.09.2021	Valoare Act Additional la data 20.09.2021
Total:	12,389,917.22	13,940,136.22	1,550,219.00
TVA [19%]:	2,354,084.27	2,648,625.88	294,541.61
TOTAL GENERAL:	14,744,001.49	16,588,762.10	1,844,760.60

Intocmit: Ing. Deacu Florin