

INDICATORII TEHNICI

ai proiectului:

„EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA PESAC, JUDEȚUL TIMIȘ”,

rezultați ca urmare a finalizării lucrărilor în concordanță cu contractul de execuție
lucrări nr. 109/27.02.2025 și a actelor adiționale subsecvente conform
*INDICATORILOR PROIECTULUI 562/2022 REVIZUIȚI DUPĂ DISPOZIȚIILE DE
ȘANTIER 1/14.07.2025 și 2/15.05.2026*

"EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA PESAC, JUD TIMIȘ"
 INDICATORI PROIECT 562/2022 REVIZUITI DUPA DISPOZITIILE DE SANTIER 1/14.07.2025 și 2/15.05.2026

DS1-14.07.2025 DS2 - 15.05.2026

Nr Crt	Denumire	UM	TOTAL Din Proiect	NCS DS1	NR DS1	NCS DS2	NR DS2	TOTAL DUPA DS-URI	Lungime retea de apa uzata construita (fara racorduri) (ml)
1	Conducta PVC SN 8 D=250 mm (gravitational)	ml	1,708.00	0	49	0	0	1,659.00	13,388.00
2	Conducta PVC SN 8 D=200 mm (gravitational)	ml	11,038.00	404	0	287	0	11,729.00	
3	Camine Vizitare din Beton D=1000 mm	buc.	39.00	0	0	2	0	41.00	
4	Camine Vizitare PE D=600 mm	buc.	228.00	7	0	5	0	240.00	
5	Camine de vane	buc.	4.00	0	0	0	0	4.00	
6	Camine Racord D=400 mm cu coloana si tub telescop si Capac	buc.	826.00	0	0	83	0	909.00	
7	Conducta PVC SN 8 D=160 mm (racorduri)	ml	6,608.00	0	0	0	673	5,935.00	
8	Conducta PEID, PE 100, PN10, SDR17, De 75x4,5 mm	ml	120.00	0	0	0	0	120.00	
9	Conducta PEID, PE 100, PN10, SDR17, De 90x5,4 mm	ml	572.00	0	0	0	0	572.00	
10	Statii pompare	buc.	3.00	0	0	0	0	3.00	
11	Modul epurare biologica	buc.	1.00	0	0	0	0	1.00	