

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 60 din 30.09.2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL Chiajna nr. 28/30.04.2020 privind actualizarea listei obiectivelor de investiții ce pot fi finanțate din împrumuturi rambursabile

Proiect	Valoare totala	Finantat din credit	Executant	Plati efectuate pana in prezent	Stadiu fizic de realizare	Data de incepere a lucrarilor (ordin de incepere)	Data estimativa a finalizarii lucrarilor
PARC AGREMENT CAMPUS SCOLAR	11.255.911,60	1.726.829,68	RO VERDE LANDSCAPING SRL	10.693.914,29	100%	10,09,2019	30,06,2020
INFIINTARE INFRASTRUCTURA PRESCOLARA IN COMUNA CHIAJNA, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE, AMENAJARE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER	7.336.765,19	4.000.000,00	ASOCIERE : STOIAN CONSTRUCTII SI INTERIOARE, DIVERS CREATIV AMENAJARI, VEST INSTAL, ARHIDESK VISION	3.202.448,09	44%	27,02,2020	27,02,2022
INFIINTARE INFRASTRUCTURA SCOLARA IN COMUNA CHIAJNA, SCOALA PRIMARA SI GIMNAZIALA CU 1000 ELEV, SALA SPORT, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENT UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER	25.983.032,09	12.000.000,00	ASOCIERE : DIVERS CREATIV AMENAJARI, STOIAN CONSTRUCTII SI INTERIOARE, VEST INSTAL, ARHIDESK VISION	11.635.023,72	45%	26,02,2020	26,02,2022
PROIECTARE REȚEA APA POTABILĂ ÎN COMUNA CHIAJNA (ETAPA I)	23.182.580,79	13.000.000,00	E.M. PRIME CONSTRUCT SRL	9.838.232,69	42%	13,04,2020	01,03,2022
GRADINITA ROSU	4.659.846,56	4.659.846,56	ASOCIERE : DIVERS CREATIV, MEMENTO ARCHITECTURE	4.567.628,98	100%	28,04,2020	28,08,2021
EXTINDERE REȚEA APA POTABILĂ - ETAPA II	15.715.050,16	8.711.070,00	ASOCIERE: RECON SI DOJE, AQUA PROCIV PROIECT	7.003.980,85	45%	13,04,2020	13,03,2022
MODERNIZARE STRAZI	57.922.731,75	15.902.253,76	E.M. PRIME CONSTRUCT SRL	1.217.384,83	2%	02,06,2021	02,06,2025
TOTAL CREDIT		60.000.000,00					