

Romania
Judetul Mehedinti
Comuna Godeanu
Nr : 334/03.03.2025

Nota Justificativa

Referitor la obiectivul de investitie " MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GODEANU, JUDETUL MEHEDINTI " derulat prin PNDL II

Avand in vedere prevederile OUG nr 47/2022, privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica s-a procedat la actualizarea contractului de executie lucrari.

Ajustarea pretului aferent contractului de lucrari nr. 297 data 25.03.2020 incheiat intre Comuna Godeanu si S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L. s-a efectuat conform prevederilor art.3 din OUG nr.47/2022 prin incheierea actului aditional nr. 5 pentru restul de executat la data de 14.07.2022 respectiv 4.015.476,24 lei fara TVA din care: 3.992.476,24 lei fara TVA pentru lucrari si 23.000,00 lei fara tva pentru proiectare.

Situatiile de lucrari depuse ulterior au fost actualizate prin aplicarea formulei:

$$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICC \text{ data referință} + (p+a)],$$

Unde,

- **Va** reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,
- **Vo** reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului,
- **a** reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,
- **p** reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului,
- **ICCn** reprezintă indicii de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată
- **ICCdata** referință reprezintă indicii de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achizitiei directe. In cazul constructelor subsecvente incheiate in baza unui acord cadru, ICCdata referinta reprezinta indicii de cost in constructii total afferent lunii anterioare, datei limite de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. In situatia in care luna aferenta datei limita de depunere a ofertei este anterioara lunii ianuarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total afferent lunii ianuarie 2019.

S-au depus spre decontare situatii de lucrari cu aplicarea formulei din OUG nr.47/2022, dupa cum urmeaza:

1. Situatie de lucrari nr. 3 depusa la data de 05.05.2022 actualizata conform formulei:

$$Va = 1.292.180,76 \times [(1 - 0,05 - 0) \times 166,00 / 134,40 + (0,05 + 0)] = 1.292.180,76 \times 1,2233 = 1.580.853,94 \text{ lei} + 300.362,25 \text{ lei} = 1.881.216,19 \text{ lei cu TVA}$$

a – avans = 0

p – profit = 0,05

ICCdata de referinta – ianuarie 2020 = 134,40

ICCn – indice cost februarie 2022 = 166,00

2. Situatia de lucrari nr. 4 depusa la data de 19.07.2022 actualizata conform formulei:

$Va = 440.454,62 \times [(1 - 0,05 - 0) \times 179,90 / 134,40 + (0,05 + 0)] = 440.454,62 \times 1,3216 = 582.104,83 \text{ lei} + 110.559,92 \text{ lei} = 692.704,75 \text{ lei cu TVA}$

a – avans = 0

p – profit = 0,05

ICCdata de referinta – ianuarie 2020 = 134,40

ICCn – indice cost martie 2022 = 179,90

3. Situatia de lucrari nr. 5 (aferenta situatiei nr.3) depusa la data de 12.08.2022 actualizata conform formulei:

$Va = 1.292.180,76 \times [(1 - 0,05 - 0) \times 179,90 / 134,40 + (0,05 + 0)] = 1.292.180,76 \times 1,3216 = 1.707.746,09 \text{ lei} - 1.580.853,94 \text{ lei (decontat anterior)} = 126.892,15 \text{ lei} + 24.109,51 \text{ lei} = 151.001,66 \text{ lei cu TVA}$

A – avans = 0

P – profit = 0,05

ICCdata de referinta – ianuarie 2020 = 134,40

ICCn – indicele de cost aprilie 2022 = 179,90

4. Situatia de lucrari nr. 6 depusa la data de 06.09.2022 actualizata conform formulei:

$Va = 636.542,54 \times [(1 - 0,05 - 0) \times 184,40 / 134,40 + (0,05 + 0)] = 636.542,54 \times 1,3534 = 861.496,67 \text{ lei} + 163.684,37 \text{ lei} = 1.025.181,04 \text{ lei cu TVA}$

A – avans = 0

P – profit = 0,05

ICCdata de referinta – ianuarie 2020 = 134,40

ICCn – indicele de cost iunie 2022 = 184,40

5. Situatia de lucrari nr. 7 (aferenta situatiei nr.4) depusa la data de 12.08.2022 actualizata conform formulei:

$Va = 462.477,35 \times [(1 - 0,05 - 0) \times 184,40 / 134,40 + (0,05 + 0)] = 462.477,35 \times 1,3534 = 625.916,85 \text{ lei} - 582.104,83 \text{ lei (decontat anterior)} = 43.812,02 \text{ lei} + 8.324,28 \text{ lei} = 52.136,30 \text{ lei cu TVA}$

A – avans = 0

P – profit = 0,05

ICCdata de referinta – ianuarie 2020 = 134,40

ICCN – indicele de cost iunie 2022 = 184,40

6. Situatia de lucrari nr. 8 (aferenta situatiei nr.6) depusa la data de 02.11.2022 actualizata conform formulei:

$Va = 636.542,54 \times [(1-0,05-0) \times 187,10 / 134,40 + (0,05+0)] = 636.542,54 \times 1,3725 = 873.654,64 \text{ lei} - 861.496,67 \text{ lei (decontat anterior)} = 12.157,97 \text{ lei} + 2.310,01 \text{ lei} = 14.467,98 \text{ lei cu TVA}$

A – avans = 0

P – profit = 0,05

ICCdata de referinta – ianuarie 2020 = 134,40

ICCN – indicele de cost iulie 2022 = 187,10

7. Situatia de lucrari nr. 9 depusa la data de 12.04.2024 actualizata conform formulei:

$Va = 523.317,15 \times [(1-0,05-0) \times 211,40 / 134,40 + (0,05+0)] = 523.317,15 \times 1,5442 = 808.158,66 \text{ lei} + 153.550,15 \text{ lei} = 961.708,81 \text{ lei cu TVA}$

A – avans = 0

P – profit = 0,05

ICCdata de referinta – ianuarie 2020 = 134,40

ICCN – indicele de cost decembrie 2023 = 211,40

8. Situatia de lucrari nr. 10 depusa la data de 02.08.2024 actualizata conform formulei:

$Va = 523.317,15 \times [(1-0,05-0) \times 137,50 / 88,10 + (0,05+0)] = 523.317,15 \times 1,5326 = 802.0088,20 \text{ lei} - 808.158,66 \text{ lei (decontat anterior)} = - 6.070,46 \text{ lei} - 1.153,39 \text{ lei} = - 7.223,86 \text{ lei}$

A – avans = 0

P – profit = 0,05

ICCdata de referinta – ianuarie 2020 = 88,10

ICCN – indicele de cost februarie 2024 = 137,50

9. Situatia de lucrari nr. 11 depusa la data de 02.08.2024 actualizata conform formulei:

$Va = 739.180,80 \times [(1-0,05-0) \times 137,50 / 88,10 + (0,05+0)] = 739.180,80 \times 1,5326 = 1.132.942,41 \text{ lei} + 215.259,06 \text{ lei} = 1.348.201,47 \text{ lei cu TVA}$

La Va se adauga proiectare = 23.000,00 lei + 4.370,00 lei = 27.370,00 lei cu TVA care nu se actualizeaza.

A – avans = 0

P – profit = 0,05

ICCdata de referinta – ianuarie 2020 = 88,10

ICCN – indicele de cost februarie 2024 = 137,50

Valoare totala facturata cu ordonanta OG 47/2022 este 6.146.764,32 lei cu TVA

Valoare totala decontata 5.770.862,03 lei cu TVA

Rest de decontat la nivel de Contract de finantare 6.271.967,78 lei – 5.770.862,02 lei = 501.105,76 lei cu TVA.

Astfel la data prezentei, din contractul de finantare in suma de 6.271.967.78 lei cu TVA s-au decontat 5.770.862,02 lei cu TVA, ramanand un rest de 501.105,76 lei cu TVA.


Fata de cele mentionate mai sus solicitam plata sumei de 501.105,76 lei.

Valoarea (anterior OG47/2022 si dupa OG 47/2022) facturata la nivel de contract de lucrari este de 7.139.209,62 lei cu TVA din care se scade Valoarea Contractului de Finantare in suma de 6.271.967,78 lei cu TVA, rezultand o valoare suplimentara a Contractului de finantare in suma de 867.241,84 lei cu TVA.

Avand in vedere prevederile art.5, alin (4) din OUG nr.47/2022 solicitam suplimentarea Contractului de Finantare nr. 2002/07.03.2018 cu suma de 867.241,84 lei cu TVA.

Primar,

Gheorghe Ion



PRESEDINTE DE SEDINTA

Roeta Velea



Secretar general

Polena

Anexo 2 la HCC 6/04-03-2025

Proiectant
S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L.

DEVIZ GENERAL FINAL

al obiectivului de investitii

„ Modernizare drumuri de interes local in comuna Godeanu, Judetul Mehedinti ”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) Lei	TVA Lei	Valoare (cu TVA) Lei	Buget de stat Lei cu TVA	Buget local Lei cu TVA
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică						
3.1	Studii	26,815.13	5,094.87	31,910.00	0.00	31,910.00
3.1.1	Studii de teren	10,815.13	2,054.87	12,870.00	0.00	12,870.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	16,000.00	3,040.00	19,040.00	0.00	19,040.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	17,266.13	3,280.56	20,546.69	0.00	20,546.69
3.3	Expertiză tehnică	12,000.00	2,280.00	14,280.00	0.00	14,280.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	154,573.21	29,368.91	183,942.12	159,838.23	24,103.89
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	20,255.37	3,848.52	24,103.89	0.00	24,103.89
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	18,000.00	3,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	116,317.84	22,100.39	138,418.23	138,418.23	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Audit financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistența tehnică	36,682.16	6,969.61	43,651.77	18,661.77	24,990.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:	15,682.16	2,979.61	18,661.77	18,661.77	0.00
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	14,682.16	2,789.61	17,471.77	17,471.77	0.00
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1,000.00	190.00	1,190.00	1,190.00	0.00
3.8.2	Dîngenie de șantier	21,000.00	3,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00
TOTAL CAPITOLUL 3		247,336.63	46,993.96	294,330.58	178,500.00	115,830.58

DEVIZ GENERAL FINAL

al obiectivului de investitii

„Modernizare drumuri de interes local in comuna Godeanu, Judetul Mehedinti ”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) Lei	TVA Lei	Valoare (cu TVA) Lei	Buget de stat Lei cu TVA	Buget local Lei cu TVA
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	5,834,008.82	1,108,461.68	6,942,470.50	6,942,470.50	0.00
4.1.1	Constructii si instalatii	5,834,008.82	1,108,461.68	6,942,470.50	6,942,470.50	0.00
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Procurare utilaje, echipamente tehnologice si fuctionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		5,834,008.82	1,108,461.68	6,942,470.50	6,942,470.50	0.00
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	15,327.00	2,912.13	18,239.13	18,239.13	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	15,327.00	2,912.13	18,239.13	18,239.13	0.00
5.1.2	Lucrari conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	35,096.02	0.00	35,096.02	0.00	35,096.02
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	29,246.68	0.00	29,246.68	0.00	29,246.68
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5,849.34	0.00	5,849.34	0.00	5,849.34
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00		
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 5		50,423.02	2,912.13	53,335.15	18,239.13	35,096.02
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		6,131,768.47	1,158,367.76	7,290,136.21	7,139,209.62	150,926.59
Din care C + M		5,849,335.82	1,111,373.81	6,960,709.63	6,960,709.63	0.00

Data : martie 2025

Proiectant,
S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar,
Comuna Godeanu, Judetul Mehedinti



PRESEDINTE DE SEDINTA
ROOTA



SECRETAR GENERAL
REDA