



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI

Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax. (004) 0243/361206

Nr:1722/15.04.2026

RAPORT
Privind executia obiectivelor din Lista de investitii in anul 2025

În anul 2025, în cadrul Serviciului Strategie Dezvoltare, Investitii, Pregatire si Implementare Proiecte, au fost propuse spre a fi derulate un număr de **47** obiective în Lista de investiții din care :

A) 5 Proiecte finanțate prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, CNI și AFM, cu fonduri guvernamentale si fonduri din bugetul local:

- 2 proiecte finanțate prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”
- 1 proiect finanțat prin CNI
- 1 proiect finanțat prin AFM
- 1 proiect finanțat integral prin Consiliul Județean Ialomița

1. "Construire si dotare sediu primărie in municipiul Fetești, județul Ialomița"- Au fost întocmite si furnizate de catre proiectant documentatiile pentru obtinerea avizelor.S-a emis certificatul de urbanism.S-au obtinut si transmis catre proiectant toate avizele cerute prin certificatul de urbanism.Este in curs de elaborare Documentatia tehnica de obtinere a autorizatiei de construire.Stadiul de implementare al proiectului este de 12%.În anul 2025 a fost utilizată suma de 1.502,15 lei.

2. "Modernizarea sistemului de iluminat public în Mun. Fetești, jud. Ialomița" - A fost aprobată cererea de finanțare de catre AFM si s-a semnat contractul de finanțare la data de 18.12.2025.În anul 2025 a fost utilizată suma de 120.400,00 lei.

3. "Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier în Mun. Fetești" - Proiect aprobat si finanțat prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny".A fost dat ordinul de incepere si s-au executat lucrări pe toate strazile prevazute in proiectul tehnic.Stadiul de implementare al proiectului este de 32%. În anul 2025 a fost utilizată suma de 4.765.519,32 lei.

4. "Extindere rețea inteligenta de distribuție a gazelor naturale in cartierele Coloniști, Fetesti-Oras, Vlașca si Buliga din municipiul Fetești si înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale in comuna Stelnica, Județul Ialomița. A fost încheiat contractul de proiectare si executie lucrari, s-a finalizat proiectul tehnic si s-a dat ordinul de incepere al lucrarilor. Stadiul de implementare al proiectului este de 15%.În anul 2025 a fost cheltuită suma de 6.446.183,42 lei.

5. "Întreținere și amenajare drumuri comunale" (Dc 34; DC 35) - investitie derulata prin Consiliul Județean Ialomița, pentru drumurile comunale DC 35 (str. Promenadei) si DC35. Lucrările de intretinere, constand in lucrari de asfaltare, trasare marcaje si montare indicatoare pe DC 34 si pe DC35, au fost executate de catre SC Drumuri Municipale SRL.În anul 2025 a fost utilizată suma de 200.000,00 lei.

B) 5 Proiecte în derulare prin POR 2014-2020 si PRSM 2021-2027, finanțate cu fonduri europene nerambursabile, fonduri guvernamentale si buget local:

6. "Creșterea eficienței energetice Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară str. Sirenei, nr. 48, corp C și corp D, Fetești" - finanțat prin POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, Contract de finanțare nr. 2964/04.09.2018. Stadiul implementării este de 100%. Suma utilizată în anul 2025 este de 9.520,00 lei.

7. „Creșterea eficienței energetice Liceul Teoretic Carol I, str. Călărași 530, localitatea Fetești, jud. Ialomița" - finanțat prin POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, Contract de finanțare nr. 2723/08.08.2018. Stadiul implementării este de 100%. Suma utilizată în anul 2025 este de 10.340,53 lei.

8. "Sistem integrat de transport durabil în Mun. Fetești" - finanțat prin POR 2014-2020, Ap. POR/2019/3/3,2/1/7 REGIUNI, Contract de finanțare nr. 5337 /24.04.2020, se află în derulare și este făcut pentru finalizarea până la 19.01.2026.

Prin proiect a fost construită autobaza cu garaje pentru 12 autobuze cu 12 stații de încărcare lente și 12 stații de încărcare rapide, a fost furnizate autobuzele cu sistemul e-ticketing aferent, s-au realizat lucrări de reabilitare a sistemului rutier pe traseul autobuzelor, dotarea cu stații de autobuz și construirea pistei de biciclete și a trotuarele pe traseul propus.

Lucrările de modernizare a străzilor (pe traseul autobuzelor) sunt: -str. Aviației (între str. Țândărei și str. Bărăganului), -str. Bărăganului (între str. Aviației și str. Scolii); str. Scolii (între str. Bărăganului și str. Căținei); str. Căținei (între str. Scolii și str. Veșniciei); str. Mihail Sadoveanu (între str. Abatorului și str. Teilor); Serii-Tronson 1 (între str. Țândărei și str. Veșniciei); str. Țândărei (DJ 212); str. Veșniciei Tronson 1 (între str. Serii și str. Florilor); -str. Veșniciei Tronson 2 (str. Florilor și str. Căținei). Lungimea totală a străzilor utilizate prioritar de transportul public de călători reabilitate și modernizate prin proiect este de 5.417,68 m. Lungimea totală a trotuarelor și pistelor de biciclete nou construite prin proiect este de 1960 m. Totodată cu acestea s-a realizat delegarea gestiunii către operator. Au fost efectuate recepțiile la terminare lucrări ale celor două componente ale obiectivului de investiții: A-Construire Autobaza și B-Reabilitare străzi și s-a pregătit finalizarea ultimelor activități ale proiectului. Stadiul de implementare al proiectului este de 99%. În anul 2025 a fost utilizată suma de 1.283.571,52 lei.

9. "Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale A. Vlaicu și a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești" care este derulat prin POR/2018/ 13/13.1 /1/ 7 REGIUNI - AXA 13, se află în derulare și este făcut pentru a fi finalizat până la 25 martie 2026. S-a efectuat ultimele lucrări de construcții și s-a pregătit recepția la terminare lucrări. Stadiul fizic de implementare este de 95%. Suma utilizată în anul 2025 este de 582.898,19 lei.

10. "Înființarea centrului pentru servicii culturale "A. Saligny" și îmbunătățirea spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești", se află în derulare și este finanțat prin POR/2018/13/13.1/1/ SUERD, Apel- Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Proiectul aflat în derulare are termen de finalizare decembrie 2026. Pentru componenta A-Centru Multifunctional s-a semnat contractul de lucrări cu noul constructor Asocieria SC TRANSEURO SRL- IN-OUT CONSTRUCT SRL și s-au reinceput lucrările de construcții la centrul multifunctional. Pentru componenta componenta B-Reabilitare străzi au fost finalizate și recepționate lucrările privind cele cinci străzi: Jandarmeriei, 1 Decembrie, Independentei, Sirenei și Carpați. Stadiul fizic de implementare al proiectului este de 60%. Suma utilizată în anul 2025 este de 1.018.481,86 lei.

C) 1 Proiect finanțat prin M.E.N.:

11. "Construire grădiniță cu program normal" - Obiectiv care se realizează pe amplasamentul Școlii Gimnaziale M. Viteazul corp A, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, finanțat prin POR 2014-

2020 Axa prioritară 10 - Acord de parteneriat 8988/13.08.2018. Stadiul fizic de implementare este de 90%. Suma utilizată în anul 2025 este de 33.688,59 lei.

D) 21 Proiecte derulate prin Programul National de Redresare si Reziliența, finanțate cu fonduri europene nerambursabile, fonduri guvernamentale si fonduri din buget local:

12. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl.nr.7 din Mun. Fetești, str. Călărași” - Stadiul fizic de implementare este de 92%. Suma utilizată în anul 2025 este de 495.550,57 lei;
13. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl.nr.8 din Mun. Fetești, str. Călărași” - Stadiul fizic de implementare este 92%. Suma utilizată în anul 2025 este de 765.168,89 lei;
14. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl.nr.9 din Mun. Fetești, str. Călărași” - Stadiul fizic de implementare este 80%. Suma utilizată în anul 2025 este de 2.584.831,94 lei;
15. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl.nr.10 din Mun. Fetești, str. Călărași” - Stadiul fizic de implementare este 80%. Suma utilizată în anul 2025 este de 886.426,47 lei;
16. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl.U1 din Mun. Fetești, str. Călărași” - Stadiul fizic de implementare este 99%. Suma utilizată în anul 2025 este de 191.201,05 lei;
17. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl.U2 din Mun. Fetești, str. Călărași” - Stadiul fizic de implementare este 90%. Suma utilizată în anul 2025 este de 6.759.427,92 lei;
18. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl.U3 din Mun. Fetești, str. Călărași” - Stadiul fizic de implementare este 90%. Suma utilizată în anul 2025 este de 2.278.183,73 lei;
19. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale Ansamblul 44 din Mun. Fetești, str. Călărași” - Stadiul fizic de implementare este 90%. Suma utilizată în anul 2025 este de 4.884.344,76 lei;
20. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl. Tronson A1/A2/A3 din Mun. Fetești, str. Siretului” - Stadiul fizic de implementare este 75%. Suma utilizată în anul 2025 este de 2.751.950,35 lei;
21. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl. 16 PP din Mun. Fetești, str. Ardealului” - Stadiul fizic de implementare este 85%. Suma utilizată în anul 2025 este de 180.965,85 lei;
22. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl. 12 PP din Mun. Fetești, str. Ardealului” - Stadiul fizic de implementare este 80%. Suma utilizată în anul 2025 este de 485.356,86 lei;
23. „Renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale Ansamblul 56 din Mun. Fetești, str. Ardealului” - Stadiul fizic de implementare este 90%. Suma utilizată în anul 2025 este de 3.327.089,57 lei;
24. „Renovarea energetică a clădirii publice din jud. Ialomița, Mun. Fetești, str. Călărași, nr. 229 - Școala Gim. ”Mihai Viteazul” - corp B” - Stadiul fizic de implementare este 60%. Suma utilizată în anul 2025 este de 583.909,55 lei;
25. „Renovarea energetică a clădirii publice din jud. Ialomița, Mun. Fetești, str. Călărași, nr. 549 (TBC)” - Stadiul fizic de implementare este 20%. Nu s-au efectuat plăți în anul 2025;
26. „Renovare energetică a clădirii publice din jud. Ialomița, Municipiul Fetești, str. Călărași nr. 512 – Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești” - Stadiul fizic de implementare este 20%. Nu s-au efectuat plăți în anul 2025;

27. „Renovarea energetică a clădirii publice din jud. Ialomița, Municipiul Fetești, str. Călărași nr. 526 (CCCF)" - Stadiul fizic de implementare este 50%. Suma utilizată în anul 2025 este de 31.132,22 lei;
28. „Construirea a 5 ans. de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Fetești" - Stadiul fizic de implementare este 55%.Suma utilizată în anul 2025 este de 4.865.006,45 lei;
29. „Înființare centru de aport voluntar în Municipiul Fetești"- CAV- Stadiul fizic de implementare este 85%.Suma utilizată în anul 2025 este de 795.367,02 lei;
30. „Amplasare insule ecologice digitalizate în Municipiul Fetești " - Stadiul fizic de implementare este 90%.Suma utilizată în anul 2025 este de 1.349.460,00 lei;
31. „Achiziția de vehicule nepoluante în Municipiul Fetești și Comuna Stelnica, Județul Ialomița" - Stadiul fizic de implementare este 20%. Suma utilizată în anul 2025 este de 187.425,00 lei;
32. „Achiziționarea de sisteme TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) pentru îmbunătățirea managementului urban în Mun. Fetești, jud. Ialomița" - Stadiul fizic de implementare este 35%. Suma utilizată în anul 2025 este de 2.500,00 lei;

E) 4 Proiecte derulate în parteneriat cu UAT Consiliul Județean Ialomița, pentru care s-au depus cereri de finanțare prin apelul de proiecte PRSM/638/PRSM_P2/OP2 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice ale căror documentații tehnice au fost elaborate în cadrul Contractului de finanțare a serviciilor de dezvoltare a proiectelor cu nr. ELENA - 2019 - 154, finanțat din Horizon 2020 Energy Efficiency Focus.

33. „Cresterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir" - Gradinita cu program normal, Municipiul Fetesti"- S-au efectuat achiziții de servicii necesare depunerii cererii de finanțare. S-a depus cererea de finanțare. Stadiul fizic de implementare este 7%.Suma utilizată în anul 2025 este de 40.038,72 lei;
34. „Cresterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir, Municipiul Fetesti"- S-au efectuat achiziții de servicii necesare depunerii cererii de finanțare. S-a depus cererea de finanțare.Stadiul fizic de implementare este 7%. Suma utilizată în anul 2025 este de 45.937,80 lei;
35. „Cresterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Aurel Vlaicu – Corp C1 si Corp C2" - S-au efectuat achiziții de servicii necesare depunerii cererii de finanțare. S-a depus cererea de finanțare.Stadiul fizic de implementare este 7%. Suma utilizată în anul 2025 este de 50.720,42 lei;
36. „Cresterea eficienței energetice a clădirii Liceului Tehnologic Anghel Saligny - Corp 2, Municipiul Fetesti " - S-au efectuat achiziții de servicii necesare depunerii cererii de finanțare. S-a depus cererea de finanțare. Stadiul fizic de implementare este 7%. Suma utilizată în anul 2025 este de 49.683,05 lei;

F) 11 Proiecte derulate cu fonduri din bugetul local:

CAP. 51.02 Autorități publice:

37. „Reabilitare rețea locală de internet"- Au fost executate lucrări pentru reabilitarea rețelei de internet. In anul 2025 s-a utilizat suma de 41.650,00 lei;
38. „Achiziționare licențe Windows 11 pentru computerele din cadrul UAT Municipiul Fetești"- Au fost achiziționate licențele menționate și s-a efectuat instalarea acestora. In anul 2025 s-a utilizat suma de 34.980,00 lei;
39. „Achiziționare sistem NAS și UPS pentru servere AMT"-Au fost achiziționate și instalate.In anul 2025 s-a utilizat suma de 12.980,00 lei;

40. „Achiziție PC și licența”- Au fost achiziționate și instalate. În anul 2025 s-a utilizat suma de 3.499,00 lei;

CAP. 67.02. Cultură, recreere și culte religioase:

41. „Reabilitare Parcul Trandafirilor”.Au fost achiziționate servicii de elaborare a documentației tehnice și a fost depusă cererea de finanțare prin Programul PRSM 2021-2027. În anul 2025 s-a utilizat suma de 119.000,00 lei;

42. „Amenajare port turistic”- Nu s-au efectuat activități.Nu s-au utilizat sume în anul 2025;

43. „Lucrări de consolidare a malului stâng al Bratului Borcea și conservarea patrimoniului natural”-S-au achiziționat serviciile de proiectare.Nu s-au utilizat sume în anul 2025;

CAP. 70.02. Servicii și dezvolt. publice și locuințe

44. „Extindere rețea de alimentare cu energie electrică zona Cireșilor, Merilor și parțial str. Călărași,, -Proiect realizat împreună cu SC REȚELE ELECTRICE DOBROGEA.S-a emis autorizația de construire și s-a dat ordinul de începere al lucrărilor.Stadiu implementare proiect - 20%.Suma utilizată în anul 2025 este de 149 lei;

45. „Renovare și modernizare Cresa nr.2-măsură PSI”- Nu s-au utilizat sume în anul 2025;

Cap.84.02 Transporturi

46. „Amenajare intersecție cu sens giratoriu (str. Bănățenilor , Jandarmeriei , Sirenei)”- Nu s-au efectuat activități.Nu s-au utilizat sume în anul 2025;

47. „Asfaltare tronsoane stradale str. M.Eminescu, Cernavodă , T. Vladimirescu,C-tin Brâncoveanu”
- Nu s-au efectuat activități.Nu s-au utilizat sume în anul 2025;

În anul 2025 au fost efectuate cheltuieli în suma totală de 47.778.212,55 lei, astfel:

- 2.821.782,15 lei din Bugetul Local;
- 497.829,22 lei din Credit-împrumut intern;
- 44.458.601,18 lei din Fonduri europene nerambursabile, Fonduri guvernamentale și alte Fonduri legal constituite.

Întocmit,

Șef Serviciul Dezvoltare-Investiții,

ENACHE LENUȚA