

### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”, la finalizarea investiției

Serviciul programe dezvoltare din cadrul Direcției Deva 2020, analizând Referatul de aprobare prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae – Florin Oancea, prin care se propune aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu” la finalizarea investiției, supunem atenției Consiliului local următoarele:

Pentru realizarea proiectului „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu” cod SMIS 125414, Municipiul Deva a semnat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Contractul de Finanțare nr. 4556 din 16.07.2019. Contractul de finanțare a fost modificat prin Notele de prelungire implementare proiect conform prevederilor Instrucțiunii 174/16.10.2020 înregistrată la ADR Vest cu nr.19328/15.06.2021 prin care s-a prelungit perioada de implementare cu 6 luni, de la 42 luni la 48 luni, din 30.06.2021 până în 31.12.2021 și Nota înregistrată la ADR Vest cu nr.42046/20.12.2021 prin care s-a prelungit perioada de implementare cu 6 luni, de la 48 luni la 54 luni, din 31.12.2021 până în 30.06.2022.

În data de 28.04.2022 Municipiul Deva a solicitat prelungirea contractului de finanțare cu 3 luni, până în data de 30.09.2022 pentru reșezarea bugetului proiectului în conformitate cu cheltuielile efectuate în perioada de implementare a proiectului și derularea activităților de informare și publicitate și depunerea cererii de rambursare finale.

Execuția lucrărilor s-a derulat pe o perioadă de 14 luni în cadrul contractului de lucrări nr.33620/28.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Municipiul Deva și Asocieria S.C. Imperial Trust Business S.R.L. - S.C. Viraminex S.R.L. prin Lider de Asociere S.C. Imperial Trust Business S.R.L. Prin adresa nr.527/19.05.2022 constructorul ne-a comunicat finalizarea lucrărilor de execuție, iar în data de 02.06.2022 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor.

Devizul general al investiției a fost aprobat prin HCL nr.94/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 296/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu” și a fost în valoare de 904.328,48 lei inclusiv TVA, din care C+M a fost 662.946,13 lei cu TVA.

Întrucât în cadrul proiectului au fost încheiate toate contractele în baza cărora s-a desfășurat activitățile proiectului, proiectantul S.C. VIRAMINEX S.R.L. a întocmit Devizul general al obiectivului de investiții „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu” la finalizarea investiției. Astfel, valoarea Devizului general la finalizarea investiției este 896.617,22 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 705.985,37 lei cu TVA.

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 și art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”d”, art.139 alin.3 și ale art.196 alin.1 lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Față de cele prezentate mai sus supunem atenției comisiilor de specialitate și plenului Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”, la finalizarea investiției.

**Direcția juridică,  
și APL**  
Oana Mura

**Director Executiv,  
Direcția economică**  
Claudia Maria Ștoica

**Direcția Deva 2020**

Director executiv  
dezvoltare  
Manuela Stanciu

Șef serviciu programe dezvoltare

Mariana Cădrin

Șef birou programe

Claudia Pătru

Manager de proiect  
Camelia Roșca

Asistent manager proiect  
Nicolae Budae