

	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro	 Nr. certificat: UIG - 1031 - EL - 454  Nr. certificat: UIG - 1014 - EL - 920
---	---	--

Nr. 18552.....din.....16.05.2025
 Avizat serviciul juridic,
 Prin raport de avizare nr. 18552.....16.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general final privind realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare drumuri Schela Cladovei și Dudașul Schelei din Municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”

La stabilirea valorilor cheltuielilor totale ce vor fi cuprinse în Devizul general final aferent realizării obiectivului de investiții „Reabilitare drumuri Schela Cladovei și Dudașul Schelei, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți” au fost luate în considerare:

- Dispoziția de santier nr. 2 din 10.09.2019 la contractul de lucrări 16915/2018, cu valoarea totală a notelor de renunțare de 55.934,49 lei fără TVA și valoarea totală a notelor de comandă suplimentară de 55.886,33 lei fără TVA,
 - Dispoziția de santier nr. 5 din 17.08.2023 la contractul de lucrări 16915/2018, cu valoarea totală a notelor de renunțare de 407.967,36 lei fără TVA și valoarea totală a notelor de comandă suplimentară de 407.947,42 lei fără TVA,
 - Dispoziția de santier nr. 6 din 18.07.2024 la contractul de lucrări 16915/2018, cu valoarea totală a notelor de renunțare de 464.749,53 lei fără TVA și valoarea totală a notelor de comandă suplimentară de 464.749,53 lei fără TVA,
 - Creșterea de 0,01 lei fără TVA datorată rotunjirilor din programul de devize,
 - Valoarea de 1.063.235,52 lei fără TVA, reprezentând diferența dintre valoarea ajustărilor cheltuielilor cu materialele de 1.094.460,62 lei fără TVA (obținută prin aplicarea formulei de ajustare conform OUG 47/2022 la restul ofertat final rămas de executat în valoare de 1.776.913,35 lei fără TVA) și suma de 31.225,10 lei fără TVA rămasă disponibilă din valoarea aprobată pentru plata ajustărilor (depășirea fiind datorată creșterii indicilor de cost în construcții, care au condus la majorarea cheltuielilor cu materialele),
 - Valoarea de 5457,64 lei care reprezintă creșterea valorii cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat în Construcții ca urmare a creșterii valorii de lucrări de construcții-montaj,
- Influentele datorate celor prezentate anterior, mărește valoarea cheltuielilor totale de realizare a investiției, aprobate prin HCL nr.178/2022, de la 11.573.370,90 lei inclusiv TVA la 12.577.493,76 lei inclusiv TVA, finatarea de la bugetul de stat fiind de 10.709.845,81 lei inclusiv TVA, diferența de 1.867.647,95 lei cu TVA reprezentând suma totală alocată de la bugetul local.

Având în vedere cele prezentate anterior și ținând cont de :

- Art. 7, alin. (6), Art. 10 alin (4) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În conformitate de prevederile art. 84, art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), și art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019,

Vă supunem spre analiză, dezbateră și aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local, indicatorii tehnico-economici - Anexa nr. 1 și Devizul general final- Anexa nr. 2, privind realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare drumuri Schela Cladovei și Dudașul Schelei, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”, care se atasează prezentului raport.

Directia Dezvoltare Locala,
Director Executiv,
Valcu Romulus

Serviciul Investitii,
Georgescu Camelia