



Nr.8628 din 17.08.2026

DosarA1

REFERAT DE APROBARE

*privind prelungirea contractului de execuție lucrări nr.33 din 08.01.2026
având ca obiect „Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru
consum propriu, în comuna Ibănești, județul Mureș” încheiat
cu S.C. VODAFONE VODAFONE S.A.*

Comuna Ibănești a încheiat cu executantul S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. contractul de execuție lucrări nr. 33 din 08.01.2026 având ca obiect „Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în comuna Ibănești, județul Mureș” prin care a avut la dispoziție un termen de 6 luni de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor să execute lucrările menționate în contract, ordinul de începere fiind cu data de 16.02.2026.

În speță, până la momentul de față S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. nu a întreprins nici un fel de lucrări pe terenul unde urmau să fie instalate echipamentele, invocând probleme cu terasamentul, singura evoluție în contract până la momentul de față fiind furnizarea panourilor fotovoltaice și a suporturilor de montaj.

În propunerea tehnică asumată de S.C. VODAFONE ROMANIA S.A., printre principalele activități ce vor fi desfășurate pentru construirea parcului fotovoltaic imobil CF 54082 Ibănești este: prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbilor de nivel abrupte, taluzarea și compactarea pământului.

Așadar, executantul cunoștea situația terenului la momentul încheierii contractului, fără să poată invoca prevederile art. 21.3 lit. b din contract care prevede că : b) Necesitatea prelungirii/modificării duratei contractului de achiziție se datorează unor situații care nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil la data încheierii acestuia. Sunt considerate astfel de situații: cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile care fac imposibilă respectarea termenelor asumate inițial de contractant, reducerile bugetare care fac imposibilă finanțarea lucrării de către achizitor, întârzierile înregistrate în emiterea unor documente/avize/autorizații/acorduri necesare realizării contractului de către instituții care sunt terțe de prezentul contract etc.



Ori în cazul de față considerăm că acesta nu se află în niciunul din cazurile prevăzute mai sus, astfel că o prelungirea a duratei contractului, în conformitate cu prevederile art. 21.4. ar putea fi considerată nejustificată, dacă nu este motivată corespunzător.

Totodată, în solicitarea de prelungire a duratei de execuție a lucrărilor, VODAFONE S.A. menționează cu privire la caracteristicile terenului, respectiv panta accentuată a amplasamentului care determină necesitatea realizării unor terase/platforme pe care urmează să fie montată și fixată structura metalică. Necesitatea realizării lucrărilor de amenajare și terasare a terenului, precum și adaptarea soluției de amplasare a structurii metalice au influențat în mod obiectiv succesiunea lucrărilor și termenul initial de finalizare.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, urgența adoptării acestui proiect de hotărâre este dată de termenul de execuție al lucrărilor care a fost data de 16.08.2026, și expiră conform prevederilor Codului civil la data de 17.08.2026 ora 16:00, și în conformitate cu solicitarea de prelungire a S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. , înregistrată cu nr. 8595/14.08.2026 este necesară prelungirea contractului până la data de 02.11.2026, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit.c din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

(1) *Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:*

.....

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

1. *(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;*
2. *(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;*
3. *(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial.*

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de necesitate și oportunitate și propun prelungirea contractului nr. 33 din 08.01.2026 până la data de 02.11.2026, și scutirea de penalități acumulate până la data de astăzi, de aproximativ 212.898 lei, datorită situației expuse mai sus și propun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

Inițiator
Primar
Vasile Dumitru Dan