



Nr. 8630 din 17.08.2026

Dosar A1

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind prelungirea contractului de execuție lucrări nr.33 din 08.01.2026
având ca obiect „Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru
consum propriu, în comuna Ibănești, județul Mureș” încheiat
cu S.C. VODAFONE VODAFONE S.A.*

S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. nu a întreprins până la acest moment nici un fel de lucrări pe terenul unde urmau să fie instalate echipamentele, invocând probleme cu terasamentul, singura evoluție în contract până la momentul de față fiind furnizarea panourilor fotovoltaice și a suporturilor de montaj.

Comuna Ibănești a încheiat cu executantul VODAFONE ROMANIA S.A. contractul de execuție lucrări nr. 33 din 08.01.2026 având ca obiect „Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în comuna Ibănești, județul Mureș” prin care a avut la dispoziție un termen de 6 luni de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor să execute lucrările menționate în contract, ordinul de începere fiind cu data de 16.02.2026.

În fapt, până în acest moment S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. nu a întreprins nici un fel de lucrări pe terenul unde urmau să fie instalate echipamentele, invocând probleme cu terasamentul, singura evoluție în contract până la momentul de față fiind furnizarea panourilor fotovoltaice și a suporturilor de montaj.

În propunerea tehnică asumată de VODAFONE S.A, printre principalele activități ce vor fi desfășurate pentru construirea parcului fotovoltaic imobil CF 54082 Ibănești este: prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbilor de nivel abrupte, taluzarea și compactarea pământului.

Astfel, executantul cunoștea situația terenului la momentul încheierii contractului, fără să poată invoca prevederile art. 21.3 lit. b din contract care prevede că : b) Necesitatea prelungirii/modificării duratei contractului de achiziție se datorează unor situații care nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil la data încheierii acestuia. Sunt considerate astfel de situații: cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile care fac imposibilă respectarea



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA IBĂNEȘTI
COMPARTIMENTUL JURIDIC



termenelor asumate inițial de contractant, reducerile bugetare care fac imposibilă finanțarea lucrării de către achizitor, întârzierile înregistrate în emiterea unor documente/avize/autorizații/acorduri necesare realizării contractului de către instituții care sunt terțe de prezentul contract etc.

Ori în cazul de față considerăm că acesta nu se află în niciunul din cazurile prevăzute mai sus, astfel că o prelungirea a duratei contractului, în conformitate cu prevederile art. 21.4. ar putea fi considerată nejustificată, dacă nu este motivată corespunzător.

De asemenea, în solicitarea de prelungire a duratei de execuție a lucrărilor nr. 8595/14.08.2026 VODAFONE S.A. menționează cu privire la caracteristicile terenului, respectiv panta accentuată a amplasamentului care determină necesitatea realizării unor terase/platforme pe care urmează să fie montată și fixată structura metalică. Necesitatea realizării lucrărilor de amenajare și terasare a terenului, precum și adaptarea soluției de amplasare a structurii metalice au influențat în mod obiectiv succesiunea lucrărilor și termenul inițial de finalizare.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, urgența adoptării acestui proiect de hotărâre este dată de termenul de execuție al lucrărilor care a fost data de 16.08.2026, și expiră conform prevederilor Codului civil la data de 17.08.2026 ora 16:00, și în conformitate cu solicitarea de prelungire a S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. , înregistrată cu nr. 8595/14.08.2026 este necesară prelungirea contractului până la data de 02.11.2026, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit.c din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Având în vedere cele de mai sus, în urma analizării proiectului de hotărâre considerăm că îndeplinește condițiile de necesitate, oportunitate și legalitate și propunem prelungirea contractului nr. 33 din 08.01.2026 până la data de 02.11.2026, și scutirea de penalități acumulate până la data de astăzi de aproximativ de 212.898 lei, datorită situației expuse mai sus și propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată.

Consilier achiziții publice

Gliga Delia Maria

Consilier juridic

Moga Alina Maria

Întocmit/Redactat: Consilier achiziții G.D.M. Consilier juridic M.A.M. _____ 2 exemplare

RO547325 Ibănești, str. Principală nr.708, jud.Mureș,

tel: 0265-538300/fax: 0265-538112, e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro

