

Nota de fundamentare

privind fundamentarea prelungirii duratei de executie a contractului de finantare pentru proiectul „Reabilitare si modernizare teatru de vara comuna Ostroveni, judetul Dolj”

Compartimentul achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Ostroveni, reprezentat prin Slavulete Elena, am procedat la prelungirea duratei de executie cu 6 luni a contractului de finantare C1920072x219841701328 din 04.04.2018, finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala din FEADR.

Fundamentarea acestei prelungiri s-a realizat din urmatoarele motive:

- in conditiile Decretului Presedintelui Romaniei nr 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, ca urmare a aparitiei pandemiei COVID-19, s-a ingreunat procedura de intrunirea a inspectorului desemnat din partea Inspectoratului de Stat in Constructii Dolj la receptia de la terminarea lucrarilor, aceasta fiind intarziata si decalata;
- ca urmare a decalajului ce a rezultat la intocmirea Procesului verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, s-au decalat si celelalte proceduri ce permiteau finalizarea contractului de finantare in termenul stabilit 04.01.2021. Printre acestea amintim: avizul de legalitate din partea institutiei prefectului asupra Hotararii de consiliu local de modificare a domeniului public, in speta pentru obiectivul – Teatru de vara.

In concluzie, consideram ca este obligatoriu si necesar aprobarea prelungirii duratei de executie cu 6 luni a contractului de finantare pentru proiectul „Reabilitare si modernizare teatru de vara comuna Ostroveni, judetul Dolj”.

Compartimentul achizitii publice

Slavulete Elena

