

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 130 din 19.11.2025

Privind: aprobarea devizului general actualizat la terminarea lucrărilor, precum și legea 141/2025 privind modificarea cotei TVA pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea străzilor nr. 1 și nr. 2 din complexul de locuințe de la km 10, comuna Chiscani, județul Brăila”

Consiliului Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară din data de 28.11.2025;

Luând în considerare:

- referatul de aprobare al primarului în calitate de initiator, raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiscani, județul Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr.1,2,3
- contractul de lucrări nr. 9303/01.07.2025 având ca obiect „Reabilitarea străzilor nr. 1 și nr. 2 din complexul de locuințe de la km 10, comuna Chiscani, județul Brăila”
- Nota de constatare înregistrată la sediul institutiei noastre sub nr.14262/13.10.2025,
- Dispoziția de șantier nr.1/13.10.2025 înregistrată la sediul institutiei noastre sub nr.14528/20.10.2025
- Devizul general actualizat înregistrat la sediul institutiei noastre sub nr.15811/13.11.2025

În conformitate cu prevederile:

- Art.221 alin.(1), lit.c) din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal – bugetare- privind modificarea cotei TVA
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), art. 129 alin. (2) lit."b", art.136 , art. 139 alin.(1), alin. (3) lit."e", art. 196 alin. (1) lit."a" , din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general la terminarea lucrărilor, precum și legea 141/2025 privind modificarea cotei TVA, aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea străzilor nr. 1 și nr. 2 din complexul de locuințe de la km 10, comuna Chiscani, județul Brăila”, conform anexei nr. 1 parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului - județul Brăila, va fi făcută publică prin grija secretarului general al comunei Chiscani, în Monitorul Oficial Local, iar de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, răspunde Primarul comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate

INIȚIAT DE PRIMAR,

POSPAI GEANINA



Secretar general comună

ENACHE MARCELA

AVIZAT


REFERAT DE APROBARE nr. 16068/19.11.2025

la Proiectul de hotărâre Privind : **aprobarea devizului general actualizat la terminarea lucrărilor, precum și legea 141/2025 privind modificarea cotei TVA pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea străzilor nr. 1 și nr. 2 din complexul de locuințe de la km 10, comuna Chiscani, județul Brăila”**

Având în vedere :

-contractul de lucrări nr. 9303/01.07.2025 având ca obiect „Reabilitarea străzilor nr. 1 și nr. 2 din complexul de locuințe de la km 10, comuna Chiscani, județul Brăila”

- Nota de constatare înregistrată la sediul institutiei noastre sub nr.14262/13.10.2025,

-Dispoziția de șantier nr.1/13.10.2025 înregistrată la sediul institutiei noastre sub nr.14528/20.10.2025

- Devizul general actualizat înregistrat la sediul institutiei noastre sub nr.15811/13.11.2025

Ținând cont de prevederile:

- Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal – bugetare- privind modificarea cotei TVA

- Art.221 alin.(1), lit.c) din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere actualizarea devizului general al obiectivului de investiții , supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotarare care include asigurarea finanțării de la bugetul local al UAT Chiscani

PRIMAR,

POSPAI GEANINA



RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

nr. 16070 / 19.11.2025

la Proiectul de hotărâre privind : **aprobarea devizului general actualizat la terminarea lucrărilor, precum și legea 141/2025 privind modificarea cotei TVA pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea străzilor nr. 1 și nr. 2 din complexul de locuințe de la km 10, comuna Chiscani, județul Brăila”**

În conformitate cu prevederile:

- Art.221 alin.(1), lit.c) din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal – bugetare- privind modificarea cotei TVA

Având în vedere:

-contractul de lucrări nr. 9303/01.07.2025 având ca obiect „Reabilitarea străzilor nr. 1 și nr. 2 din complexul de locuințe de la km 10, comuna Chiscani, județul Brăila”

- Nota de constatare înregistrată la sediul institutiei noastre sub nr.14262/13.10.2025 prin care se arată că, în urma lucrărilor pregătitoare în vederea reabilitării străzii nr.2, au fost constatate următoarele aspecte:

a) existența unui șanț apărut în urma lucrărilor de înlocuire a conductei de apă potabilă și s-au efectuat mai multe sondaje pentru a determina grosimea stratului de piatră spartă

b) existența unei rampe improvizate din balast amestecat cu pamânt

c) în zona căminului de apă de la intersecția cu strada nr.1 există o zonă a carosabilului mai ridicată, care împiedică scurgerea apelor

- Dispoziția de șantier nr.1/13.10.2025 înregistrată la sediul institutiei noastre sub nr.14528/20.10.2025, care dispune următoarele:

a) Pentru tronsonul situat între strada nr.1 și pichetul 2 de pe strada nr.2 s-a avut în vedere refacerea fundației pe direcția santului conductei de apă. S-a excavat materialul colmatat, s-a nivelat și s-a cilindrizat fundul santului iar apoi s-au făcut umpluturile aferente conform proiect tehnic, 10 cm balast și 20 cm piatră spartă.

b) În zona pichetului nr.8 de pe strada nr.2 există o rampă de racordare a cărei fundație este din balast colmatat cu pamant și resturi de piatră. S-a excavat materialul existent și s-a realizat o fundație nouă din piatră spartă. Bordura ce încadrează partea carosabilă pe această zonă este îngropată în materialul folosit la realizarea rampei, aceasta s-a demontat pe o lungime de 6 m pe fiecare latură a drumului, apoi s-a montat la cota finală. Fundația bordurilor respectă detaliile de execuție din cadrul proiectului tehnic, acestea fiind montate pe un strat de balast variabil ca și grosime, dar nu mai puțin de 5 cm, în calcul a fost considerat 15 cm, urmat de stratul de bază din beton de 15 cm.

c) În zona căminului de apă de la intersecția străzilor nr.1 și nr.2 terenul natural s-a modificat în urma săpăturilor efectuate la conducta de apă, astfel pantele transversale și longitudinale nu mai creează punctul de inflexiune în vederea asigurării scurgerii apelor pluviale conform proiectul tehnic.

Acesta este motivul pentru care a fost necesara interventia asupra structurii rutiere existente pe o suprafata de 85mp. Urmare a sondajelor efectuate la fata locului de catre constructor, diriginte, proiectant si beneficiar s-a constatat ca sistemul rutier existent este format din 10 cm piatra colmatata si 20 cm pamant. S-a excavat pana la cota de fundare, s-a nivelat si s-a cilindrizat platforma in vederea asternerii unui start filtrant de balast de 10 cm, iar apoi s-a completat cu stratul suport din piatra sparta de 20 cm.

- Devizul general initial a fost in valoare de 433.909,25 lei fara TVA din care C+M 355.601,14 lei fara TVA, in urma actualizarii devizului la terminarea lucrarilor care a fost depus la sediul institutiei noastre si inregistrat sub nr.15811/13.11.2025, cu o valoare totala de 433.909,25 lei fara TVA, din care C+M devine 380.487,46 lei fara TVA , rezultand o majorare in suma de 24.886,32 lei fara TVA, reprezentand lucrari suplimentare.

Valoarea lucrarilor suplimentare in suma de 24.886,32 lei fara TVA nu modifica valoarea totala a devizului initial deoarece cu aceasta suma s-a diminuat capitolul "5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute" , majorandu-se cap." 4.1 Construtii si instalatii".

Menționăm că valoarea totală a devizului inițial rămâne neschimbată și nu necesită cheltuieli suplimentare, exceptând cota de TVA de la 19% la 21%, astfel valoarea devizului general final devine 520.187,39 lei cu TVA.

Față de cele expuse, considerăm că Proiectul de hotărâre întrunește toate condițiile pentru a fi aprobat în forma inițiată.

COMPARTIMENT URBANISM

Inspector, Mitu Mioara

Inspector, Pirpiriu Valentin

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Inspector Trandafir Lăcrămioara

Compartiment achizitii publice

Consilier Țuțui Liliana

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, Județul Brăila
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
 telefon / fax: 0239610805, mobil 0726159754
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



Comuna Chiscani
 Județ Brăila
 înregistrat la Nr. 10811
 An 2025 Luna 11 Ziua 13

Anexa nr. 1 LA H.C.C. nr.
 din 28.11.2025

Anexa Nr. 7

Devizul general

REABILITAREA STRAZILOR NR.1 SI NR.2 DIN COMPLEXUL DE LOCUINTE DE LA KM10, COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	5 000.00	1 050.00	6 050.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice-Studiu geotehnic	5 000.00	1 050.00	6 050.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3 000.00	630.00	3 630.00
3.3	Expertiză tehnică	5 000.00	1 050.00	6 050.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	24 000.00	1 050.00	25 050.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5 000.00	1 050.00	6 050.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3 000.00	0.00	3 000.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5 000.00	0.00	5 000.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	11 000.00	0.00	11 000.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	11 500.00	2 415.00	13 915.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	1 500.00	315.00	1 815.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	1 500.00	315.00	1 815.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	10 000.00	2 100.00	12 100.00
TOTAL CAPITOLUL 3		48 500.00	6 195.00	54 695.00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	380 487.46	79 902.37	460 389.83
4.1.1	STRADA 1	230 755.49	48 458.65	279 214.15
4.1.1.1	DEMOLARE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA h=0.15m S=258mp	9 838.89	2 066.17	11 905.06
4.1.1.2	TERASAMENTE STRADA 1 S=568mp	10 216.18	2 145.40	12 361.58
4.1.1.3	INFRASTRUCTURA STRADA 1 S=568mp	58 726.79	12 332.63	71 059.42
4.1.1.4	SUPRASTRUCTURA STRADA 1 S=568mp	75 133.05	15 777.94	90 910.99
4.1.1.5	TROTUARE STRADA 1 L=260m ; l=1.00m	45 903.88	9 639.82	55 543.70
4.1.1.6	INCADRARE CU BORDURA MARE 20X25X50 STRADA 1 L=260m	30 936.69	6 496.71	37 433.40
4.1.2	STRADA 2	124 845.65	26 217.59	151 063.24
4.1.2.1	SUPRASTRUCTURA STRADA 2 S=720mp	106 868.76	22 442.44	129 311.20
4.1.2.2	SUPRASTRUCTURA RACORDARE STRADA 2 CU STRADA BETONATA S=43mp	6 965.51	1 462.76	8 428.27
4.1.2.3	TROTUARE NOI L=30m ; l=1.00m	5 518.07	1 158.80	6 676.87
4.1.2.4	TROTUARE VECHI L=44m ; l=1.00m	3 066.42	643.95	3 710.37
4.1.2.5	INCADRARE CU BORDURA MARE 20X25X50 STRADA 2 L=30m	2 426.88	509.65	2 936.53
4.1.3	NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA - STRADA 2	24 886.32	5 226.13	30 112.44
4.1.3.1	DEMOLARE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA h=0.30m S=85mp	11 351.23	2 383.76	13 734.98
4.1.3.2	ZONE DEGRADATE h=0.30 S=70mp	7 731.23	1 623.56	9 354.79
4.1.3.3	RACORDARE CU STRADA BETONATA S=50mp	5 803.86	1 218.81	7 022.67
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		380 487.46	79 902.37	460 389.83
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	4 061.00	0.00	4 061.00
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	380.00	0.00	380.00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1 902.00	0.00	1 902.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1 779.00	0.00	1 779.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	860.79	180.77	1 041.56
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 5		4 921.79	180.77	5 102.56
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		433 909.25	86 278.13	520 187.39
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		380 487.46	79 902.37	460 389.83

Beneficiar
 UAT CHISCANI

PROIECTANT

SC ANVISOR TRANS SRL

ADMINISTRATOR

FRINCU SORIN



BENEFICIAR

U.A.T. CHISCANI

PRIMAR

POSPA GEANINA

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectiv : Reabilitarea străzilor nr. 1 și nr. 2 din Complexul de locuințe de la km. 10, com. Chiscani, jud. Brăila.

NOTĂ DE CONSTATARE

Incheiată astăzi 13.10.2025, ora 11:30, în urma întâlnirii convocate de către constructor – S.C. ANVISOR TRANS S.R.L. Brăila pe amplasamentul obiectivului sus amintit.

Au participat la întâlnire :

Beneficiar : IVAN IONEL – VICEPRIMAR COMUNA CHISCANI

NEAGU ȘTEFAN – S.V.S.U CHISCANI

GRIGORE CORNEL – DIRIGINTE ȘANTIER

Constructor : FRÎNCU SORIN

Proiectant : CIOARĂMÂNDRA DĂNUȚ

În urma lucrărilor pregătitoare în vederea reabilitării străzii nr. 2 s-au constatat următoarele :

1. Între picheții 2 și 7 în zona bordurii dinspre locuințe s-a constatat existența unui șanț apărut în urma lucrărilor de înlocuire a conductei de apă potabilă, s-au efectuat mai multe sondaje pentru a determina grosimea stratului de piatră spartă.
Pe sectorul cămin apă strada 1 și pichetul 7 s-au constatat grosimi de 25 – 30 cm ale stratului de piatră spartă.
Pe sectorul cămin apă strada 1 pichetul 2 s-a constatat existența unui strat de 7 – 8 cm split și apoi pământ amestecat cu deșeuri de piatră.
2. În zona pichetului 8 tot pe strada nr. 2 există o rampă improvizată pentru a facilita legătura dintre strada 2 și strada care duce la baza de producție a S.C. PROMOTAS S.R.L.
Materialul este balast amestecat cu pământ impropriu pentru fundație drum.
De asemenea bordura de încadrare a acostamentului este îngropată în materialul din care este alcătuită rampa improvizată.
3. În zona căminului de apă de la intersecția cu strada 1 există o zonă a carosabilului mai ridicată (aprox. 17m x 5m) care împiedică scurgerea materială a apelor.
De comun acord toți participanții la întâlnire au convenit următoarele măsuri :
 - Proiectantul va emite o Dispoziție de șantier însoțită de N.C.S pentru remedierea deficiențelor constatate, neavute în vedere la întocmirea P.T după cum urmează :
 - a) Refacerea fundației străzii pe tronsonul șanțului conductei de apă – cămin apă strada 1 – pichet 2

- b) Amenajarea rampei din piatră spartă și ridicarea la nivel a bordurilor existente
- c) Spargerea betonului din zona cămin apă strada 1 coborârea cotei fundației concomitent cu refacerea ei pentru a înlesni scurgerea naturală a apelor

Drept pentru care s-a încheiat prezenta notă de constatare în trei exemplare astăzi
13.10.2025

Beneficiar :

IVAN IONEL – VICEPRIMAR COMUNA CHISCANI




NEAGU ȘTEFAN – S.V.S.U CHISCANI

GRIGORE CORNEL – DIRIGINTE ȘANTIER

Constructor :

FRÎNCU SORIN



Proiectant :

CIOARĂMĂNDRA DĂNUȚ

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Șoseaua Focșani, nr. 148 J. Județul Brăila
înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
mobil 0726159754; e-mail: anvisortrans@yahoo.ro




DISPOZIȚIA DE SANTIER NR. 1/13.10.2025

PROIECTANT
CONSTRUCTOR
DIRIGINTE DE ȘANTIER
BENEFICIAR

CIOARAMÎNDRĂ DANUȚ
S.C. ANVISOR TRANS S.R.L.
ING. GRIGORE CORNEL
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA CHISCANI

OBIECTIV

“REABILITAREA STRAZILOR NR.1 SI NR.2 DIN
COMPLEXUL DE LOCUINȚE DE LA KM.10, COMUNA
CHISCANI, JUD. BRĂILA”



Urmare a notei de constatare nr. 1 din data de 13.10.2025 se dispun urmatoarele modificari locale ale solutiilor initiale prevazute in cadrul proiectului tehnic nr. 1/2025:

- Pentru tronsonul situat intre strada nr.1 si pichetul 2 de pe strada nr.2 se are in vedere refacerea fundatiei pe directia santului conductei de apa. Se excaveaza materialul colmatat, se niveleaza si se cilindreaza fundul santului iar apoi se fac umpluturile aferente conform proiect tehnic, 10cm balast si 20cm piatra sparta.
- In zona pichetului nr.8 de pe strada nr.2 exista o rampa de racordare a carei fundatie este din balast colmatat cu pamant si resturi de piatra. Se excaveaza materialul existent si se realizeaza o fundatie noua din piatra sparta. Bordura ce incadreaza partea carosabila pe aceasta zona este ingropata in materialul folosit la realizarea rampei, aceasta se demonteaza pe o lungime de 6m pe fiecare latura a drumului, apoi se monteaza la cota finala. Fundatia bordurilor respecta detaliile de executie din cadrul proiectului tehnic, acestea fiind montate pe un strat de balast variabil ca si grosime, dar nu mai putin de 5cm, in calcul a fost considerat 15cm, urmat de stratul de baza din beton de 15cm.
- In zona caminului de apa de la intersectia strazilor nr.1 si nr.2 terenul natural s-a modificat in urma sapaturilor efectuate la conducta de apa, astfel pantele transversale si longitudinale nu mai creeaza punctul de inflexiune in vederea asigurarii scurgerii apelor pluviale conform proiectul tehnic. Acesta este motivul pentru care este necesara interventia asupra structurii rutiere existente pe o suprafata de 85mp. Urmare a sondajelor efectuate la fata locului de catre constructor, diriginte, proiectant si beneficiar s-a constatat ca sistemul rutier existent este format din 10cm piatra colmatata si 20cm pamant. Se excaveaza pana la cota de fundare, se niveleaza si se cilindreaza platforma in vederea asternerii unui start filtrant de balast de 10cm iar apoi se completeaza cu stratul suport din piatra sparta de 20cm.

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Șoseaua Focșani, nr. 148 J, Județul Brăila
înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
mobil 0726159754; e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



Prezenta dispoziție s-a încheiat într-un număr de 4 exemplare

PROIECTANT

ING. CIOARAMINDRA DANUT

CONSTRUCTOR

S.C. ANVISOR TRANS S.R.L.

CONSTRUCTOR RTE

ING. MITAHCE ANDREI

DIRIGINTE DE SANTIER

ING. GRICORE CORNEL

BENEFICIAR
UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA
COMUNA CHISCANI

PRIMAR
POSPA GEANINA

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
GRIGORE CORNEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00021756/2011-05-08
DOMENII/SUBDOMENII
2.1:4;3.2;6.1;1pc

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, Județul Brăila
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



Beneficiar: UAT CHISCANI

Obiectivul: REABILITAREA STRAZILOR NR.1 SI NR.2 DIN COMPLEXUL DE LOCUINTE DE LA KM10, COMUNA CHISCANI, JUDEȚUL BRAILA - NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA 1

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA - STRADA 2						
Deviz: DEMOLARE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA h=0.30m S=85mp						
SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	DG06XB	Spargere si desfacere beton de ciment pe suprafete limitate la alei, trotuare, fundatii drumuri	metru cub	11.000	165.20	1 817.20
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	135.20	1 487.20
				Utilaje	30.00	330.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	10.500	20.80	218.40
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	20.80	218.40
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.3	TSC35B1	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 m	100 mc	0.200	1 466.10	293.22
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	1 466.10	293.22
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.4	TSE04A1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	0.800	22.50	18.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	22.50	18.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.5	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: pamant necoeziv	100 mp	0.800	481.37	385.10
				Materiale	0.01	0.01
				Manoperă	361.36	289.09
				Utilaje	120.00	96.00
				Transporturi	0.00	0.00

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



1.1.6	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=5 km	tona	45.000	10.00	450.02
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.02
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	450.00
1.1.7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;balast	mc	7.000	135.81	950.66
				Materiale	73.42	513.93
				Manoperă	46.40	324.80
				Utilaje	15.99	111.93
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.8	TRA01A90	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 90 km.balast	tona	17.000	75.00	1 275.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	75.00	1 275.00
1.1.9	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innorolire;psp	mc	15.000	177.35	2 660.32
				Materiale	84.46	1 266.83
				Manoperă	72.00	1 079.99
				Utilaje	20.90	313.50
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.10	TRA01A55	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	tona	36.000	46.00	1 656.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	46.00	1 656.00
1.1.11	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	5.500	5.00	27.50
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	5.00	27.50

Total manopera (ore)	84.99
Total greutate materiale (tone)	57.83

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	1 780.76	3 399.50	1 162.65	3 408.50	9 751.41

Total Deviz (fără TVA)	9 751.41
------------------------	----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient -	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila,
înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754
e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	76.49	0.00	0.00	76.49
---	-------	------	-------	------	------	-------

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		1 780.76	3 475.99	1 162.65	3 408.50	9 827.90
Cheltuieli indirecte	10.00%	178.08	347.60	116.26	340.85	982.79
Profit	5.00%	97.94	191.18	63.95	187.47	540.53

Total Deviz (fără TVA)	11 351.23
------------------------	-----------

Obiect: NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA - STRADA 2

Deviz: ZONE DEGRADATE h=0.30 S=70mp

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.2.1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.100	790.20	79.02
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	790.20	79.02
				Transporturi	0.00	0.00
1.2.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	8.500	20.80	176.80
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	20.80	176.80
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.2.3	TSC35B11	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20m	100 mc	0.170	1 625.40	276.32
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	1 625.40	276.32
				Transporturi	0.00	0.00
1.2.4	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: pamant necoeziv	100 mp	0.550	481.37	264.75
				Materiale	0.01	0.01
				Manoperă	361.36	198.75
				Utilaje	120.00	66.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.2.5	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=5 km	tona	25.000	10.00	250.01
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.01
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	250.00

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Sosseu Ecsani, nr. 148 J, județul Brăila
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



1.2.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;balast	mc	5.500	135.81	746.95
				Materiale	73.42	403.80
				Manoperă	46.40	255.20
				Utilaje	15.99	87.94
				Transporturi	0.00	0.00
1.2.7	TRA01A90	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 90 km.balast	tona	13.000	75.00	975.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	75.00	975.00
1.2.8	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;psp	mc	13.000	177.35	2 305.61
				Materiale	84.46	1 097.92
				Manoperă	72.00	935.99
				Utilaje	20.90	271.70
				Transporturi	0.00	0.00
1.2.9	TRA01A55	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	tona	34.000	46.00	1 564.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	46.00	1 564.00
1.2.10	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	4.000	5.00	20.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	5.00	20.00

Total manopera (ore)	39.17
Total greutate materiale (tone)	48.58

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	1 501.72	1 566.75	780.98	2 809.00	6 658.46

Total Deviz, (fără TVA)	6 658.46
-------------------------	----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	35.25	0.00	0.00	35.25

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	1 501.72	1 602.00	780.98	2 809.00	6 693.71
Cheltuieli indirecte	10.00%	150.17	160.20	78.10	669.37
Profit	5.00%	82.59	88.11	42.95	368.15

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



Total Deviz (fără TVA)	7 731.23
------------------------	----------

Obiect: NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA - STRADA 2

Deviz: RACORDARE CU STRADA BETONATA S=50mp

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.3.1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.035	790.20	27.66
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	790.20	27.66
				Transporturi	0.00	0.00
1.3.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	3.500	20.80	72.80
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	20.80	72.80
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.3.3	TSC35B11	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20m	100 mc	0.090	1 625.40	146.29
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	1 625.40	146.29
				Transporturi	0.00	0.00
1.3.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=5 km	tona	11.000	10.00	110.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	110.00
1.3.5	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire; psp	mc	12.000	177.35	2 128.26
				Materiale	84.46	1 013.46
				Manoperă	72.00	864.00
				Utilaje	20.90	250.80
				Transporturi	0.00	0.00
1.3.6	TRA01A55	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	tona	29.000	46.00	1 334.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	46.00	1 334.00

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J. Județul Brăila
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



1.3.7	TRA05A10	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	tona	3.000	5.00	15.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	5.00	15.00
1.3.8	DE10C1	Demontare Borduri prefabricate din beton în zona racordării strazilor betonate	m	12.000	26.92	323.04
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	26.92	323.04
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.3.9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu așternere manuală; balast fundație borduri ridicate la cota finală	mc	0.300	135.81	40.74
				Materiale	73.42	22.03
				Manoperă	46.40	13.92
				Utilaje	15.99	4.80
				Transporturi	0.00	0.00
1.3.10	TRA01A90	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 90 km. balast	tona	1.000	75.00	75.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	75.00	75.00
1.3.11	DE10C1(1)	Montare la cota finală Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 30cm pe fundație din beton 30 x 15 cm	m	12.000	59.69	716.28
				Materiale	32.77	393.24
				Manoperă	26.92	323.04
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.3.11.4	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.540	370.00	199.80
				Materiale	370.00	199.80
				Transporturi	0.00	0.00

Total manopera (ore)	39.92
Total greutate materiale (tone)	34.17

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	1 428.73	1 596.79	429.54	1 534.00	4 989.06

Total Deviz (fără TVA)	4 989.06
------------------------	----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	35.93	0.00	0.00	35.93

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	1 428.73	1 632.72	429.54	1 534.00	5 024.98

S.C.

ANVISOR TRANS SRL

cu sediul social în Brăila, Soseaua Focșani, nr. 148 J, județul Brăila
 înregistrată în O.N.R.C.J sub nr. J09/1/2004, CUI RO16030245
 telefon /fax: 0239610805, mobil 0726159754
 e-mail: anvisortrans@yahoo.ro



Cheltuieli indirecte	10.00%	142.87	163.27	42.95	153.40	502.50
Profit	5.00%	78.58	89.80	23.62	84.37	276.37
Total Deziz (fără TVA)						5 803.86
Total General (fără TVA)						24 886.32
TVA (21%)						5 226.13
TOTAL GENERAL (LEI)						30 112.44

PROIECTANT

SC ANVISOR TRANS SRL

ADMINISTRATOR

FRINCU SORIN

BENEFICIAR

U.A.T. CHISCANI

PRIMAR

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

