

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 3

din 09.09.2025

DENUMIRE PROIECT: **REABILITARE SCOALA GENERALA STICLARIA -
CORP C1, COMUNA SCOBINTI, JUDETUL IASI**
sat Sticlaria, comuna Scobinti, județul Iasi

NUMĂR PROIECT: **8/2023**

Raportat la situatia existenta la teren, în urma discuțiilor avute împreună cu Dirigintele de Șantier si la solicitarea Beneficiarului, in baza notei de constatare, se dispun următoarele măsuri:

- Se dispune realizarea lucrarilor de finisaje interioare prin inlocuirea parchetului existent cu parchet laminat minim AC5, clasa 33, rezistent la trafic intens in cancelarie si laborator.
- De asemenea, se va desface lambriul existent si se vor reface finisajele prin reparatia tencuielilor si aplicarea straturilor de var lavabil de culoare albă in laborator si cancelarie.
- Pentru delimitarea spatiului in care este centrala termica de grupurile sanitare se va realiza o compartimentare in care va fi inglobata o fereastră la partea superioara cu dimensiunile minime de 70x100 cm.

Cantitățile suplimentare necesare sunt prezentate în lista anexată prezentei dispoziții.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziții de șantier nu afectează cerințele minime de rezistență și stabilitate, locală și generală a structurii și economia de energie.

Prezenta dispozitie de santier nu necesita verificarea tehnica de catre un expert sau verificator tehnic atestat MDLPA.

De acord

Beneficiar

Diriginte



Am primit,

**Antreprenor
General**

Intocmit,

Proiectant**SC.Pro Consulting Buildings.SRL**

Sef proiect

Ing. Bogdan Botezatu

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
NECULAES MARCEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT NR 00021239
AUT NR. 00024329
DOMENII / SUBDOMENII.
2.3; 3.2; 6.; 8.2

MEMORIU JUSTIFICATIV**DS NR. 3 din 09.09.2025**

DENUMIRE PROIECT: **REABILITARE SCOALA GENERALA STICLARIA -
CORP C1, COMUNA SCOBINTI, JUDETUL IASI**
sat Sticlaria, comuna Scobinti, județul Iasi

NUMĂR PROIECT: **8/2023**

Raportat la situatia existenta la teren si in vederea corelarii si imbunatatirii obiectivului din punct de vedere functional cat si al sigurantei in exploatare, în urma discuțiilor avute împreună cu Dirigintele de Șantier și Șeful de Șantier si la solicitarea Beneficiarului, in baza notei de constatare, se impun următoarele măsuri :

- realizarea lucrarilor de finisaje interioare prin inlocuirea parchetului existent cu parchet laminat minim AC5, clasa 33, rezistent la trafic intens in cancelarie si laborator.
- se va desface lambriul existent si se vor reface finisajele prin reparatia tencuielilor si aplicarea straturilor de var lavabil de culoare albă in laborator si cancelarie
- Pentru delimitarea spatiului in care este centrala termica de grupurile sanitare se va realiza o compartimentare in care va fi inglobata o fereastră la partea superioara cu dimensiunile minime de 70x100 cm.

Proiectant**SC.Pro Consulting Buildings.SRL****Sef Proiect : Ing. Bogdan Botezatu**