Anexa nr. 1 la P.H. nr. 42 / 18.09.2026

Indicatorii tehnici finali realizați aferenți obiectivului de investiții
„EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA PESAC, JUDEȚUL TIMIȘ”
cod proiect PNRR C1I100122000056/12.04.2024

INDICATORI PROIECT 562/2022 - caracteristici tehnici - indicatori finali

Nr Crt	CARACTERISTICI TEHNICE - INDICATORI FINALI	UM	CANTITATE
1	**RETEA DISTRIBUITE APA POTABILA**	**ml**	**0**
2	**RETEA APA UZATA**	**ml**	**13,388.00**
2.1	**ELIGIBIL**	**ml**	**13,388.00**
2.2	**NEELIGIBIL**	**ml**	**0.00**
3	**Conducta de refulare care NU se suprapune cu reteaua de apa uzata**	**ml**	**0.00**
3.1	**ELIGIBIL**	**ml**	**0.00**
3.2	**NEELIGIBIL**	**ml**	**0.00**
4	**Stații pompare**	**buc.**	**3.00**
5	**Cămine de racord**	**buc.**	**909.00**
6	**Alte caracteristici specifice fiecărui proiect**		
6.1	Cămine Vizitare din Beton D=1000 mm	buc.	**41.00**
6.2	Cămine Vizitare PE D=600 mm	buc.	**240.00**
6.3	Cămine de vane	buc.	**4.00**
6.4	Conducta PVC SN 8 D=160 mm (racorduri)	ml	**5,935.00**
6.5	Conducta PEID, PE 100, PN10, SDR17, De 75x4,5 mm	ml	**120.00**
6.6	Conducta PEID, PE 100, PN10, SDR17, De 90x5,4 mm	ml	**572.00**
6.7	Modul epurare biologica	buc.	**1.00**

Viceprimar cu atribuții de primar,
LUNGU MIHAIL