ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITĂNEȘTI

ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 34 **din** 19.10.2026

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „ Lucrari de refacere gard din panouri prefabricate zona Gradinita cu program normal nr. 1 Vitănești, județul Teleorman ”

Amplasamentul: Intravilanul comunei Vitănești, județul Teleorman

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Vitănești

1. Indicatori tehnici

Indicator	Valoare	U.M.
Lungime gard / împrejmuire	81	ml
Demolare gard existent	81	ml
Încărcare, transport și evacuare	20	mc
Trasare și pregătire teren	81	ml
Săpătură pentru panare stâlpi și fundație continuă	81	ml
Plasă sudată pentru fundații (200×500×5)	25	mc
Beton C16/20 + pompă	15	mc
Cofrat, turnare și vibrare beton	15	buc
Stâlpi prefabricați din beton (260×12×10)	44	buc
Plăci prefabricate din beton – tipurile indicate în deviz	246	buc
Elemente prefabricate pentru coama gardului – tipurile indicate în deviz	56	buc
Capace stâlpi	44	buc
Montaj gard prefabricat	81	ml
Stâlpi metalici pentru porți	2	buc
Porți pietonale, culoare gri antracit, 110×200, cu accesorii	2	buc

Poartă auto, culoare gri antracit, 200×200, cu accesorii	1	buc
Montaj porți	3	buc

2. Indicatori economici

Valoare totală conform devizului, fără TVA	**160.865,00 lei**
Valoare TVA	**33,781.65 lei**
Valoare totală cu TVA	**194,646.65 lei**

3. Durata de realizare

Durata de realizare a lucrărilor: 3 luni (se completează de beneficiar).

4. Sursa de finanțare

Bugetul local și/sau alte surse de finanțare legal constituite, conform aprobărilor bugetare.

ROMÂNIA * Județul TELEORMAN. Comuna VITĂNEȘTI CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Radu Alexandra-Nicoleta

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Mușat Emilia