ANEXA

Caracteristici tehnice - Indicatori finali (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)

Proiectul „Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Deva", cod proiect C3I1A0122000065

Nr. crt.	CARACTERISTICI TEHNICE - INDICATORI FINALI	U.M.	Cantitate conform Contract de finanţare, astfel cum sunt asumaţi prin cererea de finanţare
1.	Centre de colectare cu aport voluntar înfiinţate	Nr.	1
1.1	Eligibil	Nr.	1
1.2	Neeligibil	Nr.	0
2.	Cantitatea de deşeuri colectată separat*	Tone/an	1000,00
3.	Rata de reciclare exprimată în procent din deşeurile colectate separat**	procent	80%

Capacităţi fizice realizate în cadrul proiectului „Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Deva":

- Platformă carosabilă betonată pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deşeuri şi circulaţia autoturismelor cetăţenilor care aduc deşeuri, respectiv a camioanelor care aduc/ridică containerele;
- Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă;
- Copertină din structură metalică;
- Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
- Zonă verde cu gazon şi plantaţie perimetrală de protecţie;
- Împrejmuire obiectiv cu gard din panouri din plasă bordurată pe stâlpi rectangulari din oţel, cu poartă de acces culisantă – acţionare manuală;
- Cântar carosabil;
- Scară metalică mobilă – 2 buc;
- Instalaţii de alimentare cu energie electrică;
- Iluminat exterior;
- Instalaţii împământare;
- Reţele exterioare apă-canal;
- Sistem supraveghere video.

De asemenea, în baza contractului subsecvent de furnizare produse la Acordul cadru nr. 324/23.06.2025 au fost livrate, montate şi instalate, următoarele produse:

- container frigorific cadavre animale de casă - 1 buc
- container cu funcţiunea de birou prevăzut cu magazie şi două grupuri sanitare - 1 buc
- container colectare deşeuri periculoase - 1 buc
- container compactor deşeuri textile - 1 buc
- container colectare deşeuri electrice şi electronice mici - 1 buc
- container colectare obiecte uz casnic - 1 buc
- container compactor hârtie şi carton - 1 buc
- container compactor deşeuri plastice - 1 buc
- container colectare lemn, mobilier - 1 buc
- container colectare sticlă - 2 buc
- container colectare anvelope uzate - 1 buc

- container colectare metal - 1 buc
- container colectare deşeuri grădină - 1 buc
- container colectare deşeuri construcţii diverse - 1 buc
- container colectare deşeuri construcţii moloz - 2 buc

Notă*:

Pentru indicatorul 2: Cantitatea de deşeuri colectată separat

Valoarea indicatorului va fi stabilită ulterior, în baza datelor înregistrate după operaţionalizarea centrului de colectare prin aport voluntar, investiţia fiind finalizată din punct de vedere tehnic, conform Notei informative a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din data de 17.06.2026 privind centrele de colectare prin aport voluntar, centrul aflându-se în curs de operaţionalizare.

Notă:**

Pentru indicatorul 3: Rata de reciclare exprimată în procent din deşeurile colectate separat

Valoarea indicatorului va fi determinată ulterior, pe baza datelor privind cantităţile de deşeuri colectate separat, după operaţionalizarea centrului de colectare prin aport voluntar, acesta aflându-se în curs de operaţionalizare.

Primar
Lucian Ioan Rus

Direcţia Programe Dezvoltare
Director executiv
Manuela Stanciu

Serviciul Programe Dezvoltare
Şef Serviciu
Mariana Codrin

Manager proiect
Anca Iacob