



Program Regional Vest
CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRV_Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Cod apel: PRV/27/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A23

Cod proiect: 334160

Versiune CF: 3

Titlu Proiect: Reabilitarea și modernizarea Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - corp Liceu Hunedoara, Etapa 1 - Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - corp Liceu

Titlu Apel: PRV/3.1C/1.1 Eficiență energetică-clădiri publice_UAT Municipii

Componente proiect

RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fondul European de Dezvoltare Regională:

Obiectiv de politică: O Europă mai verde

Prioritate: P3.O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Obiectiv specific: RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională

Operațiune: IR3.1.C Eficiență energetică - clădiri publice

Schema de ajutor de stat:

-

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Tip	Activ	Denumire entitate juridică
Lider	Da	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
01 Anexa 2A_Declaratie Unica rambursare TVA_IR 3.1C Lalescu_s.pdf	Declarații	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:32	BOBOUTANU DAN
21. Anexa 23_Plan Monitorizare_IR 3.1C Lalescu_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:28	BOBOUTANU DAN
20. Populatie Hunedoara INSSE_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:27	BOBOUTANU DAN
19.03. FP Echipa implementare_Lalescu_s.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:27	BOBOUTANU DAN
19.02. CV Echipa implementare_Lalescu_s.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:26	BOBOUTANU DAN
19.01. Dispozitie echipa proiect nr.2060_s.pdf	Dispozitie echipa proiect	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:26	BOBOUTANU DAN
18. Anexa 28_Tabel centralizator obiective investitie Lalescu_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:25	BOBOUTANU DAN
17. Anexa 25_Macheta financiara_IR 3.1 C_LALESKU_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
16. Anexa 21_Calcul cost investitional Lalescu_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
15. Anexa 13 Indicatori Economico Financiar Mun Hunedoara Lalescu_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
14. Indicatori executie bugetara Mun Hunedoara_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
13. HCL 286 aprobare Listă Proiecte Prioritare_s.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
12. Plan Mentananta Lalescu_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
11. HCL 284 aprobare PT si indicatori + Anexa 2_3_Lalescu_s.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
10. Clasarea notificarii_s.pdf	Avize	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:23	BOBOUTANU DAN
09. Devize pe Obiect_Formulare F2 Lalescu_s.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:23	BOBOUTANU DAN
08. Deviz General Etapa 1 Lalescu_s.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:23	BOBOUTANU DAN
07. Autorizatia Construire nr.129_s.pdf	Autorizații	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:23	BOBOUTANU DAN
06. Anexa 9_Indicatori_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:23	BOBOUTANU DAN
05. Expertiza tehnică_s.pdf	Extrase	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:22	BOBOUTANU DAN
04. Audit Energetic_Lalescu_s.pdf	Expertize, Studii	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:22	BOBOUTANU DAN
03.10 ANEXA DNSH_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:22	BOBOUTANU DAN
03.09.REFERATE+LEGITIMATII_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:22	BOBOUTANU DAN
03.08. Parte economica_F-uri fara valori_ETAPA I_s.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:21	BOBOUTANU DAN
03.07. Parte economica_F-uri cu valori_ETAPA I_s.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:21	BOBOUTANU DAN
03.06. PT_Parte Desenată_Instalații_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:20	BOBOUTANU DAN
03.05. PT_Parte Desenată_Structură_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:20	BOBOUTANU DAN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
03.04. PT_Parte Desenată_Arhitectură_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:19	BOBOUTANU DAN
03.03. PT_Parte scrisă_Instalații Electrice + Sanitare + Termice_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:19	BOBOUTANU DAN
03.02. PT_Parte Scrisă_Structură_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:19	BOBOUTANU DAN
03.01. PT_Parte scrisă_Arhitectură_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:18	BOBOUTANU DAN
02.02. HCL 142_2024_SIDU 2021-2030_s.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:18	BOBOUTANU DAN
02.01. HCL 480_2022_SIDU 2021-2030_s.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:18	BOBOUTANU DAN

MUNICIPIUL HUNEDOARA

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: MUNICIPIUL HUNEDOARA Tipul organizației: unitate administrativ teritorială nivel municipiu Este interpretare IMM: Nu Cod fiscal: 2127028 Nr. înregistrare: - Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: 8411 Data înființării: 28-11-1992 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: Primar Nume: BOBOUTANU Prenume: DAN Data nașterii: 15-07-1965 CNP: 1650715203131 Telefon: 0726873256 E-mail: proiecte@primariahunedoara.ro	Strada: Libertatii Număr: 17 Informații extra: B-dul Libertatii, nr.17, cod postal 331128, jud. Hunedoara Țara: România Județ: Hunedoara Localitate: Municipiul Hunedoara Cod Poștal: 331128 Telefon: 0254716322 E-mail: proiecte@primariahunedoara.ro Pagina web: https://www.primariahunedoara.ro/ro/

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO94TREZ36721A429303XXXX	Trezoreria Municipiului Hunedoara	Hunedoara	TREZROBU	Trezoreria Municipiului Hunedoara - subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente perioadei de programare 2021-2027
RO07TREZ36721A454801XXXX	Trezoreria Municipiului Hunedoara	Hunedoara	TREZROBU	Trezoreria Municipiului Hunedoara - sume primite în contul plăților efectuate în anul curent
RO51TREZ36721A454802XXXX	Trezoreria Municipiului Hunedoara	Hunedoara	TREZROBU	Trezoreria Municipiului Hunedoara - sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
RO95TREZ36721A454803XXXX	Trezoreria Municipiului Hunedoara	Hunedoara	TREZROBU	Trezoreria Municipiului Hunedoara - cont prefinanțare

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2021	31-12-2021	374	-	1.418.010.337,00	148.818.974,00	-	1.304.504.021,00	15.272.120,00	-	-	-
01-01-2022	31-12-2022	361	-	1.496.502.315,00	163.853.604,00	-	1.374.930.430,00	10.076.830,00	-	-	-
01-01-2023	31-12-2023	354	-	1.739.699.699,00	342.988.858,00	-	1.447.932.220,00	34.973.924,00	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate finanțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
Da	114401	Reabilitarea clădirilor publice din Municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Național Iancu de Hunedoara	2493	20-06-2018	31-12-2023	-	30-06-2018	3.796.225,46 RON	3.796.225,46 RON	75.924,51 RON	3.720.300,95 RON
Da	121217	Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Grup 1	4307	28-05-2019	31-12-2023	-	28-05-2019	8.814.096,80 RON	8.743.360,27 RON	2.497.344,11 RON	5.246.016,16 RON
Da	121443	Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Hunedoara - Grup 2	4477	02-07-2019	31-12-2023	-	02-07-2019	24.705.881,55 RON	24.184.804,99 RON	9.673.922,00 RON	14.510.882,99 RON
Da	114226	Eficientizarea energetică a spitalului municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara	3141	10-09-2018	31-12-2023	-	10-09-2018	23.176.966,66 RON	20.346.728,65 RON	406.934,57 RON	19.939.794,08 RON
Da	114402	Reabilitarea clădirilor publice din Municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Primăria Municipiului Hunedoara	2700	18-07-2018	31-12-2023	-	18-07-2018	3.810.171,42 RON	3.163.319,55 RON	63.266,39 RON	3.100.053,16 RON
Da	114403	Reabilitarea clădirilor publice din Municipiului Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - Colegiul Tehnic Matei Corvin	2693	18-07-2018	31-12-2023	-	18-07-2018	11.511.051,51 RON	11.434.197,74 RON	228.683,95 RON	11.205.513,79 RON

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
Dezvoltarea învățământului profesional în Regiunea Vest prin înființarea, operaționalizarea și dezvoltarea Consorțiului regional integrat pentru învățământ dual Hunedoara	14	07-03-2023	-	104.503.872,00 RON	104.503.872,00 RON
Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 1	129887	14-12-2022	-	20.369.482,80 RON	18.644.180,82 RON
Reabilitarea și modernizarea liceului teoretic Traian Lalescu - Școala de Muzică	142441	30-12-2022	-	2.599.075,47 RON	1.790.911,73 RON
Eficientizarea energetică a clădirii aflate în proprietatea publică a Municipiului Hunedoara, B-dul Corvin, Nr.14	140372	12-12-2022	-	9.523.661,16 RON	9.423.146,19 RON

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
01 Anexa 2A_Declaratie Unica rambursare TVA_IR 3.1C Lalescu_s.pdf	Declarații	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:32	BOBOUTANU DAN
21. Anexa 23_Plan Monitorizare_IR 3.1C Lalescu_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:28	BOBOUTANU DAN
20. Populatie Hunedoara INSSE_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:27	BOBOUTANU DAN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
19.03. FP Echipa implementare_Lalescu_s.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:27	BOBOUTANU DAN
19.02. CV Echipa implementare_Lalescu_s.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:26	BOBOUTANU DAN
19.01. Dispozitie echipa proiect nr.2060_s.pdf	Dispozitie echipa proiect	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:26	BOBOUTANU DAN
18. Anexa 28_Tabel centralizator obiective investitie Lalescu_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:25	BOBOUTANU DAN
17. Anexa 25_Macheta financiara_IR 3.1 C_LALESCU_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
16. Anexa 21_Calcul cost investitional Lalescu_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
15. Anexa 13 Indicatori Economico Financiari Mun Hunedoara Lalescu_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
14. Indicatori executie bugetara Mun Hunedoara_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
13. HCL 286 aprobare Listă Proiecte Prioritare_s.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
12. Plan Mentananta Lalescu_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
11. HCL 284 aprobare PT si indicatori + Anexa 2_3_Lalescu_s.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:24	BOBOUTANU DAN
10. Clasarea notificarii_s.pdf	Avize	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:23	BOBOUTANU DAN
09. Devize pe Obiect_Formulare F2 Lalescu_s.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:23	BOBOUTANU DAN
08. Deviz General Etapa 1 Lalescu_s.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:23	BOBOUTANU DAN
07. Autorizatia Construire nr.129_s.pdf	Autorizații	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:23	BOBOUTANU DAN
06. Anexa 9_Indicatori_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:23	BOBOUTANU DAN
05. Expertiza tehnică_s.pdf	Extrase	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:22	BOBOUTANU DAN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
04. Audit Energetic_Lalescu_s.pdf	Expertize, Studii	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:22	BOBOUTANU DAN
03.10 ANEXA DNSH_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:22	BOBOUTANU DAN
03.09.REFERATE+LEGITIMATII_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:22	BOBOUTANU DAN
03.08. Parte economica_F-uri fara valori_ETAPA I_s.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:21	BOBOUTANU DAN
03.07. Parte economica_F-uri cu valori_ETAPA I_s.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:21	BOBOUTANU DAN
03.06. PT_Parte Desenată_Instalații_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:20	BOBOUTANU DAN
03.05. PT_Parte Desenată_Structură_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:20	BOBOUTANU DAN
03.04. PT_Parte Desenată_Arhitectură_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:19	BOBOUTANU DAN
03.03. PT_Parte scrisă_Instalații Electrice + Sanitare + Termice_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:19	BOBOUTANU DAN
03.02. PT_Parte Scrisă_Structură_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:19	BOBOUTANU DAN
03.01. PT_Parte scrisă_Arhitectură_s.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:18	BOBOUTANU DAN
02.02. HCL 142_2024_SIDU 2021-2030_s.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:18	BOBOUTANU DAN
02.01. HCL 480_2022_SIDU 2021-2030_s.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / Fonduri Europene	17-09-2024 12:18	BOBOUTANU DAN

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: TICULA

Prenume: Viorel

Numere de telefon: 0726873256

Adrese de email: proiecte@primariahunedoara.ro

Persoană de contact:

Nume: TICULA

Prenume: Viorel

Numere de telefon: 0726873256

Adrese de email: proiecte@primariahunedoara.ro

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rata a venitului net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Nu
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel municipiu

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

În vederea asigurării managementului proiectului și ținând seama de complexitatea acestuia s-a propus o echipă internă formată din 5 persoane cu experiență în gestionarea fondurilor. Prin proiectele implementate sau în curs de implementare (POR/POIM/PNRR etc) Solicitantul, municipiul Hunedoara a căpătat experiență și expertiză în gestionarea fondurilor europene, a îmbunătățit calitatea vieții locuitorilor județului. Echipa de implementare pusă la dispoziție de Municipiul Hunedoara are următoarea componență și dispune de expertiza necesară (competențe și calificări - vezi CV) pentru a derula în cele mai bune condiții activitățile proiectului și a valorifica cât mai optim rezultatele, având următoarele atribuții: 1 manager de proiect (urmărește îndeplinirea obiectivelor propuse prin proiect și a tuturor cerințelor din contractul de finanțare; încadrarea în grafic și în bugetul aprobat, coordonarea implementării activităților conform calendarului etc), 1 asistent manager (asistă managerul de proiect în monitorizarea și implementare activităților proiectului, asigură activitățile administrative etc), 1 responsabil financiar (asigură gestionarea documentelor financiar-contabile, corectitudinea efectuării plăților și a tuturor operațiunilor financiare etc), 1 responsabil tehnic (Gestionează aspectele tehnice în implementarea proiectului, asigură verificarea și avizarea situațiilor de lucrări etc), 1 responsabil achiziții publice (Organizează și desfășoară procedurile de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii, prevăzute în Planul de achiziții al proiectului, conform prevederilor legale în vigoare etc). Pentru acțiunile de raportare din cadrul proiectului și de realizare a posibilelor modificări ale contractului de finanțare/cerere de finanțare, Solicitantul a decis achiziția și încheierea unui contract de servicii cu un furnizor specializat de servicii de management care să asigure servicii specializate de implementare a procedurilor PR Vest (realizarea raportărilor și notificărilor/actelor adiționale, asistenta în monitorizarea principiilor orizontale, DNSH, etc). Serviciile de consultanță contractate vor fi asigurate de către firma specializată în consultanță în managementul proiectului prin experți cu calificare și expertiză în managementul proiectelor. Pe toată durata de implementare a contractului, Consultantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților contractuale. Municipiul Hunedoara pune la dispoziție resursele materiale pentru implementarea proiectului (birouri, calculatoare, imprimantă, acces internet, auto pentru deplasări în teren). Municipiul Hunedoara este capabil să identifice și să gestioneze riscurile care pot apărea și are o strategie de monitorizare a implementării proiectului, aceasta fiind descrisă în secțiunea metodologia de implementare a proiectului.

Capacitate financiară:

Municipiul Hunedoara este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale sale. Potrivit anexei Indicatorii de execuție a bugetului local, informații transmise de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara prin adresa nr. 336/06.02.2024 (aferește trimestrului IV 2023): Gradul de realizare al veniturilor este de 57,55%, Gradul de realizare al veniturilor proprii este de 95,92%, Gradul de finanțare din venituri proprii este de 31,20%, Gradul de autofinanțare este de 17,77%, Gradul de dependență a bugetului local față de bugetul de stat este de 30,47%, iar Gradul de autonomie decizională este de 35,81%. În ceea ce privește cadrul de îndatorare, potrivit anexei 1.3 - pentru anul 2023 acesta este de 16,77%. Din datele expuse Municipiul Hunedoara demonstrează că este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru finanțarea adecvată a proiectului.

Capacitate tehnică:

Echipa desemnată pentru implementarea proiectului din partea Municipiului Hunedoara are în componența sa și un responsabil tehnic. Potrivit fișei de post principala sarcină ce revine acestui expert este - urmărirea în teren a executării lucrărilor sub aspect cantitativ/calitativ și tehnologic, iar la terminarea executării acestora verificarea corelării cu documentele depuse de executant pentru decontare, sesizând ierarhic neconcordanțele apărute (toate detaliile sarcinilor sunt prezentate în fișa de post, atașată la cererea de finanțare). Facem de asemenea precizarea că Responsabilul tehnic desemnat în cadrul echipei Solicitantului dispune de expertiza necesară asigurării implementării cu succes din punct de vedere tehnic al proiectului.

Capacitate juridică:

Municipiul Hunedoara este o persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu. În subordine directă a Secretarului General al municipiului Hunedoara se află Serviciul Juridic, Administrație Publică Locală și Autoritate Tutelară prin intermediul căruia sunt îndeplinite și următoarele atribuții a) - reprezentarea intereselor Consiliului Local și ale Primăriei Municipiului Hunedoara în fața instanțelor judecătorești și în fața oricăror autorități ale administrației publice centrale sau locale, în baza unei delegații semnate de conducerea primăriei, b) formularea de solicitări către compartimentele interne în vederea furnizării datelor necesare formulării apărării în dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești aflate în lucru; c) - analizează prevederile legale nou apărute; d) - acordarea de sprijin structurilor Primăriei Municipiului Hunedoara în vederea interpretării și aplicării corecte și unitare a prevederilor legale etc (extras din anexa la HCL 536/2023 - regulament de organizare și funcționare a Primăriei Hunedoara). Așadar, Solicitantul, municipiul Hunedoara dispune de resursele juridice pentru implementarea în bune condiții a proiectului.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Vest	Hunedoara	Municipiul Hunedoara	Investiția/activitatea de bază se va realiza la Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - corp Liceu, unitate școlară situată pe strada Victoriei nr. 23, localitatea Hunedoara, județul Hunedoara. Investiția se va realiza asupra Corp 1 (clădire liceu) și Corp 2 (punct termic) aflate în proprietatea Solicitantului cu următoarele caracteristici: C1 (clădire liceu) - are un regim de înălțime de S+P+2E, o suprafață construită la sol de 904 mp și o suprafață construită desfășurată de 3245,00 mp (extras de carte funciară nr. 69672 - nr cadastral 69672-C1), iar C2 - (punct termic) are un regim de înălțime - 1 nivel, o suprafață construită la sol de 55 mp și o suprafață construită desfășurată de 55,00 mp (extras de carte funciară nr. 69672 - nr cadastral 69672-C2). O parte a activităților de management/informare și publicitate și audit financiar se vor desfășura și la sediul Primăriei Hunedoara, la adresa B-dul Libertății nr. 17, localitatea Hunedoara, județul Hunedoara.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului nostru este creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Traian Lalescu" - corp Liceu (C1) și corp punct termic (C2), prin aplicarea unor măsuri care duc la creșterea performanței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii - beneficiari direcți ai investiției. Proiectul de față se înscrie în seria inițiativelor Municipiului Hunedoara de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor prin transformarea localității Hunedoara într-o localitate prietenoasă cu mediul, un oraș verde pentru oameni, asigurând astfel implementarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2021-2030. Calitate mediului și tranziția către o economie cu zero emisii de carbon, contribuie direct la creșterea calității vieții locuitorilor și la dezvoltarea municipiului Hunedoara ca un oraș atractiv. Reabilitarea călărilor și reinventarea spațiilor publice din orașe, în beneficiul locuitorilor săi, unește nevoia de frumos cu necesitatea asigurării unui spațiu rezilient în fața provocărilor climatice din ce în ce mai prezente în viața noastră. Proiectul de față contribuie la efortul României de a îndeplini principalele obiective ale politicii de energie - mediu ale Uniunii Europene, asigurând convergența politicii țării noastre cu politica UE în domeniu. În ultimii ani, eficiența energetică, mobilitatea și aspectele climatice au o importanță considerabilă în municipiul Hunedoara, fapt confirmat și de proiectele derulate cu succes în perioada 2014-2020. În concluzie, îndeplinirea obiectivului general al proiectului nostru va contribui în mod direct la îndeplinirea Obiectivului specific RS02. 1 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Intervenția regională 3.1.C Eficiență energetică în clădiri publice, din cadrul Programului Regional Vest Obiectivului de politică 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile, Priorității 3 O regiune cu orașe prietenoase cu mediul.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. OS 1 - Creșterea numărului clădirilor publice cu performanță energetică îmbunătățită, în municipiul Hunedoara, prin reabilitatea Liceului Teoretic "Traian Lalescu" - corp Liceu (C1) și corp punct termic (C2). La atingerea obiectivului contribuie în mod direct activitatea de bază și indirect toate celelalte activități.
2. OS 2 - Reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră în clădirea Liceului Teoretic "Traian Lalescu" - corp Liceu (C1) și corp punct termic (C2) cu cel puțin 70% în urma realizării investiției prin prezentul proiect. La atingerea obiectivului contribuie în mod direct activitatea de bază și indirect toate celelalte activități.
3. OS 3 - Atingerea unui nivel de energie totală din surse regenerabile produsă (atât energie electrică, cât și energie termică) de cel puțin 50 MWh/an, ca urmare a realizării investiției asupra clădirii publice obiect al investiției - Liceului Teoretic "Traian Lalescu" - corp Liceu (C1) și corp punct termic (C2). La atingerea obiectivului contribuie în mod direct activitatea de bază și indirect toate celelalte activități.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare context

Justificare context

Prin Directiva Directiva 2012/27/UE statele membre ale UE s-au angajat să contribuie ca în anul 2030 consumul de energie al UE să fie de maximum 1 273 Mtep de energie primară și/sau de maximum 956 Mtep de energie finală. Conform comunicatului de presă din 12.04.2024 (<https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2024/04/12/towards-zero-emission-buildings-by-2050-council-adopts-rules-to-improve-energy-performance/>) a fost aprobată o directivă revizuită în ceea ce privește eficiența energetică. Potrivit sursei citate Statele membre se vor asigura, în 2030, că toate clădirile nerezidențiale / publice vor trebui să aibă o performanță energetică mai bună decât cele 16 % dintre clădirile cel mai puțin performante, iar până în 2033 vor trebui să aibă o performanță energetică mai bună decât cele 26 %. Acest lucru va duce la dispariția treptată a clădirilor nerezidențiale cu cele mai slabe performanțe energetice. În raportul „Renovating Romania” (<https://www.bpie.eu/publication/renovating-romania/>) publicat în 2014 de (BPİE) se arată ca la nivel național clădirile nerezidențiale reprezintă 18% din suprafața totală construită. Sunt incluse aici majoritatea clădirilor publice din România, care reprezintă aproximativ 5% din totalul fondului imobiliar. Spațiile ocupate de administrația publică, clădirile educaționale și cele comerciale determină împreună aproximativ 75% din consumul nerezidențial de energie, fiecare reprezentând 20-25% din total. În ciuda unui cadru consolidat, România a reușit să realizeze doar progrese modeste în ultimul deceniu în ceea ce privește reducerea consumului total de energie. Deși consumul de energie primară a scăzut cu 8,9% între 2010 și 2016, consumul de energie finală a scăzut doar cu 1,4%. În consecință, România a raportat că a atins până la sfârșitul anului 2018 doar aproximativ 56% din ținta sa de economisire a energiei pentru 2020. Atingerea unor ținte viitoare mai ambițioase va reprezenta o provocare semnificativă pentru țara noastră (sursa Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung). Hunedoara reprezintă astăzi unul dintre municipiile românești care se confruntă cu urmările unei industrii grele ce a lăsat în urmă sute de hectare de teren poluat. Pe lângă eficientizarea energetică și renovarea fațadelor clădirilor nerezidențiale (construite în anii 70), este necesară și adresarea problemei spațiilor comunitare. Având o varietate de posibilități în ceea ce privește producția de energie (energie solară, biomasă), Hunedoara poate deveni un model în ceea ce privește gestiunea energiei pentru celelalte orașe medii din România. Pentru a ajunge la acest nivel, însă, trebuie abordate măsuri pentru creșterea eficienței energetice și a ponderii energiei din surse regenerabile. Creșterea eficienței energetice, prioritate finanțabilă prin POR 2021-2027, este o oportunitate foarte importantă pentru locuitorii orașului și va fi utilizată de către autorități. LICEUL TEORETIC TRAIAN LALESCU Hunedoara str. Victoriei nr.23 are în alcătuire 3 clădiri în care funcționează învățământul primar, gimnazial și liceal. Cu toate că unitatea a beneficiat de finanțări pentru dotarea sălilor de curs prin programele PNLD II și ROSE iar în prezent dotările vor fi completate (mobilier și echipamente IT) prin PNRR- proiect CRED în corpul de clădire aferent liceului și punctului termic nu s-au efectuat lucrări de reabilitare/modernizare. Liceul a dat societății un număr impresionant de absolvenți, unii afirmându-se în plan social. Instituția este o organizație dinamică cu atitudini inovatoare ce asigură șanse egale pentru toți cei care au nevoie de educație prin promovarea egalității șanselor, a valorilor individuale, toleranței, cooperării, interculturalității, parteneriatului cu comunitatea, într-un mediu educațional sanatos. Milităm pentru o învățare plăcută și temeinică. Prin prezentul proiect se urmărește - creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Traian Lalescu” - corp Liceu și corp punct termic, prin aplicarea unor măsuri care duc la creșterea performanței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii/liceului - beneficiari direcți ai investiției. Având în vedere că, clădirea Corp Liceu/Corp punct termic nu a mai beneficiat în ultimii ani de măsuri de creștere a eficienței energetice și luând în considerare principalele probleme identificate: consumul ridicat de energie pentru încălzirea/răcirea sălilor datorită performanțelor energetice scăzute ale clădirii; aspectul estetic care lasă de dorit, reabilitarea este o necesitate și o prioritate pentru creșterea calității vieții și confortul elevilor și profesorilor și totodată pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de țara noastră ca stat membru al UE. Astfel, proiectul propus este în linie cu nevoile investiționale identificate și va contribui la creșterea eficienței energetice a clădirii Corp Liceu/corp punct termic; buna desfășurare a procesului educativ prin crearea unui mediu ambient prietenos și sănătos; și dezvoltarea și conștientizarea elevilor/părinților/cadrelor didactice de utilizare corectă a echipamentelor și sistemelor de eficiență energetică. Proiectul se înscrie în seria inițiativelor Municipiului Hunedoara de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor prin transformarea orașului Hunedoara într-o localitate prietenoasă cu mediul, asigurând astfel implementarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2021-2030 (Proiectul propus spre finanțare este inclus în SIDU 2021-2030, poziția 5 în lista prioritara). Calitate mediului și tranziția către o economie cu zero emisii de carbon, contribuie direct la creșterea calității vieții locuitorilor și la dezvoltarea municipiului Hunedoara ca un oraș atractiv. Proiectul de față contribuie la efortul României de a îndeplini principalele obiective ale politicii de energie - mediu ale Uniunii Europene, asigurând convergența politicii țării noastre cu politica UE în domeniu. În ultimii ani, eficiența energetică, mobilitatea și aspectele climatice au o importanță considerabilă în municipiul Hunedoara, fapt confirmat și de proiectele derulate cu succes în perioada 2014-2020. În concluzie, îndeplinirea obiectivului general al proiectului

nostru va contribui în mod direct la îndeplinirea Obiectivului specific RSO2.1 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Intervenția regională 3.1.C Eficiență energetică în clădiri publice, din cadrul Programului Regional Vest Obiectivului de politică 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile, Priorității 3 O regiune cu orașe prietenoase cu mediul. Prin obiectivul general și obiectivele specifice urmărite Proiectul are un caracter complementar cu: A. Proiectele depuse pe POR 2014-2020 și etapizate în PR Vest 2021-2027; Reabilitarea clădirilor publice din municipiul hunedoara pentru creșterea eficienței energetice - COLEGIUL NAȚIONAL IANCU DE HUNEDOARA - SMIS 114401 - proiect finalizat; Eficientizarea Energetică a Spitalului Municipal DR. Alexandru Simionescu Hunedoara (SMIS 114226) - proiect etapizat SMIS 324523; Reabilitarea Clădirilor Publice din Municipiul Hunedoara Pentru Creșterea Eficienței Energetice - Colegiul Tehnic Matei Corvin - (SMIS 114403)- proiect etapizat SMIS 324482; Reabilitarea Clădirilor Publice din Municipiul Hunedoara Pentru Creșterea Eficienței Energetice - Primăria Municipiului Hunedoara - (SMIS 114402) - proiect etapizat SMIS 324364; EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 1 și Grup 2 - (SMIS 121217/SMIS 121443)- proiecte etapizate SMIS 324658/SMIS 324663; Proiecte depuse pe PNRR - COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII : a) OPERAȚIUNEA B2.2.a - Eficientizarea energetica a clădirii aflate în proprietatea publică a municipiului Hunedoara, B-dul Corvin, nr.14 - nr. înregistrare C5-B2.2.a-175 / 15.09.2022 - proiect aflat în implementare; b) OPERAȚIUNEA B2.1.a: - Reabilitarea și modernizarea Liceului Teoretic Traian Lalescu - Școala de muzică - C5-B2.1.a-403 / 31.08.2022- proiect aflat în implementare; c) OPERAȚIUNEA A3.1 - Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 2 - C5-A3.1-7 / 01.09.2022 - proiect aflat în implementare; Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 1 - C5-A3.1-41 / 14.09.2022- proiect aflat în implementare; EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - C5-A3.1-2372 / 28.02.2023 - proiect aflat în implementare; d) OPERAȚIUNEA A2 - Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 3 - C5-A2-8 / 01.09.2022 - proiect aflat în implementare; Proiectul de față are un caracterul integrat cu: a) alte proiecte din lista de proiecte prioritare SIDU (poziția 6 și 2), aferente OP 2 depuse la finanțare; Reabilitare, modernizare și dotare colegiul „Emanuil Gojdu” - Școala generală nr. 3 din municipiul Hunedoara, Etapa 1 - Creșterea eficienței energetice a Școlii generale nr. 3 - SMIS 334163 și Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2, Hunedoara - corp B, Etapa 1 - Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr.2 - corp B - SMIS 334197 și b) proiectele complementare menționate mai sus finanțate din POR 2014-2020 finalizate și/sau etapizate PR Vest 2021-2027.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Prin investiția de față se are în vedere creșterea performanțelor energetice a clădirilor publice - Liceul Teoretic "TRAIAN LALESCU" - corp Liceu- în scopul creării unui mediu cât mai sigur și prietenos care să asigure un proces educativ cât mai bun. Cladirile, salile de clasa, laboratoarele si dotarile - într-un cuvânt, infrastructura educațională - constituie elemente vitale ale mediilor de învățare din școli. Rezultatele cercetarilor în domeniu sugerează ca infrastructura de foarte buna calitate conduce la îmbunătățirea predării, a rezultatelor școlare ale elevilor si reducerea abandonului școlar, pe lângă alte beneficii. Studiul (The Holistic Impact of Classroom Spaces on Learning in Specific Subjects, Peter Barrett, Fay Davies, Yufan Zhang and Lucinda Barrett, 2016) a aratat ca elementele de mediu si de proiectare ale infrastructurii școlare împreună explică 16% din variația progresului școlar al elevilor din ciclul primar. Odată cu darea în exploatare corpului renovat cu o ambianță plăcută, cu un program și un mediu educațional adecvat există șansa ca unii dintre părinți să nu mai migreze în alte orașe și copiii acestora să rămână în unitățile de învățământ Hunedoara. Pe de altă parte proiectul va contribui la reducerea costurilor de întreținere și mentenanță a clădirii și va contribui la realizarea municipiului Hunedoara ca un oraș verde pentru oameni.

Referitoare la SUERD:

NA

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

NA

Strategii relevante:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SIDU
Planul Național de Acțiune privind Energia Regenerabilă
Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice III
Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung
Planul de Dezvoltare Regională Vest

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Sustenabilitatea investițiilor realizate prin intermediul proiectului va fi asigurată de ansamblul de resurse umane, materiale, operaționale și financiare dedicate proiectului. Capacitate instituțională a Solicitantului este dovedită prin potențialul de a asigura resurse umane suficiente și capabile să furnizeze o gestionare eficientă a proiectului, atât din punct de vedere tehnic cât și organizațional. Echipa de proiect care va asigura capacitatea instituțională este formată din: Manager Proiect; Asistent Manager; Responsabil achiziții; Responsabil financiar; Responsabil tehnic. Solicitantul pune la dispoziția echipei materialele și mijloacele necesare implementării proiectului: spațiu pentru birouri; o sală de ședințe; computere cu acces la Internet (pentru a facilita schimbul de informații); - copiator, telefon, fax, consumabile. Echipa de Implementare a proiectului va avea la dispoziție și un autoturism pentru vizitele în teren. Capacitatea operațională este reliefată prin planul de mentenanță cu lucrările specifice. Prin implementarea proiectului se va atinge un grad sporit de eficiență energetică a imobilului reabilitat, care în prezent este precar, datorită faptului că este o clădire veche și cu proprietăți termice scăzute. Așa cum s-a arătat și în secțiunea capacitate solicitant, putem spune că Municipiul Hunedoara dispune de fonduri suficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor asociate exploatarea proiectului în condiții optime după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare. În concluzie, Municipiul Hunedoara dispune: a) de o echipă suficientă și riguros pregătită, organizată într-o structură specializată din cadrul UAT-ului, care va asigura suportul instituțional necesar pe perioada implementării și monitorizării sustenabilității proiectului; b) rezultatele proiectului vor fi durabile și sustenabile în timp prin prisma continuării menținerii acestora și după încetarea finanțării nerambursabile, principalii responsabili fiind Municipiul Hunedoara și LICEUL TEORETIC „TRAIAN LALESCU” - administratorul clădirii. Municipiul Hunedoara, la fel ca și până în prezent, în conformitate cu legislația în vigoare va asigura sursele necesare funcționării și întreținerii instituției de învățământ pe durata de viață a clădirii; c) un plan riguros de mentenanță cu lucrările specifice (detaliile sunt prezentate în planul de mentenanță).

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

Nu este cazul

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Nu este cazul

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Urmărirea comportamentului construcției în timp cade în sarcina ocupantului clădirii - LICEUL TEORETIC „TRAIAN LALESCU”, care este și administratorul clădirii, iar sumele necesare pentru lucrările de întreținere/mentenanță/reparații vor fi asigurate (în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către Municipiul Hunedoara. Pentru a) lucrările realizate la clădire (arhitectură) și lucrările de instalații - lucrările de întreținere sunt planificate o dată la 6 luni; b) pentru centrala termică - este necesară o inspecție vizuală pentru verificarea funcționării corecte a echipamentelor și utilajelor din centrala termică, lucrările de întreținere sunt planificate o dată la 2 ani; c) pentru recuperatoarele de caldura/unitati de climatizare se propune inspecție vizuală pentru verificarea funcționării corecte a echipamentelor, lucrările de mentenanță constând în înlocuirea filtrelor se propune a se realiza la 3 luni, iar lucrările de întreținere sunt planificate o dată pe an; d) pentru Kit fotovoltaic - lucrările de întreținere sunt planificate o dată pe an, în timp ce verificarea stării panourilor fotovoltaice se va efectua trimestrial. Reparațiile elementelor deteriorate se vor realiza ori de câte ori va fi nevoie. Lucrările de mentenanță corectivă se vor realiza ori de câte ori este nevoie și/sau ori de câte ori se defectează un echipament și/sau se deteriorează părți ale lucrărilor executate. În perioada de garanție acordată

lucrarilor, daca se constata existenta unor vicii de executie sau alte defecte, UAT Municipiul Hunedoara emite o dispozitie de executie iar constructorul are obligatia contractuala de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie. Detaliile lucrărilor necesare pentru exploatarea în bune condiții a clădirii sunt prezentate în anexa planul de mentenanță.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

Nu vom privi managementul riscurilor doar prin perspectiva singulară a unui capitol component al strategiei de management al proiectului, ci ca o parte esențială a proiectului cuprinzând integrarea informațiilor din mai multe domenii: economic, tehnic, juridic și statistic. Riscul reprezintă un fenomen ce influențează în mod direct implementarea unui proiect și arata probabilitatea de apariție a unui eveniment neprevăzut cu impact asupra proiectului și care poate face ca previziunile, să își piardă acuratețea. Analiza de risc este vitală pentru orice proiect având în vedere ca se pot evidenția factorii de risc cu un impact major asupra investiției publice chiar la o abatere mică față de previziuni. Analiza de risc s-a realizat la nivel calitativ. Planul de contingență cuprinde toate măsurile de contracarare a posibilelor efecte produse în cazul riscurilor deja identificate. Acest plan este exhaustiv și supus actualizărilor permanente dacă se identifică și alte posibile riscuri pe parcursul implementării proiectului.

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Risc 9 - Atingerea cu întârziere a indicatorilor de etapă - probabilitate medie, impact mediu /mare (risc tehnic)	Măsurile care se vor lua vizează diminuarea probabilității de manifestare a riscului/a impactului produs de acesta: • Monitorizarea permanentă a Planului de monitorizarea al proiectului și corectarea din timp a posibilelor întârzieri. • Stabilirea unui plan de recuperare a întârzierilor activităților derulate. • Urmărirea recuperării întârzierilor în cel mai scurt timp prin mobilizare suplimentară a tuturor celor implicați.
Risc 8- Schimbări frecvente de legislație, curs valutar, rate ale dobânzii, comisioane ce pot duce la nerespectarea prevederilor bugetare - probabilitate scăzută, impact mediu (risc legislativ)	Măsurile care se vor lua vizează diminuarea probabilității de manifestare a riscului/a impactului produs de acesta: • Desemnarea unei persoane care să monitorizeze permanent aceste aspecte. • Luarea măsurilor de urgență dacă acestea se impun ca urmare a noii legislații. • Includerea în cadrul contractelor de furnizare/servicii a unor prevederi care să permită actualizarea acestora în funcție de noua legislație.
Risc 7 - Neîncadrarea în bugetul planificat prin proiect (pe categorii de cheltuieli și total). Depășirea bugetului planificat, ce poate duce la neeligibilitatea cheltuielilor - probabilitate medie, impact semnificativ (risc financiar)	Măsurile care se vor lua vizează diminuarea probabilității de manifestare a riscului/a impactului produs de acesta: • Realizarea de către solicitantul finanțării a unui buget realist și asigurarea unui plan de utilizare a surselor de finanțare. • Respectarea plafoanelor pentru fiecare tip de cheltuială. • Încadrarea corectă a cheltuielilor eligibile.
Risc 6 - Indisponibilitatea / insuficienta resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor până la rambursare /cheltuielilor neeligibile- probabilitate scăzută, impact semnificativ (risc financiar)	Măsurile care se vor lua vizează diminuarea probabilității de manifestare a riscului/a impactului produs de acesta: • Planificarea riguroasă a plăților necesare pentru proiect (buget, activități, plan anual de cheltuieli); • Includerea sumelor necesare, conform planificării cheltuielilor, în bugetul Consiliului Local • Alocarea temporară, până la rambursare, a unor sume disponibile pentru alte cheltuieli, cât și a cheltuielilor neeligibile în bugetul Consiliului Local • Evidențierea contabilă permanentă a situației plăților și încasărilor proiectului. • Întocmirea cererilor de rambursare, conform graficului aprobat.

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Risc 5 - Resurse umane insuficiente pentru implementarea activităților proiectului - încărcarea timpului de munca a personalului implicat în proiect / Posibile conflicte între membrii echipei de implementare a proiectului și/sau cu reprezentanții proiectantului și/sau executantului - probabilitate scăzută, impact mediu. (risc tehnic)	Măsurile care se vor lua vizează diminuarea probabilității de manifestare a riscului/a impactului produs de acesta: • Alocarea de personal suficient pentru echipa de implementare a proiectului. • Elaborarea fiselor de post pentru fiecare membru al echipei de implementare în cadrul proiectului din care să reiasă atribuțiile clare ale fiecărui membru. • Monitorizarea activității echipei de proiect pentru a se putea evita supraîncărcarea personalului cu sarcini ale membrilor indisponibili. • Redistribuirea egală și echitabilă a sarcinilor de proiect. • Întâlniri lunare a echipei de proiect, pentru a pune la dispoziție în timp real informațiile necesare/ a cunoaște evoluția proiectului în ansamblul său.
Risc 4 - Nerespectarea clauzelor contractuale de către executant sau subcontractanți - probabilitate scăzută, impact semnificativ (risc legislativ)	Măsurile care se vor lua vizează diminuarea probabilității de manifestare a riscului/a impactului produs de acesta: • Selectarea contractanților cu capacitate reală de realizare a execuției de lucrări în faza de atribuire a contractelor. • Stabilirea detaliată a sarcinilor și a perioadelor de execuție în caietele de sarcini. • Detalierea obligațiilor în contractele de execuție/ prestare. • Stabilirea de clauze penalizatoare în cazul nerespectării obligațiilor contractuale. • Includerea garanțiilor de bună execuție în contracte și executarea acestora/verificarea valabilității și veridicitate, dacă este cazul.
Risc 3 - Indisponibilitatea temporară a unor materiale/echipamente ca urmare a creșterii cererii pe piață concurențială - probabilitate medie, impact semnificativ. (risc tehnic)	Măsurile care se vor lua vizează diminuarea probabilității de manifestare a riscului/a impactului produs de acesta: • Solicitarea și urmărirea în faza de atribuire a contractului a existenței unor surse certe de aprovizionare; • Planificarea riguroasă a furnizării materialelor / echipamentelor și urmărirea realizării / programării comenzilor în timp util; • Plata executantului lucrărilor în termenele stabilite, astfel încât acesta să dispună de resursele financiare necesare plăților către furnizorii acestuia și evitarea blocajelor financiare pe lanțul de distribuție.
Risc 2 - Nerespectarea specificațiilor tehnice și a standardelor de calitate în furnizarea echipamentelor - probabilitate scăzută, impact semnificativ (risc tehnic)	Măsurile care se vor lua vizează diminuarea probabilității de manifestare a riscului/a impactului produs de acesta: • Descrierea tuturor specificațiilor tehnice și a standardelor de calitate cât mai exacte în caietele de sarcini cu respectarea Principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoașterea reciprocă; d) transparența; e) proporționalitatea și f) asumarea răspunderii.
Risc 1 - Întârzieri în semnarea contractelor de execuție a lucrărilor (ca urmare a unor posibile contestații/nr. mare de participanți la licitație etc) probabilitate medie, impact semnificativ (risc legislativ/tehnic)	Măsurile care se vor lua vizează diminuarea probabilității de manifestare a riscului/a impactului produs de acesta: • Realizarea unor caiete de sarcini clare/precise care să reducă pe cât este posibil neclaritățile/contestațiile; • Alocarea unui timp suficient (pentru procedură), inclusiv pentru reluarea acesteia.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

Beneficiari direcți: a) Municipiul Hunedoara - solicitant al finanțării nerambursabile și administrator al căldării publice, care face obiectul investiției solicitate. Implementarea proiectului, a activităților aferente creșterii eficienței energetice va duce la creșterea performanței energetice a clădirii (reducând astfel costurile cu energia termică). De asemenea Solicitantul va asigura acestei instituții spațiile necesare desfășurării în condiții optime a activităților educaționale; b) 306 elevi înscriși la Liceul Teoretic "TRAIAN LALESCU", Hunedoara - utilizatori ai infrastructurii reabilite. După realizarea intervențiilor propuse va crește confortul general în clădire, iar mediul ambiant va fi unul mai plăcut și prietenos. c) 21 cadre didactice și 15 personal auxiliar care își desfășoară activitatea la Liceul Teoretic "TRAIAN LALESCU", Hunedoara - utilizatori ai infrastructurii reabilite. După realizarea intervențiilor angajații instituției de învățământ vor beneficia de spații de lucru mai confortabile cu condiție de exploatare și utilizare mai sigure. d) Cei 67.864 de Locuitorii municipiului Hunedoara, care vor beneficia de o clădire de învățământ reabilitată și modernizată, cu un consum mai mic de energie și cu emisii reduse de gaze cu efect de seră. Beneficiari indirecți: a) executanții contractului de lucrări din cadrul proiectului și furnizorii de materii prime b) prestatorii de servicii din cadrul proiectului (i.e. proiectare, consultanță, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare deșeuri etc.), diverși colaboratori ai operatorilor economici implicați, care prin diverse activități au contact cu aceștia

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Egalitate de gen: Beneficiarii proiectului sunt persoane cu vârste diferite, de diferite sexe, religie, etc. (atât elevii liceului cât și cadrele didactice). În alegerea potențialilor beneficiari/grupuri țintă nu s-au folosit criterii discriminatorii din nici un punct de vedere, luând în calcul faptul ca beneficiarii sunt persoane de diferite vârste, care au acces în mod egal, indiferent de rasa, sex, vârstă, naționalitate, apartenența la grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilități. În ceea ce privește pregătirea și implementarea proiectului, ca și principiu de elaborare/implementare /management se va asigura în toate etapele sale, respectarea egalității de șanse și egalitatea de gen, luându-se în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție. La nivelul UAT municipiul Hunedoara există proceduri operaționale de prevenire a discriminării (vezi Regulament intern pag. 10). Procedurile reglementează măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex. Din cei 354 angajați Solicitantului aferenți anului 2023, aproximativ 65% sunt femei. Conform dispoziției de numire a echipei de implementare a proiectului din 5 membri ai echipei, 4 dintre aceștia sunt femei (80%). UAT Municipiul Hunedoara, solicitantul cererii de finanțare, se va asigura ca toate activitățile din cadrul proiectului nu reprezintă risc de excludere socială, adică accesul la resursele și spațiile educaționale ale liceului să nu fie restricționat pentru anumite categorii de persoane; toate achizițiile din cadrul prezentului proiect se adresează în mod egal și imparțial tuturor categoriilor de persoane, indiferent de rasa, sex, religie, naționalitate, etc. Pornind de la principiul egalității de șanse între femei și bărbați, care presupune "nivelul egal de vizibilitate, autonomie, responsabilitate și participare a majorității și a minorității la și în toate sferele vieții publice", solicitantul va urmări: a) asigurarea egalității de șanse și tratament între angajați, femei și bărbați în cadrul echipei de implementare și b) asigurarea egalizării de șanse și tratament pentru toți participanții din proiect.

Nediscriminare:

Proiectul propus respecta legislația în vigoare cu privire la prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Echipa de implementare și toți cei implicați în proiect efectuează activități conform specificului și atribuțiilor indiferent de rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, etc. și asigura exercitarea în condiții de egalitate a drepturilor omului și a libertății fundamentale, dreptul la muncă. În conformitate cu OG nr. 137/2000 cu modificările și completările ulterioare, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, proiectul de față asigură respectarea principiului nediscriminării. În stabilirea echipei de implementare au fost utilizate aceleași criterii de competență pentru selecție, neținându-se cont de criterii precum rasa, sex, religie, dizabilități, vârstă, ci doar de competente, pregătire profesională și experiență, așa cum de altfel este precizat și în regulamentul intern al Primăriei (https://www.primariahunedoara.ro/files/pages_files/Regulamentul_Intern_al_Prim%C4%83riei_municipiului_Hunedoara_-_Dispozitia_nr._657_-_2021.pdf). În domeniul achizițiilor publice UAT municipiul Hunedoara a) nu va discrimina potențialii ofertanți pe baza unor motive nejustificate (de exemplu, naționalitatea) și nu va include specificații tehnice care ar putea favoriza anumite firme; b) va face toate eforturile de a evita stabilirea de cerințe de calificare care să favorizeze anumiți participanți la procedura de achiziție publică; c) va face toate eforturile de a evita practicile de favoritizare a unui ofertant prin stabilirea de condiții discriminatorii în caietele de sarcini. În timpul etapelor de execuție se va urmări doar respectarea calității execuției și a graficului de realizare, fără discriminare de orice fel.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități. UAT municipiul Hunedoara, solicitant al finanțării se va asigura că toate categoriile de persoane pot să participe în mod egal și nediscriminatoriu la activitățile ce vor fi demarate prin intermediul proiectului, astfel încât să nu existe bariere care limitează accesul persoanelor cu dizabilități, în concordanță cu Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027. Se va respecta egalitatea de șanse a utilizatorilor și se va urmări accesibilizarea spațiilor pentru toate categoriile de utilizatori. Pentru accesibilizarea clădirilor care fac obiectul investiției, se va acorda o deosebită atenție la aspectele care se concentrează pe adaptarea infrastructurii clădirilor pentru persoanele cu dizabilități, pentru a asigura accesibilitatea și incluziunea acestora (documentul Anexa - DNSH); astfel se vor realiza: - Rampă de acces: Instalarea rampei la intrările în clădiri pentru a facilita accesul persoanelor cu mobilitate redusă. - Toalete adaptate: să se creeze o toaletă accesibilă, dotată cu bare de sprijin, spațiu suficient pentru manevrarea unui scaun cu roți - Pardoseli antiderapante: Utilizarea de materiale antiderapante pe podele pentru a preveni

accidentele, în special pentru persoanele cu dificultăți de echilibru - Mânere și balustrade: Instalarea de mânere și balustrade la scări și în băi pentru a oferi suport suplimentar. - Spații de odihnă: Plasarea unor bănci în zonele de acces pentru a permite odihna persoanelor care obosesc ușor. - Marcaje: crearea de trasee de acces cu marcaje tactil-vizuale la intrarea în clădiri. Aceste măsuri contribuie la crearea unui mediu inclusiv și prietenos pentru persoanele cu dizabilități, facilitându-le participarea în comunitate.

Schimbări demografice:

NA

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

Având în vedere specificul proiectului de investiții, respectiv de reabilitare și modernizare a Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - corp Liceu din Hunedoara, respectarea acestui principiu va avea în vedere internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor responsabili, astfel toate deșeurile rezultate în urma execuției de lucrări din cadrul proiectului vor fi sortate, transportate și depozitate în locuri special amenajate, conform legislației naționale în vigoare. Pentru evitarea deteriorării mediului se va respecta cu strictețe modul de colectare, selectate (sortare), depozitare și evacuare (transportare) a deșeurilor produse în timpul execuției; Se va efectua un control sever la transportul de material și deseuri rezultate, pentru a se elimina în totalitate descărcările accidentale pe traseu, evitând astfel contaminarea solului. Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum: moloz, pietriș, material lemnos și resturi metalice, ambalaje hârtie, etc. - deșeurile reciclabile, biodegradabile și reziduale rezultate din procesul de edificare se vor colectate fiecare separat și se vor transporta la depozitul ecologic, prin intermediul unor firme specializate.. Subgrupele de deșeuri rezultate din activitatea șantierului pot fi cod: 17.01 - beton, cărămizi, materiale ceramice; 17.05.04 - pământ și pietre, altele decât cele specificate la punctul 17.04.03; 17.09 - alte deșeuri de la construcții și demolări. Uleiurile uzate vor fi colectate în recipiente metalice și se vor preda firmelor specializate. În cadrul proiectului se va avea în vedere alegerea materialelor care reduc emisiile de praf și/sau care prezintă caracteristici fonoabsorbante. Astfel executantul lucrării, după ce va obține toate aprobările necesare în conformitate cu legislația în vigoare, va transporta deșeurile rezultate la depozitul ecologic autorizat (vezi Memoriul tehnic general pag. 29-30). În sensul prezentului demers, se va avea în vedere prevederile OUG 92/2021 - Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului înconjurător.

Protecția biodiversității:

Locul de implementare al proiectului nu este situat într-o arie protejată. Cu toate acestea, pentru protejarea biodiversității, care ar putea fi afectată de lucrări în timpul fazelor de execuție se propune amplasarea organizării de șantier într-o zonă bine delimitată pusă la dispoziție de beneficiar; de asemenea la finalizarea lucrărilor se vor aplica măsuri de reconstrucție ecologică a tuturor terenurilor afectate dacă este cazul. Prin proiect se propun tehnologii puțin poluante și non-toxice. La finalul proiectului se are în vedere refacerea spațiilor verzi afectate în timpul lucrărilor (vezi Memoriu tehnic general pag. 30)

Utilizarea eficientă a resurselor:

În cadrul prezentului proiect se are în vedere eficiența echipamentelor achiziționate din punct de vedere energetic. Astfel se propun soluții tehnice eficiente, performanțe eficientizarea clădirilor din punct de vedere energetice prin: - utilizarea materialelor/straturilor termo- și fonizolante minerale (vata minerală bazaltică); - folosirea tâmplăriilor exterioare cu rame de aluminiu, cu chedere și folii de protecție, cu ochiuri de geam dublu sau triplustratificate termo-fonoizolante,. - folosirea sistemelor de iluminat cu LED, cu consum redus de energie; eficiența utilizării sistemelor LED rezidă și din durata ridicată de viață a acestor sisteme, consum redus de energie electrică, lipsa substanțelor toxice (plumb sau mercur - prezente în sistemele clasice de iluminat). În plus sistemele de tip LED nu produc căldură nici nu emit radiații UV - se propun scenarii de iluminat privind utilizarea cât mai optimă a energiei electrice la iluminatul spațiilor. - se propune instalarea unui sistem fotovoltaic on-grid (pag. 24 din Memoriu tehnic general)- pentru încălzirea și temperarea spațiilor s-au prevăzut instalații de pompe de căldură și ventilare cu recuperare de căldură. Merită menționat că, în cadrul activităților proiectului se va reitera importanța utilizării eficiente a resurselor și anume că prin oprirea acestor echipamente atunci când nu sunt utilizate sau prin trecerea într-o stare de hibernare când nu sunt folosite, se reduce consumul de energie electrică (calculatoare, imprimante, servere, etc.). Nu în ultimul rând, tot prin prisma utilizării eficiente a

resurselor, se are în vedere aspectele legate de contribuția la obiectivul către o economie circulară și anume deșeurile re folosibile rezultate în etapa de execuție se vor recicla prin integrarea lor în măsura posibilităților. Deșeurile rezultate în urma funcționării proiectului vor fi colectate selectiv și valorificate de societăți specializate (vezi secțiunea Poluatorul plătește). Toate aceste măsuri nu doar că vor duce la scăderea emisiilor de GES dar vor contribui semnificativ la utilizarea eficientă a resurselor.

Reziliența la dezastre:

Evaluarea riscurilor legate de inundații, eroziune pluvială, alunecări de teren a condus la următoarele concluzii (vezi Memoriu tehnic general pag. 11): A. Cutremurele de pământ:, zona studiată se încadrează în zona cu Intensitatea seismică I=VI pe scara MSK B. Inundații: În conformitate cu harta hidrogeologică este de așteptat să se întâlnească strat acvifer. Prin proiect este prevăzută reabilitarea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale (Memoriu tehnic general pag. 31) C. Alunecări de teren zona în care se află amplasamentul se încadrează în zonă cu potențial de producere a alunecărilor - mediu de producere a alunecărilor și probabilitate redusă de alunecări, amplasamentul nefiind afectat de alunecări de teren sau fenomene de instabilitate

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Imunizarea la schimbările climatice Imunizarea la schimbările climatice este rezultatul măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice. În cadrul proiectului nostru vom avea pachete integrate de măsuri cu rol de imunizare la schimbările climatice. a) Atenuarea schimbărilor climatice Funcțiunile propuse nu generează noxe, emisii de gaze sau alți factori de poluare, peste limitele admise conform legislației în vigoare. Prin proiect se propun tehnici și tehnologii nepoluante, finisaje și materiale de construcție naturale și/sau minerale, ecologice, materiale ceramice cu impact scăzut asupra mediului înconjurător și produse cu emisii reduse de CO₂. Se propun următoarele soluții pentru asigurarea unei eficiențe energetice ridicate și reducerea emisiilor de GES: - utilizarea materialelor/straturilor termo- și fonizolante minerale (vată minerală) - folosirea tâmplăriilor exterioare noi cu tocuri/rame de aluminiu performante. - folosirea sistemelor de iluminat cu LED, cu consum redus de energie; - montarea unui sistem fotovoltaic on-grid; - pentru încălzirea și temperarea spațiilor, s-au prevăzut instalații de pompe de caldura sol-apa cu eficiență ridicată - înlocuirea tuturor instalațiilor sanitare. b) Adaptarea la schimbări climatice Cele mai importante dintre aceste soluții cuprinse în proiect sunt de îmbunătățire a eficienței energetice la clădiri prin : 1. Izolarea termică a fațadei - parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior, 2. Izolarea termică a soclului clădirii cu sistem termoizolant 3. Izolarea termică a planșeului de peste etaj 2; 4. Izolarea termică a planșeului de peste subsol; 5. Izolarea termică a terasei necirculabile de peste accesul principal, cu sistem termoizolant 6. Izolarea termică a terasei necirculabile de parter, cu sistem termoizolant 7. Izolarea termică a fațadei - parte vitrată; 8. Înlocuirea sistemului de producere a agentului termic (prin înlocuirea corpurilor de încălzire existente cu radiatoare / ventilatoare, înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic pentru încălzire, înlocuirea sistemului actual de preparare ACM; 9. Modernizarea sistemului de iluminat (prin înlocuirea circuitelor electrice aferente sistemului de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat LED eficiente, instalarea corpurilor de iluminat cu senzori de mișcare acolo unde se impune; 10. instalarea unor sisteme alternative cu eficiența energetică de producere a energiei electrice și/sau termice; (vezi memoriu tehnic general pag. 24)

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

- Solicitantul va solicita executantului lucrării să încheie un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticlă, DEEE-uri provenite din înlocuirea sistemelor sau a echipamentelor, în cazul achiziției de sisteme sau echipamente noi. La elaborarea proiectului s-a respectat următoarea Legislație și ghiduri cu privire la protecția mediului: a) respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” b) respectarea Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului c) respectarea Regulamentului UE 2020/852 („Regulament privind taxonomia”), privind principiul DNSH, art.9: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, tranziția către o economie circulară, prevenirea și controlul poluării, protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor. d) Respectarea Metodologiei privind respectarea principiului „Do No Significant Harm” în PR V 2021-2027 elaborată de AM PR V în sprijinul solicitanților la finanțare. În secțiunile anterioare ale cererii de finanțare

au fost prezentate informațiile cu privire imunizarea la schimbările climatice. Fără a mai dubla informația sumarizăm: a) Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează în dezvoltarea proiectelor de infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-20273. b) În cadrul proiectului obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și principiul „eficiența energetică înainte de toate” sunt integrate în ciclul de dezvoltare a proiectului iar proiectul este compatibil cu obiectivul privind neutralitatea climatică stabilit pentru 2050. c) S-a acordat prioritate măsurilor alternative de eficiență energetică din punctul de vedere al costurilor, în special economiile de energie la nivelul utilizării finale eficiente în raport cu costurile. În cele de mai jos vom detalia (unde este cazul) principiile de mediu neanalizate: a) Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine. Prin locația sa și prin natura investiției, proiectul care vizează creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Traian Lalescu” - corp Liceu, prin aplicarea unor măsuri care duc la creșterea performanței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii - beneficiari direcți ai investiției. Proiectul de față se înscrie în seria inițiativelor Municipiului Hunedoara de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor prin transformarea localității Hunedoara într-o localitate prietenoasă cu mediul, un oraș verde pentru oameni, nu este nociv pentru starea bine sau pentru potențialul ecologic bun al cursurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane în conformitate cu cerințele Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) transpusă în legislația națională prin Legea 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996. Investiția nu prevede lucrări complexe care să producă modificări ale cadrului natural ale amplasamentelor, impactul asupra mediului în urma implementării proiectelor urmând să fie unul minim. b) Economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil, extinzând în acest fel ciclul de viață al produselor. În practică, aceasta implică reducerea la minimum a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt păstrate în cadrul economiei de câte ori este posibil. Constructorii se vor asigura că deșeurile nepericuloase provenite din activitățile de construcție și demolări desfășurate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Deșeurile rezultate în timpul execuției obiectivului vor respecta principiul economiei circulare prin: deșeurile re folosibile se vor recicla prin integrarea lor, în măsura posibilităților; deșeurile ce nu vor putea fi folosite în construcții se vor colecta, depozita (numai în spații special amenajate în acest scop) și se vor preda centrelor de colectare sau se vor valorifica prin societăți autorizate; deșeurile menajere, deșeurile de carton și hârtie, mase plastice, deșeurile metalice rezultate vor fi depozitate temporar în europubele/containere etichetate corespunzător; se vor respecta condițiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare a materialelor de construcție; întreținerea instalațiilor utilajelor și autovehiculelor folosite în activitatea de construcție se efectuează numai în locuri amenajate. Solicitantul UAT Municipiul Hunedoara are semnat un contract cu un operator pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor rezultate în proporție de cel puțin 70% (din masă), în conformitate cu Directiva 2008/98/CE A Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 respectiv cu OUG 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023. c) Prevenirea și controlul poluării c.1 Aer - Pentru etapa de proiectare s-a avut în vedere ca materiale utilizate să nu conțină substanțe radioactive sau toxice și să nu favorizeze acumularea de radon. Emisiile din timpul execuției proiectului sunt asociate în principal cu poluanții rezultați în urma procesului de ardere a carburanților la motoarele vehiculelor și utilajelor folosite pentru transportul și manevrarea materialelor, respectiv a deșeurilor rezultate (surse mobile). Măsuri de reducere a emisiilor de poluanți în aer: Utilizarea unor utilaje și echipamente fiabile, cu nivel redus de emisii (valori maxime prevăzute în Ordinul MAPPM 462/1993, respectiv Legea 104/2011); Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate; Circularea cu viteză redusă a vehiculelor pentru a se evita ridicarea de praf în atmosferă; Stropirea cu apă a zonei lucrărilor și a deșeurilor din construcții depozitate temporar pe amplasament în caz de secetă și/sau vânt puternic pentru reducerea riscului de producere a unei cantități de pulberi în suspensie peste pragurile admise de legislația în vigoare; La sfârșitul perioadei de construcție, zonele potențial afectate de lucrările de construcție vor fi reabilitate etc. Zgomotului și vibrațiile pot reprezenta potențiale surse de disconfort pe durata efectuării lucrărilor, acestea fiind produse de funcționarea utilajelor și echipamentelor specifice (în fronturile de lucru). În cazul în care se vor constata depășiri ale nivelului de zgomot, se vor lua toate măsurile de protecție a vecinătăților. În condițiile în care vor fi respectate măsurile operaționale de protecție, dar și orarul de lucru, impactul inevitabil va fi unul temporar, local și de scurtă durată. Astfel, prezentul proiect nu va avea un impact negativ semnificativ, în ceea ce privește poluarea fonică din zona analizată în perioada de execuție. c.2 Apă- Lucrările prevăzute în cadrul proiectului nu vor duce la poluarea apelor de suprafață și subterane. Nu se produc ape menajere uzate. Apele pluviale vor fi dirijate către spațiul verde / rețeaua publică de canalizare. c.3 Sol și subsol - Prin specificul său, proiectul nu determină poluarea solului/subsolului nici în etapa de execuție, nici în etapa de funcționare. Lucrările se efectuează pe un amplasament și nu presupun decopertarea solului. În vederea limitării potențialului impact în perioada de execuție vor fi luate următoarele măsuri: Materialele de construcții utilizate în șantier vor fi depozitate în locuri special amenajate (impermeabilizate) și nu direct pe sol; Pe șantier nu se vor realiza reparații ale utilajelor și autovehiculelor, pentru a preveni poluarea cu produse petroliere; Eventualele pierderi de carburanți vor fi colectate rapid, pentru a preveni deversarea lor peste prag și poluarea solului; Amplasamentele afectate de lucrări și organizarea de șantier vor fi refăcute imediat după finalizarea lucrărilor de execuție etc. d) Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor terestre și acvatice - Investiția nu prezintă potențial impact negativ asupra speciilor și habitatelor prezente în siturile Natura 2000, în conformitate cu O.U.G nr. 57/ 2007 (modificată și completată de Legea nr. 158/2018 și Legea nr. 74/2020), care compatibilizează legislația națională cu cea a Uniunii Europene în domeniul protecției naturii, și

ținând cont de prevederile Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice și ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice (Anexa DNSH). Pentru investiție a fost emisă clasarea notificării (Clasarea notificării nr. Nr. 4933 / AAA / 03.06.2022). Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor prin crearea de spații verzi (anexa DNSH). Pe lângă componenta legată de atenuarea efectelor schimbărilor climatice, prin absorbția de CO2 și eliberarea de O2, plantarea de arbori contribuie și la îmbunătățirea și menținerea biodiversității.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Metodologie

Descriere

Metodologia de implementare a proiectului a fost astfel gândită încât să asigure implementarea activităților cu maxima eficiență în scopul atingerii rezultatelor anticipate, obiectivelor și indicatorilor stabiliți. Managementul proiectului va fi unul mixt, realizat atât de echipa internă de implementare a proiectului (EIP) desemnată de către Solicitant, prin dispoziție, cât și de către un furnizor de servicii de consultanță specializat, cu experiență în implementarea proiectelor/realizarea managementului proiectului. Ca și instrumente utilizate în această activitate se vor utiliza: planul de implementare al proiectului, bugetul proiectului, instrumente de monitorizare și control - planul de monitorizare al proiectului, organizarea funcțională și operațională a echipei, evaluarea internă a activităților. Odată cu începerea proiectului, solicitantul se va asigura pentru fiecare membru cunoaște: sarcinile, termenele și resursele disponibile, modalitatea de întocmire a documentelor și rapoartelor tehnice, care sunt indicatorii de etapă și care sunt mijloacele de monitorizare ale acestora. Controlul asupra implementării proiectului se va realiza prin evaluarea permanentă a progresului în implementarea activităților, utilizarea eficientă a resurselor în corespondență cu atingerea rezultatelor și îndeplinirea indicatorilor (de etapă și finali). Monitorizarea și evaluarea implementării activităților se va realiza permanent prin analiza documentelor generate în fiecare activitate, prin vizite de monitorizare la locația unde se realizează investiția și prin întâlniri periodice între manager, membrii echipei UAT și prestatorul de servicii de consultanță, care vor viza respectarea termenelor propuse, atingerea indicatorilor de etapă/finali și îndeplinirea sarcinilor. În urma acestor întâlniri se vor realiza minute ale întâlnirilor, iar în urma vizitelor de monitorizare se vor completa rapoarte de monitorizare și evaluare. Documentele de lucru vor fi verificate și gestionate conform legislației în vigoare. Pentru implementarea cu succes a activităților de achiziție lucrări/servicii/bunuri se va urmări planul de achiziții, se vor pregăti dosarele de achiziții, iar derularea procedurilor de achiziție se va face în conformitate cu legislația în vigoare. Întreaga echipă se va asigura că achizițiile sunt în conformitate cu legislația în vigoare. În ceea ce privește activitatea de informare, echipa din partea UAT va asigura toate măsurile de informare și publicitate necesare pentru promovarea proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027". După încheierea contractelor (finalizarea procedurilor de achiziție publică), EIP se va asigura de demararea cu maximă urgență a realizării Proiectului tehnic și execuției de lucrări. Se va emite ordinul de începere a lucrărilor și demararea efectivă a acestora. Pe parcursul derulării activităților echipa de management va asigura monitorizarea permanentă a contractelor de servicii/lucrări, a respectării de către constructor a graficului execuției lucrărilor, a calității lucrărilor, respectiv a proiectului tehnic și a ofertei de lucrări. Un rol deosebit va acorda de asemenea monitorizării riscurilor intervenind cu măsuri de prevenție și/sau soluționare ori de câte ori este nevoie (aplicarea planului de contingență). La finalizarea lucrărilor se va organiza recepția acestora. La finalizarea tuturor activităților echipa de management mixtă va depune toate documentele necesare pentru cererea de plată finală/raportul de durabilitate și se va asigura că a făcut toate demersurile necesare pentru a putea asigura sustenabilitatea proiectului. Așa cum am specificat anterior managementul proiectului va fi realizat prin intermediul a două componente: a) Management de proiect propriu; b) Management de proiect contractat (realizat de un furnizor specializat în furnizarea de servicii de management al proiectelor finanțate din diverse surse FSE/FEDR etc). Prezentăm mai jos rolul/atribuțiile fiecăreia: Managementul de proiect propriu. Echipa internă de Implementare a Proiectului (EIP) din partea beneficiarului este alcătuită din 5 membri: 1 Manager de Proiect; 1 Asistent manager, 1 Responsabil tehnic; 1 Responsabil Financiar și 1 Responsabil achiziții. În selectarea membrilor EIP s-a respectat principiul egalității de gen și nediscriminarea; în stabilirea EIP s-a utilizat criteriile de selecție ce fac referire exclusiv la competențele necesare îndeplinirii responsabilităților și sarcinilor ce decurg din specificul fiecărei poziții. EIP va avea la dispoziție un birou dotat corespunzător: mobilier, telefon, fax, calculatoare cu acces la Internet și autoturism pentru deplasări pentru asigurarea managementului adecvat al proiectului. Responsabilitățile, atribuțiile și experiența, detaliate pentru fiecare membru al EIP, sunt prezentate în fișele de post/CV-urile anexate proiectului. Fiecare membru al EIP are atribuții și responsabilități corelate cu pregătirea și experiența specifică: Manager de Proiect: asigură buna desfășurare a tuturor etapelor proiectului, urmărind obținerea rezultatelor, atingerea indicatorilor propuși și încadrarea în resursele financiare preconizate în bugetul proiectului; asigură activitățile de informare și publicitate ale proiectului etc ; Responsabil Tehnic: reprezintă interfața dintre beneficiar, Constructor și Dirigenții de șantier și asigură buna desfășurare a tuturor etapelor tehnice ale lucrărilor proiectului și derularea lucrărilor necesare realizării investiției, urmărind respectarea clauzelor contractuale și a Proiectului Tehnic; Responsabil Financiar; asigură îndeplinirea obligațiilor financiare ale beneficiarului, asigură derularea tuturor procedurilor de achiziție stabilite etc (detaliile sunt prezentate în fișele de post atașate). Management de proiect contractant. Solicitantul a decis achiziția și încheierea unui contract de servicii cu un furnizor specializat de servicii de management care să asigure servicii specializate în implementarea proiectelor finanțate din diverse surse FSE/FEDR etc. Vor fi contractate servicii de consultanță de management necesare pentru implementarea proiectului, în completarea expertizei echipei desemnate: Elaborarea și documentarea cererilor de plată/rambursare; Realizarea instruirii contractanților cu privire la documentele de plată; Realizarea raportărilor și notificărilor specifice implementării

proiectului conform prevederilor contractului de Finanțare, dacă este cazul; Asistenta în relația dintre Beneficiar și autoritatea de management pe parcursul implementării proiectelor; asistenta în derularea contractelor atribuite în cursul implementării proiectelor, a rezultatelor obținute și a indicatorilor de etapă/finali; asistenta în realizarea procedurilor de comunicare între părți (Beneficiar, Consultant, Diriginte de șantier, Constructor); asistenta în monitorizarea respectării regulilor privind vizibilitatea contribuției Uniunii Europene la proiect, în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027"; asistenta în culegerea de date și realizarea rapoartelor de progres în conformitate cerințele AM; asistenta în realizarea cash-flow-ului pentru toată durata de implementare a proiectelor etc. Serviciile de consultanță contractate vor fi asigurate de către firma specializată în consultanța în managementul proiectului prin experți cu calificare și expertiză în managementul proiectelor. Pe toată durata de implementare a contractului, Consultantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea indicatorilor de etapă/finali, respectiv obiectivelor și rezultatelor asumate de către beneficiar prin cererea de finanțare/contract de finanțare. Consultantul se va asigura și va urmări ca oricare dintre membrii echipei să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele contractului. Consultantul va avea obligația raportării progresele lor înregistrate, a probleme identificate și soluțiile adecvate pentru rezolvarea acestora. Consultantul va întocmi, de asemenea, rapoarte necesare în cadrul proiectului. Rapoartele realizate, însoțite de facturile aferente, vor constitui baza legală pentru efectuarea plăților. Forma rapoartelor realizate va trebui să fie aprobată de beneficiar. Pe lângă raportările periodice lunare sau trimestriale (după caz) consultantul va întocmi și un Raport final, va cuprinde o analiză tehnică și financiară a proiectului; o evaluare a rezultatelor proiectului comparativ cu rezultatele așteptate; analiză critică a oricăror probleme majore întâmpinate pe parcursul perioadei de implementare; recomandări pentru activități viitoare pentru a contribui la sustenabilitatea proiectului. Raportul va cuprinde, de asemenea, recomandări privind perioada post implementare și metode de realizare a indicatorilor - raport de durabilitate a proiectului. EIP va verifica și monitoriza activitatea Prestatorului de servicii ce va furniza servicii de management de proiect. Verificarea managementului contractat se va realiza în baza prevederilor contractului de prestări servicii de management de proiect, atribuit în urma procedurii de achiziție publică. Verificarea activității se va realiza în baza rapoartelor de activitate lunare sau trimestriale (după caz) solicitate de beneficiar ca și condiție imperativă, precum și alte instrumente de verificare dar și indirect prin modul de derulare al proiectului, rambursarea cheltuielilor, atingerea indicatorilor, obiectivelor, rezultatelor proiectului etc.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Reabilitarea și modernizarea Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - corp Liceu Hunedoara, Etapa 1 - Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - Corp 1 (clădire liceu) și Corp 2 (punct termic) În cadrul Proiectului - Reabilitarea și modernizarea Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - corp Liceu Hunedoara, Etapa 1 - Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - Corp 1 (clădire liceu) și Corp 2 (punct termic), au fost elaborate următoarele documentații: Documentația tehnică faza DALI, Studiu geotehnic (Nr. 2022011 / 01.2022), Expertiză tehnică (Nr. 3-184/z/24), Audit energetic (Nr. AE 240184/331075 / 06.03.2024), Documentația tehnică faza PT (Proiect tehnic nr 28 / 05.2024).

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

În cadrul Proiectului - Reabilitarea și modernizarea Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - corp Liceu Hunedoara, Etapa 1 - Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - Corp 1 (clădire liceu) și Corp 2 (punct termic), au fost emise: Certificat de Urbanism - Nr. 18 / 21.01.2022, Clasarea notificării - Nr. 4933 / AAA / 03.06.2022, Autorizație de construire - Nr. 129 / 04.09.2024. Până la data depunerii proiectului au fost realizate următoarele achiziții: servicii de realizare a documentației tehnice faza DALI (expertiză tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic, audit energetic și DALI) și servicii de realizare a documentației tehnice faza PT și asistență tehnică, servicii de verificare pe specialități și servicii de elaborare a cererii de finanțare. Menționăm că documnetatiile tehnice/autorizațiile au fost emise atât pentru Corp 1 (clădire liceu) cât și Corp 2 (punct termic).

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Indicatorii tehnico economici au fost aprobați prin Hotărâre de Consiliu Local. Proiectul și cheltuielile legate de proiect vor fi de asemenea aprobate de către Consiliul Local, până la semnarea contractului de finanțare.

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Nu este cazul

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Descriere investiție

Descriere:

Investiția prevăzută în cadrul proiectului se realiza la locația Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" situată pe strada Victoriei nr. 23, Hunedoara, județul Hunedoara. Intervenția se va realiza asupra Corp 1 (clădire liceu - nr. cadastral 69672 - C1) și Corp 2 (punct termic - nr. cadastral 69672 - C2). Principalele caracteristici ale clădirii (CORP C1 - CORP LICEU)

a) clădirii/clădirilor publice-categorie - Școală b) anul construirii - 1973 c) regim de înălțime - S+P+2E d) suprafața construită - 904 mp e) Suprafața utilă - 2250,96 mp f) suprafața desfășurată - 3245 mp g) spații închiriate - nu este cazul LUCRARI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE - C1 1) Lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a clădirii • Izolarea termica a fatadei - parte opaca (pereți exteriori), cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 15 cm, respectiv 20cm (pentru zonele cu ancadrame sau decosuri de pe fatade); • Izolarea termica a soclului clădirii cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizolației de 10 cm, pe baza de polistiren extrudat, clasa de reacție la foc sistem Bs2d0; • Izolarea termica a planșeului de peste etaj 2 în pod (cu sistem termoizolant - vata minerală- cu o grosime de 30 cm) • Izolarea termica a planșeului peste subsol - Soluția tehnică propusă constă în executarea unui strat termoizolant pe suprafața inferioară a planșeului (la tavanul subsolului), în varianta: sistem termoizolant realizat din plăci de polistiren extrudat ignifugat. Grosimea stratului termoizolant pentru placa peste subsol este de 10 cm. • Izolarea termica a terasei necirculabile de peste accesul principal, cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizolației de 15 cm. • Înlocuirea tamplariei existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului în clădire cu tamplarie performantă energetic 2) Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum • Înlocuirea sistemului de producere a agentului termic. A) Înlocuirea corpurilor de încălzire existente cu radiatoare/ventiloconvectoare, B) Implementarea unui sistem de încălzire cu ventiloconvectoare carcasate și c) Înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic pentru încălzire • Înlocuirea sistemului actual de preparare acm cu boiler bivalent • Înlocuirea / montarea instalației interioare de distribuție a apei calde de consum 3) Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri • Înlocuire circuitelor electrice aferente sistemului de iluminat, inclusiv a aparatelor de comandă și a siguranțelor electrice din tablourile aferente • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED • Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie 4) Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică • Instalații de climatizare • Instalații de ventilare cu recuperare de căldură 5) Instalarea unor sisteme alternative cu eficiență energetică de producere a energiei electrice și/sau termice • Instalarea unui sistem solar fotovoltaic on-grid, de putere minimă 24.75 kW, compus din panouri fotovoltaice de putere min. 450 W, invertor, cabluri electrice, contor inteligent, structura pentru prinderea panourilor, etc. Sistemul fotovoltaic va fi montat pe acoperișul clădirii, având orientarea înspre Sud. • montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energia electrică produsă de sistemul fotovoltaic; • instalarea unui sistem de producere a energiei termice pentru încălzire prin intermediul pompei de căldură aer-apă, cu putere min. 90kW, care va produce minim 70% din energia termică necesară pentru încălzire și pentru preparare acm. Sistemul va fi compus din unitate interioară, unitate exterioară, acumulator, automatizare, armături, etc 6) Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte măsuri care conduc la realizarea proiectului • Montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energia electrică produsă de sistemul fotovoltaic; • Montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energia termică utilizată pentru încălzire; • Montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energia termică utilizată pentru apă caldă de consum. MASURI CONEXE DE TIPUL INVESTIȚIILOR COMPLEMENTARE NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONALITĂȚII INVESTIȚIEI - C1 1) Repararea elementelor de construcție ale fatadei (tencuieli exterioare); 2) Repararea/înlocuirea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul înveltoirii tip șarpantă; 3) Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele clădirilor și remontarea după efectuarea lucrărilor de intervenție; 4) Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii; 5) Lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU • Instalatie de stins incendiu cu hidranți exteriori de incendiu: • Instalatie de stins incendiu cu hidranți interiori de incendiu: • Instalatie IDSAI; 6) Crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati • crearea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, amplasat la nivelul parterului. • rampa cu panta de max. 8%, prevăzută cu balustradă. • montarea de suprafețe tactilo-vizuale de avertizare/direcționare, cu lățime de 60 de cm pe toată lungimea rampei, dispuse la 30cm înainte și respectiv după trepte la fiecare podest. 7) Măsura de evacuare a apei din subsol: 8) Refacerea finisajelor interioare și compartimentările propuse se vor realiza strict pe zonele de intervenție, fiind astfel lucrări necesare obținerii avizului ISU 9) Lucrări de înlocuire a tamplariei interioare (uși de acces și ferestre) 10) Lucrări / măsuri aferente respectării principiului DNSH și imunizării climatice 11) Instalații sanitare (alimentare cu apă rece, instalații apă rece) 12) Instalații electrice (instalatie iluminat, instalatie prize, instalatie automatizare, instalatie forta și automatizare, instalatie paratrâznet și împământare, instalatie detectie incendiu) Principalele caracteristici ale clădirii (CORP C2 - Corp clădire anexă punct termic) a) clădirii/clădirilor publice-categorie - Școală b) - anexă b) anul construirii - 1973 c) regim de înălțime - un nivel d) suprafața construită - 55 mp e) Suprafața utilă - 47,35 mp f) suprafața desfășurată - 55 mp g) spații închiriate - nu este cazul LUCRARI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE - C2 1) Lucrări de reabilitare termica

a elementelor de anvelopa a clădirii • Izolarea termică a fațadei - parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 15 cm, respectiv 20cm - pentru zonele cu ancadrame sau decrosuri de pe fațade • Izolarea termică a soclului clădirii cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizolației de 10 cm, pe baza de polistiren extrudat, clasa de reacție la foc sistem Bs2d0 • Izolarea termică a terasei necirculabile de parter, cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizolației de 30 cm. • Izolarea termică a fațadei - parte vitrată- Montare tamplariei aferente accesului în clădire și a ferestrelor - tamplarie performantă energetic 2) Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum • Înlocuirea sistemului de producere a agentului termic • Înlocuirea sistemului actual de preparare acm cu boiler bivalent • Înlocuirea / montarea instalației interioare de distribuție a apei calde de consum 3) Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri • Înlocuire circuitelor electrice aferente sistemului de iluminat, inclusiv a aparatelor de comandă și a siguranțelor electrice din tablourile aferente • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED • Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare /prezență, acolo unde acestea se alimentează cu energie electrică de la sursa de bază va fi de 5s, asigurându-se funcționarea corpurilor de iluminat pe o perioadă de minim 1 ora.

MĂSURI CONEXE DE TIPUL INVESTIȚIILOR COMPLEMENTARE NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONALITĂȚII INVESTIȚIEI - C1 1) Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele clădirilor și remontarea; 2) Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii; 3) Refacerea finisajelor interioare. 4) Lucrări de înlocuire a tamplariei interioare (uși de acces și ferestre) Instalații sanitare - Corpul C2 deservește ca și camera tehnică pentru corpul C1. În camera tehnică sunt prevăzute echipamentele necesare pentru prepararea apei calde menajere. Instalații termoventilații - Corpul C2 - deservește ca și camera tehnică pentru corpul C1, unde sunt amplasate sursele pentru agent termic de încălzire/răcire și echipamentele conexe pentru buna funcționare a surselor. Toate Echipamentele aferente Centralei termice vor fi montate în corp C2 Instalații electrice Corpul C2 deservește ca și camera tehnică pentru corpul C1. În corpul C2 este poziționat tabloul electric general în camera dedicată acestuia. Din această cameră se face distribuția cu cabluri electrice colorate, pe pat de cabluri către tablourile secundare din corpul C1. Având în vedere că proiectul se depune la faza PT, caracteristicile echipamentelor prevăzute în lista de echipamente (formularele F4) și care vor fi achiziționate în cadrul proiectului sunt prezentate în fișele tehnice. Pentru detalierea echipamentelor a se propune a se înlocui și echipamente noi/suplimentare transmitem anexa UTILAJE-Instalații. Pentru proiectul de față lucrările nu au început, până la data depunerii cererii de finanțare nu a fost publicat anunțul pentru achiziția de execuție de lucrări. Ocupatul clădirii este de acord cu realizarea investiției prevăzută în cadrul proiectului.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: RCO75 - RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 1,000 Unitate de măsură: contribuții la strategii Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
Indicator: RCO74 - RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 67.864,000 Unitate de măsură: persoane Județ: Hunedoara Localitate: Municipiul Hunedoara CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
Indicator: RCO22 - RCO22_Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile (din care: energie electrică, termică) (MW) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 0,114 Unitate de măsură: MW Județ: Hunedoara Localitate: Municipiul Hunedoara CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -

Indicator: RCO19 - RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 2.298,310 Unitate de măsură: metri pătrați Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală: - Nume comunicat/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
---	--	--

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** contribuții la strategii
- RCO22_Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile (din care: energie electrică, termică) (MW) (MW)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **0,11** MW
- RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **67.864,00** persoane
- RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați) (metri pătrați)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **2.298,31** metri pătrați

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: RCR31 - RCR31_Energie totală din surse regenerabile produsă (din care: energie electrică, termică) (MWh/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 132,940 Unitate de măsură: MWh/an Valoare de bază: 0,000	An referință valoare de bază: 2024 CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
Indicator: RCR29 - RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 19,850 Unitate de măsură: tone CO2 echivalent/an Valoare de bază: 188,370	An referință valoare de bază: 2024 CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -

Indicator: RCR26 - RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 180,050 Unitate de măsură: MWh/an Valoare de bază: 1.125,510	An referință valoare de bază: 2024 CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
--	--	--

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR31_Energie totală din surse regenerabile produsă (din care: energie electrică, termică) (MWh/an) (MWh/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **132,94** MWh/an
- RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) (tone CO2 echivalent/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **19,85** tone CO2 echivalent/an
- RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) (MWh/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **180,05** MWh/an

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori suplimentari proiect

Indicatori suplimentari de realizare

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Țintă	Unitate de măsură
-	-	-	-	-	-

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Indicatori suplimentari de rezultat

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Anul de referință	Unitate de măsură	Valoare referință	Țintă
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Beneficiari ai liceelor /școlilor profesionale care beneficiază de sprijin	Regiune mai puțin dezvoltată	2024	număr	-	306,000
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Licee/școli profesionale care beneficiază de sprijin	Regiune mai puțin dezvoltată	2024	număr	-	1,000

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

- Licee/școli profesionale care beneficiază de sprijin (număr)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** număr
- Beneficiari ai liceelor/școlilor profesionale care beneficiază de sprijin (număr)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **306,00** număr

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Servicii de realizarea a auditului energetic si certificarea performantei energetice	Servicii de certificarea performantei energetice la terminarea lucrărilor	Servicii	Achiziție directă	Mai 2025- iunie 2025	RON	20.000,00	3.800,00	23.800,00
Servicii de informare și publicitate	Servicii de informare și publicitate (panou - 1 buc, comunicat de inceput 1 buc/comunicat finalizare 1 buc, autocolante - 40 buc, 1000 pliante, 10 afise.2 buc roll-up pentru campaniile de promovare)	Servicii	Achiziție directă	Ianuarie 2025- Februarie 2025	RON	7.500,00	1.425,00	8.925,00
Servicii de coordonare în materie de securitate si sănătate	Servicii de coordonare în materie de securitate si sănătate pe toată durată investiției	Servicii	Achiziție directă	Mai 2025- iunie 2025	RON	16.800,00	3.192,00	19.992,00
Servicii de dirigenție de șantier	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier pe toată durată investiției	Servicii	Achiziție directă	Mai 2025- iunie 2025	RON	180.187,18	34.235,56	214.422,74
Execuție de lucrări	Realizarea lucrărilor de execuție (inclusiv a achiziției echipamentelor și montarea acestora) la obiectivul Liceul teoretic - Traian Lalescu - corp Liceu și corp punct termic	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	Februarie 2025- Iunie 2025	RON	8.460.202,58	1.607.438,47	10.067.641,05
Servicii de auditare financiară a proiectului	Servicii de realizarea a auditului financiar pe perioada de derulare a proiectului	Servicii	Achiziție directă	Februarie 2025- martie 2025	RON	28.000,00	5.320,00	33.320,00
Servicii de consultanta in managementul investiției	Servicii de consultanta in managementul investiției în implementarea proiectului (raportări, cereri de rambursare/prefinanțare /plata, notificări etc)	Servicii	Achiziție directă	Februarie 2025- martie 2025	RON	178.500,00	33.915,00	212.415,00
Servicii de proiectare - faza PT și asistență tehnică pe parcursul execuției	Servicii de elaborarea a documentație tehnice faza PT și asistență tehnică din partea proiectantului - contract nr. 143/38556/21.05.2024 - Globexterra SRL	Servicii	Achiziție directă	Mai 2024	RON	185.500,00	35.245,00	220.745,00

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Servicii de verificare tehnică pe specailități a documentației tehnico economică la faza PT	Servicii de verificare tehnică pe specailități a documentației tehnice faza PT - contract nr. 206/50915/03.07.2024 - Opium Office Consulting SRL	Servicii	Achiziție directă	Iunie 2024- Iulie 2024	RON	27.650,00	5.253,50	32.903,50
Servicii de elaborare a cererii de finanțare si anexelor aferente	Servicii de elaborare a cererii de finanțare si anexele, gestionarea MySMIS2021 și asistență până la semnarea contractului de finanțare contract nr. 104/30557/19.04.2024 MSDBIZ Consulting SRL	Servicii	Achiziție directă	Martie 2024- Aprilie 2024	RON	15.000,00	2.850,00	17.850,00
Servicii de elaborare a documentației tehnico economică faza DALI	Servicii de elaborare a documentației tehnico economică faza DALI (AE, ET, studii și DALI) - contract nr. 290/85676/02.11.2021 - Novolution SRL	Servicii	Achiziție directă	Octombrie - Noiembrie 2021	RON	98.376,05	18.691,45	117.067,50

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Resurse Umane

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Responsabil achiziții publice	214946_expert achizitii publice	-	12	-	-	GLIGOR NICULINA
Responsabil financiar	121125_manager financiar	-	36	-	-	MUNTEAN ADRIANA
Responsabil tehnic	214239_responsabil tehnic cu execuția	-	36	-	-	SOCOL ELENA
Asistent manager	334303_asistent manager	-	36	-	-	POIANA ADRIANA
Manager proiect	242101_manager proiect	-	36	-	-	TICULA VIOREL

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh/an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 63 luni

Durată implementare: 24 luni

Activitate: A1 Elaborarea documentației tehnico-economice - faza SF/DTAC/PT

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 10-2021

Data finalizare: 09-2024

Durată: 36

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A1.1 Realizarea procedurilor de achiziție pentru	10-2021	11-2021	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Principalele acțiuni realizate au fost: A. Achiziționarea serviciilor de realizare a documentației tehnice - faza DALI (expertiza tehnica, audit energetic, DALI) și încheierea contractului de servicii; B. Achiziționarea serviciilor de realizare a

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Întocmirea documentației tehnic-economice			Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:1 Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		documentației tehnice - faza PT si încheierea contractului de servicii; C. Achiziționarea serviciilor de verificare a documentației tehnico-economice pe specialități și încheierea contractului de servicii.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A1.2 Elaborarea documentației tehnico-economice - faza SF /DTAC/PT	11-2021	09-2024	Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Principalele acțiuni realizate au fost: A. Realizarea și întocmirea documentației tehnico-economice faza DALI (a expertizei tehnice, studiilor, auditului energetic) etc; B. Obținerea certificatului de urbanism/Clasarea notificării mediu C. Realizarea documentație tehnice faza PT și verificarea pe specialități D. Obținerea autorizației de construire E. Aprobarea/ avizarea documentației tehnico economice - faza PT

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		

Activitate: A2 Elaborarea, depunerea cererii de finanțare

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 03-2024

Data finalizare: 09-2024

Durată: 7

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A2.1 Realizarea achiziție pentru serviciile de consultanță în	03-2024	04-2024	Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp	MUNICIPIUL HUNEDOARA / -	Principala acțiuni realizată în cadrul acestei subactivitati a vizat - Achiziționarea serviciului de consultanta specializata pentru elaborarea si transmiterea cererii de finanțare si anexelor aferente acesteia, încheierea contractului de servicii; Activitatea

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
elaborarea cererii de finanțare			Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:1 Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A2.2 Elaborarea și depunerea cererii de finanțare	05-2024	09-2024	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Principalele acțiuni realizate în cadrul acestei subactivități vizează: A. Elaborarea /întocmirea cererii de finanțare și anexelor aferente de către operatorul desemnat câștigător, împreună cu specialiștii desemnați de UAT, ținând seama de prevederile Ghidului Condiții specifice; B. Transmiterea cererii de finanțare, a anexelor aferente, a documentelor obligatorii de depus pentru depunere prin sistemul MySmis. D. Răspuns la clarificări - în etapa de evaluare tehnico-financiară/precontractare Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		

Activitate: A3. Semnarea contractului de finanțare

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-2025

Data finalizare: 01-2025

Durată: 1

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A3.1 Semnarea contractului de finanțare	01-2025	01-2025	Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Activitatea vizează semnarea contractului de finanțare și pregătirea tuturor documentelor necesare pentru realizarea acestui demers. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:1 Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		

Activitate: A4. Activitatea de monitorizare și management de proiect

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-2025

Data finalizare: 12-2026

Durată: 24

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A4.1 Activitatea de monitorizare a	01-2025	12-2026	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Activitatea vizează: I: Monitorizarea contractelor de achiziții și implementării proiectului - vizează pe o parte monitorizarea contractelor de achiziții, iar pe de altă parte monitorizarea implementării proiectului în timpul și bugetul alocat. A. Echipa internă din cadrul Solicitantului va fi responsabilă cu implementarea proiectului, va asigura monitorizarea tuturor contractelor încheiate. Echipa internă de proiect va urmări modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către furnizorii/prestatorii /executanții contractați către Autoritatea Contractanta. În cazul în care vor fi identificate probleme ce pot împiedica îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract se vor lua măsuri de remediere, iar dacă va fi necesar, contractele vor fi modificate /prelungite prin acte adiționale. B. Monitorizarea și evaluarea stadiului implementării proiectului se va face de către echipa de implementare. Strategia urmată constă în monitorizarea activităților desfășurate în cadrul proiectului, evaluarea rezultatelor obținute comparativ cu cele preconizate în cererea de finanțare, respectiv raportarea lor către OI. Aceasta activitate va presupune organizarea de ședințe de lucru periodice,

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
proiectului			Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1 Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		pe toata durata proiectului, pentru a se analiza si verifica rezultatele etapei in curs. Aceste sedinte de lucru vor urmari gradul de indeplinire a obiectivelor si rezultatelor proiectului prin analiza implementarii fiecarei activitati, a gradului de respectare a graficului de activitati. In cazul aparitiei unor riscuri care pot periclita indeplinirea fazei in curs sau a celor urmatoare, se vor defini masuri pentru diminuarea/eliminarea acestor riscuri. Se va institui o procedura de management a riscurilor la nivel de proiect. In cazul in care se vor constata abateri de la planul initial, se vor evalua cauzele acesteia si se vor stabili masuri pentru reincadrarea in plan. Activitatea de evaluare, monitorizare va acoperi întreaga durata de implementare a proiectului si se va realiza pe baza de: procese verbale de receptie a lucrarilor, minute a sedintelor evidentiind actiunile de intreprins si realizat, rapoarte financiar-contabile, rapoarte periodice de monitorizare, sintetizand concluziile si recomandările formulate in cadrul sedintelor de lucru, time-sheet-uri lunare intocmite de echipa de implementare . Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A4.2 Achiziție servicii de consultanță în implementare	02-2025	03-2025	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Principalele acțiuni care sunt necesare pentru realizarea acestei subactivități sunt: - Pregătirea documentației necesare pentru achiziționarea serviciilor de consultanță în implementare; - Realizarea procedurii de achiziție publică (cf legislației în vigoare); - Încheierea contractului de servicii. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		
			Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A.4.3 Raportarea progresului în implementarea proiectului - rapoarte de progres, raport final, cereri de rambursare	03-2025	12-2026	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare presupune în principal a) Întocmirea și transmiterea rapoartelor intermediare și finale. În conformitate cu prevederile contractului de finanțare și ale procedurilor/ instrucțiunilor emise de AM responsabil, vor fi pregătite și transmise rapoarte trimestriale, raportul final și alte rapoarte solicitate de OI/AM/alte organisme abilitate. Rapoartele vor fi întocmite de consultanții externi, după care vor fi verificate /aprobate de către managerul de proiect și transmise către OI/AM sau alte organisme cu rol în urmărirea implementării proiectului. b) Realizarea și solicitarea cererilor de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului. Pe parcursul implementării proiectului se vor pregăti dosarele cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate și a cererilor de plată și vor fi înaintate autorităților responsabile în condițiile prevăzute de contractul de finanțări și legislația în vigoare. Cererile de plată și/sau rambursare și /sau prefinanțare vor fi pregătite de consultanții externi, iar echipa internă va furniza informațiile și documentele necesare, va pregăti dosarele, va aviza cererile și le va transmite către OI/AM. Consultanții externi vor completa echipa internă de proiect care va asigura elaborarea documentelor interne, activitățile de organizare și planificare și comunicarea cu AM/OI. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		

Activitate: A5. Măsurile de informare și publicitate în cadrul proiectului

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-2025

Data finalizare: 12-2026

Durată: 24

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A5.1 Achiziție servicii de informare și publicitate	01-2025	02-2025	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Principalele acțiuni care sunt necesare pentru realizarea acestei subactivități sunt: - Pregătirea documentației necesare pentru achiziționarea serviciilor de informare și

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:1 Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		publicitate; -Realizarea procedurii de achiziție publică (cf legislației în vigoare); - Încheierea contractului de servicii. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A5.2 Măsurile de informare și publicitate în cadrul proiectului	02-2025	12-2026	Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO₂ /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	În vederea respectării cerințelor regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilității contribuției comunitare la proiect se vor întreprinde activități de informare și publicitate în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027" elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu prevederile contractuale și Manual de identitate vizuală și comunicare pentru Programul Regional Vest 2021-2027 elaborat de Autoritatea de Management. Măsurile care se vor realiza în această etapă sunt sumarizate mai jos: a) Publicare unui comunicat de presă către mass-media (presă scrisă tipărită locală /regională/națională, publicații online etc) la începutul implementării proiectului; b) Crearea unei pagini dedicate proiectului pe site-ul web propriu, care va conține o descriere a proiectului; c) Promovarea proiectului pe paginile de social media proprii prin intermediul a cel puțin 3 postări; d) Randări 3D - se va realiza o randare 3D care să ofere publicului o perspectivă vizuală clară a investiției propuse și să ilustreze conceptul proiectului. Aceasta se va utiliza în materialele de comunicare, în special în faza inițială a implementării proiectului. e) Realizarea de fotografii reprezentative pentru proiect care să ilustreze rezultatele acestuia - cel puțin 10 fotografii și publicarea unui rezumat pe site din 6 în 6 luni; f) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, a unui panou cu informații despre proiect, g) Amplasarea de autocolante sau plăcuțe pe mijloacele fixe achiziționate prin PR Vest care să conțină elementele de identitate vizuală ale PR Vest. h) Publicare unui comunicat de presă către mass-media (presă scrisă tipărită locală /regională/națională, publicații online etc) la finalul implementării proiectului. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A5.3 Promovare a măsurilor de eficiență energetică în scopul reducerii consumului de energie și a emisiilor de CO2	01-2026	12-2026	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Această subactivitate cuprinde: Etapa 1 - Pregătirea unei campanii de informare, promovare și conștientizare a cetățenilor cu privire la avantajele utilizării corecte a echipamentelor și sistemelor de eficiență energetică, a implementării de măsuri de eficiență energetică în cadrul clădirilor publice; În cadrul acestei etape vor fi implicați cu precădere echipa internă din partea solicitantului - municipiul Hunedoara Etapa 2 - Derularea campaniei în cadrul unităților de învățământ din municipiul Hunedoara. Campania se va realiza cel puțin 2 unități de învățământ din municipiul Hunedoara. Vor fi invitați: cadrele didactice, elevii și părinții elevilor din unitatea de învățământ precum și experți tehnici - proiectantul, dirigintele de șantier și auditorul energetic (prestatorii de servicii ai solicitantului) care vor împărtăși participanților bune practici în domeniu. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		

Activitate: A6. Auditarea financiară a proiectului

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 02-2025

Data finalizare: 12-2026

Durată: 23

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A6.1 Achiziție servicii de audit financiar	02-2025	03-2025	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Principalele acțiuni care sunt necesare pentru realizarea acestei subactivități sunt: - Pregătirea documentației necesare pentru achiziționarea serviciilor de audit financiar; -

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:1 Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		Realizarea procedurii de achiziție publică (cf legislației în vigoare); -Încheierea contractului de servicii. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A6.2 Auditarea financiară a proiectului	03-2025	12-2026	Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Pe parcursul implementării proiectului se vor derula activitățile de audit financiar. Auditarea financiară a proiectului se va face respectând cerințele legislației în vigoare. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		

Activitate: A7. Realizarea investiției de bază

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 02-2025

Data finalizare: 12-2026

Durată: 23

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A7.1 Achiziție execuție de lucrări (inclusiv echipamente/dotări)	02-2025	06-2025	Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Principalele acțiuni care sunt necesare pentru realizarea acestei subactivități sunt: - Pregătirea documentației necesare pentru achiziționarea execuției de lucrări (inclusiv

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:1 Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		dotări/echipamente); -Realizarea procedurii de achiziție publică (cf legislației în vigoare); -Încheierea contractului de execuție de lucrări. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A7.2 Realizarea investiției de bază	07-2025	12-2026	Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1	MUNICIPIUL HUNEDOARA / -	În cadrul acestei activități se vor realiza următoarele acțiuni: A. Organizarea de santier. Se refera la toate demersurile/activitățile necesare pregătirii, organizării și desfășurării santierului, inclusiv activități conexe, în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții. B. Execuția propriu zisă a lucrărilor prevăzute în investiția de bază (lucrurile sunt prezentate în secțiunea descrierea investiției) C. Recepția și darea în exploatare a obiectivului de investiție La finalizarea lucrărilor acestea vor fi recepționate conform prevederilor legale. În cazul în care vor fi necesare măsuri de remediere conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, lucrările de remediere vor fi realizate în conformitate cu normele legale în vigoare. Activitatea contribuie în mod direct la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		

Activitate: A8. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 05-2025

Data finalizare: 12-2026

Durată: 20

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A 8.1 Achiziție servicii de dirigenție de șantier	05-2025	06-2025	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Principalele acțiuni care sunt necesare pentru realizarea acestei subactivități sunt: - Pregătirea documentației necesare pentru achiziționarea serviciilor de dirigenție de

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1 Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		șantier; -Realizarea procedurii de achiziție publică (cf legislației în vigoare); - Încheierea contractului de servicii. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A8.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier	07-2025	12-2026	Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Scopul acestei activități este asigurarea realizării lucrărilor de reabilitare și modernizare vizate în cadrul proiectului în condiții de calitate și cu respectarea cerințelor tehnice impuse în proiectul tehnic. Activitatea vizează inclusiv elaborarea dispozițiilor de șantier, dacă este cazul. Se urmărește monitorizarea atenta a lucrărilor de intervenție, în acord cu indicatorii tehnico-financiari asumați prin contractul de lucrări, precum și cu calendarul activităților/lucrărilor. Dirigintele de șantier și proiectantul vor participa inclusiv la recepția la terminarea lucrărilor, conform legislației în vigoare. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		

Activitate: A9. Certificarea performanței energetice la terminarea lucrărilor

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 05-2025

Data finalizare: 12-2026

Durată: 20

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A9.1 Achiziție servicii de certificarea performanței	05-2025	06-2025	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Principalele acțiuni care sunt necesare pentru realizarea acestei subactivități sunt: - Pregătirea documentației necesare pentru achiziționarea serviciilor certificare a

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
energetice			Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:1 Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		performanței energetice la terminarea lucrărilor; -Realizarea procedurii de achiziție publică (cf legislației în vigoare); -Încheierea contractului de servicii. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
A9.2 Certificarea performanței energetice la terminarea lucrărilor	11-2026	12-2026	Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 1	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Scopul acestei activități vizează cuantificarea exactă a indicatorilor propuși în cadrul proiectului și eliberarea unui certificat de performanță energetică, care să reflecte noua situație a clădirii asupra căreia s-a realizat investiția de bază. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		

Activitate: 10. Depunerea cererii de rambursare finale

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 12-2026

Data finalizare: 12-2026

Durată: 1

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
10.1 Depunerea cererii de rambursare finale	12-2026	12-2026	Rezultat 6 - Energie totală din surse regenerabile produsă din care Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 132,94 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 28,97 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 103,97 Rezultat 5 - Emisii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2 /an) Valoarea la începutul implementării: 188,37 Valoarea la finalul implementării: 19,85 Rezultat 2 - Suprafața utilă a clădirii publice care obține o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 2298,31 mp	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Activitatea vizează depunerea cererii de rambursare finale și a documentelor aferente acesteia. Activitatea contribuie în mod indirect la obținerea rezultatelor proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Rezultat 1 - Școli care beneficiază de sprijin Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:1 Rezultat 3 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile totală din care (MW): Totală: Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,11475 Energie electrică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării:0,02475 Energie termică Valoarea la începutul implementării: 0 Valoarea la finalul implementării: 0,090 Rezultat 4 - Consum anual de energie primară, din care: clădirilor publice (MWh /an) Valoarea la începutul implementării: 1125,51 Valoarea la finalul implementării: 180,05		

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii)	Regiune mai puțin dezvoltată	1,000	31-12-2026	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țărilor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului	contribuții la strategii
RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane)	Regiune mai puțin dezvoltată	67.864,000	31-12-2026	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țărilor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului	persoane
RCO22_Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile (din care: energie electrică, termică) (MW)	Regiune mai puțin dezvoltată	0,114	31-12-2026	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țărilor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului	MW
RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați)	Regiune mai puțin dezvoltată	2.298,310	31-12-2026	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țărilor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului	metri pătrați

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Îndeplinirea Indicatorilor de realizare /Operaționalizarea investiției	Depunerea spre verificare la AM PR Vest a Raportului final de progres, care însoțește Cererea de Rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țărilor finale asumate pentru indicatorii de realizare și a proceselor verbale de recepție a bunurilor/serviciilor	31-12-2026	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țărilor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului
Depunerea cererii de rambursare finale	Depunerea la AM PR Vest a cererii de rambursare finale.	31-12-2026	Notificare depunere cerere de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+ .
Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază	Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea activității de bază	31-08-2026	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+.

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activității de bază	Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 40% în valoarea activității de bază	30-04-2026	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+.
Depunerea dosarului achiziției aferent contractului de execuție lucrări la AM PRVest	Semnarea contractului de execuție lucrări pentru activitatea de bază din proiect si depunerea dosarului achizitiei spre verificare la AM PR Vest.	30-06-2025	Notificarea/comunicarea de depunere a dosarului de achiziție, inclusiv a contractului de execuție lucrări în MySMIS2021/ SMIS2021+

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați)	CANTITATIV	-	2.298,31	Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS 2021/ SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului	31-12-2026	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor /serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului	2.298,31	-
REALIZARE	RCO22_Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile (din care: energie electrică, termică) (MW)	CANTITATIV	-	0,11	Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS 2021/ SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului	31-12-2026	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor /serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului	0,11	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane)	CANTITATIV	-	67.864,00	Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS 2021/ SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului	31-12-2026	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor /serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului	67.864,00	-
REALIZARE	RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii)	CANTITATIV	-	1,00	Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS 2021/ SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului	31-12-2026	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor /serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului	1,00	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Depunerea dosarului achiziției aferent contractului de execuție lucrări la AM PRVest	CANTITATIV	Semnarea contractului de execuție lucrări pentru activitatea de bază din proiect și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PR Vest.	-	Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a dosarului achiziției, inclusiv a contractului de execuție lucrări în MySMIS2021/SMIS2021+.	30-06-2025	Notificarea/comunicarea de depunere a dosarului de achiziție, inclusiv a contractului de execuție lucrări în MySMIS2021/SMIS2021+	-	-
REPER	Atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activității de bază	VALORIC	Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 40% în valoarea activității de bază	-	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+.	30-04-2026	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+.	-	-
REPER	Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază	VALORIC	Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea activității de bază	-	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+.	31-08-2026	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată aferentă în MySMIS2021/SMIS2021+.	-	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Depunerea cererii de rambursare finale	CANTITATIV	Depunerea la AM PR Vest a cererii de rambursare finale.	-	Depunerea cererii de rambursare finală în MySMIS2021/SMIS2021+.	31-12-2026	Notificare depunere cerere de rambursare finală în MySMIS2021/SMIS2021+ .	-	-
REPER	Îndeplinirea Indicatorilor de realizare /Operaționalizarea investiției	CALITATIV	Depunerea spre verificare la AM PR Vest a Raportului final de progres, care însoțește Cererea de Rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare și a proceselor verbale de recepție a bunurilor/serviciilor	-	Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS 2021/SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului	31-12-2026	Raport final de progres în MySMIS2021/SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor /serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului	-	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** contribuții la strategii
- RCO22_Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile (din care: energie electrică, termică) (MW) (MW)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **0,11** MW
- RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **67.864,00** persoane
- RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați) (metri pătrați)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **2.298,31** metri pătrați

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR31_Energie totală din surse regenerabile produsă (din care: energie electrică, termică) (MWh/an) (MWh/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **132,94** MWh/an

- RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) (tone CO2 echivalent/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **19,85** tone CO2 echivalent/an
- RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) (MWh/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **180,05** MWh/an

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

- Licee/școli profesionale care beneficiază de sprijin (număr)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** număr
- Beneficiari ai liceelor/școlilor profesionale care beneficiază de sprijin (număr)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **306,00** număr

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Lider	11.292.997,07 RON	10.340.678,87 RON	10.340.678,87 RON	952.318,20 RON	10.133.865,29 RON	0,00 RON	206.813,58 RON	98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	11.292.997,07 RON	10.340.678,87 RON	10.340.678,87 RON	952.318,20 RON	10.133.865,29 RON	0,00 RON	206.813,58 RON	98.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget partener		
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1398797 Denumire cheltuielă: Măsurilor de promovare a măsurilor de eficiență energetică - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 2.500,00 RON Total valoare fără TVA: 2.500,00 RON Valoare TVA: 475,00 RON Total cheltuieli eligibile: 2.975,00 RON TVA eligibil: 475,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 2.915,50 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea măsurilor de promovare a măsurilor de eficiență energetică în scopul reducerii consumului de energie și a emisiilor de CO2 (flyere, roll-up afise). Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Cheltuiala corespunde achiziției cu titlul - Servicii de informare și publicitate. Domeniu de intervenție 170_OP2
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1398758 Denumire cheltuielă: Cheltuieli aferente serviciilor de scriere a cererii de finanțare - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 15.000,00 RON Total valoare fără TVA: 15.000,00 RON Valoare TVA: 2.850,00 RON Total cheltuieli eligibile: 17.850,00 RON TVA eligibil: 2.850,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 17.493,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru serviciile de scriere a cererii de finanțare și transmiterea acesteia prin sistemul Mysmis. Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Cheltuiala corespunde achiziției cu titlul Servicii de elaborare a cererii de finanțare și anexelor aferente. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379742 Denumire cheltuielă: Informare și publicitate - - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 5.000,00 RON Valoare TVA: 950,00 RON Total cheltuieli eligibile: 5.950,00 RON TVA eligibil: 950,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 5.831,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru îndeplinirea măsurilor de informare și publicitate: (panou - 1 buc, comunicat de început 1 buc /comunicat finalizare 1 buc, autocolante - 40 buc. Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Cheltuiala corespunde achiziției cu titlul - Servicii de informare și publicitate. Domeniul de intervenție 45.

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379717 Denumire cheltuielă: Diverse și neprevăzute - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 205.000,00 RON Total valoare fără TVA: 205.000,00 RON Valoare TVA: 38.950,00 RON Total cheltuieli eligibile: 243.950,00 RON TVA eligibil: 38.950,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 239.071,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea investiției și s-a stabilit în conformitate cu legislația în vigoare. Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379723 Denumire cheltuielă: Comisioane, cote, taxe - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 79.965,28 RON Total valoare fără TVA: 79.965,28 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 79.965,28 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 78.365,95 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea investiției de bază și este obligatorie în conformitate cu legislația în vigoare. Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379716 Denumire cheltuielă: Organizare de șantier - lucrări conexe - activitate de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 51.217,92 RON Total valoare fără TVA: 51.217,92 RON Valoare TVA: 9.731,40 RON Total cheltuieli eligibile: 60.949,32 RON TVA eligibil: 9.731,40 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 59.730,34 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea investiției de bază și atingerea obiectivelor proiectului - organizare de șantier lucrări conexe. Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Cheltuiala corespunde achiziției cu titlul - Execuție de lucrări. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379722 Denumire cheltuielă: Organizare de șantier - lucrări de construcții și instalații - activitate de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 36.615,44 RON Total valoare fără TVA: 36.615,44 RON Valoare TVA: 6.956,93 RON Total cheltuieli eligibile: 43.572,37 RON TVA eligibil: 6.956,93 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 42.700,93 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea investiției de bază și atingerea obiectivelor proiectului. Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Cheltuiala corespunde achiziției cu titlul - Execuție de lucrări. Domeniul de intervenție 45.

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379715 Denumire cheltuielă: Cheltuieli conexe investiției de bază - activitate de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 1.810.847,64 RON Total valoare fără TVA: 1.810.847,64 RON Valoare TVA: 344.061,05 RON Total cheltuieli eligibile: 1.551.026,71 RON TVA eligibil: 247.642,92 RON Cheltuieli neeligibile: 603.881,98 RON TVA neeligibil: 96.418,13 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.520.006,18 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesara pentru realizarea investitiei de baza si atingerea obiectivelor proiectului. Cheltuiala respecta prevederile ghidului de finantare. Cheltuiala corespunde achizitie cu titlul - Execuție de lucrări. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379741 Denumire cheltuielă: Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie - activitate de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 192.600,00 RON Total valoare fără TVA: 192.600,00 RON Valoare TVA: 36.594,00 RON Total cheltuieli eligibile: 229.194,00 RON TVA eligibil: 36.594,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 224.610,12 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesara pentru realizarea investitiei (asigurarea surselor regenerabile) de baza si atingerea obiectivelor proiectului. Cheltuiala respecta prevederile ghidului de finantare. Cheltuiala corespunde achizitie cu titlul - Execuție de lucrări. Domeniul de intervenție 48.
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379714 Denumire cheltuielă: Utilaje tehnologice si functionale care necesita montaj - lucrări de creștere a eficienței energetice, activitatea de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 1.456.260,00 RON Total valoare fără TVA: 1.456.260,00 RON Valoare TVA: 276.689,40 RON Total cheltuieli eligibile: 1.611.688,40 RON TVA eligibil: 257.328,40 RON Cheltuieli neeligibile: 121.261,00 RON TVA neeligibil: 19.361,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.579.454,63 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesara pentru realizarea investitiei de baza (achizitia de echipamente pentru lucrari de crestere) si atingerea obiectivelor proiectului,. Cheltuiala respecta prevederile ghidului de finantare. Cheltuiala corespunde achizitie cu titlul - Execuție de lucrări. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379713 Denumire cheltuielă: Montaj utilaje si echipamente - lucrări de creștere a eficienței energetice, activitate de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 113.322,83 RON Total valoare fără TVA: 113.322,83 RON Valoare TVA: 21.531,34 RON Total cheltuieli eligibile: 123.128,45 RON TVA eligibil: 19.659,17 RON Cheltuieli neeligibile: 11.725,72 RON TVA neeligibil: 1.872,17 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 120.665,88 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesara pentru realizarea investitiei de baza (montaj echipamente de crestere a performantei energetice) si atingerea obiectivelor proiectului. Cheltuiala respecta prevederile ghidului de finantare. Cheltuiala corespunde achizitie cu titlul - Execuție de lucrări. Domeniul de intervenție 45.

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379740 Denumire cheltuielă: Construcții și instalații - lucrări de creștere a eficienței energetice - activitate de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 4.701.241,26 RON Total valoare fără TVA: 4.701.241,26 RON Valoare TVA: 893.235,84 RON Total cheltuieli eligibile: 5.594.477,10 RON TVA eligibil: 893.235,84 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 5.482.587,56 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesara pentru realizarea investitiei de baza - lucrari de crestere a eficientei enegetice si atingerea obiectivelor proiectului, Cheltuiala respecta prevederile ghidului de finantare. Cheltuiala corespunde achizitie cu titlul - Execuție de lucrări. Domeniul de intervenție 45
Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379720 Denumire cheltuielă: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - activitate de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 98.097,48 RON Total valoare fără TVA: 98.097,48 RON Valoare TVA: 18.638,52 RON Total cheltuieli eligibile: 116.736,00 RON TVA eligibil: 18.638,52 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 114.401,28 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesara pentru realizarea investitiei de baza - lasigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie si atingerea obiectivelor proiectului, Cheltuiala respecta prevederile ghidului de finantare. Cheltuiala corespunde achizitie cu titlul - Execuție de lucrări. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379699 Denumire cheltuielă: Coordonator SSM - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 16.800,00 RON Total valoare fără TVA: 16.800,00 RON Valoare TVA: 3.192,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 19.992,00 RON TVA neeligibil: 3.192,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesara asigurarea serviciilor de SSM în conformiatte cu legislatia în vigoare. Cheltuiala respecta prevederile ghidului specific. Corespunde achizitiei cu titlul - Servicii de coordonare în materie de securitate si sănătate. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379698 Denumire cheltuielă: Dirigenție de șantier - activitate conexa U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 180.187,18 RON Total valoare fără TVA: 180.187,18 RON Valoare TVA: 34.235,56 RON Total cheltuieli eligibile: 18.965,24 RON TVA eligibil: 3.028,06 RON Cheltuieli neeligibile: 195.457,50 RON TVA neeligibil: 31.207,50 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 18.585,94 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesara pentru asigurarea serviciilor de dirigenție de șantier, pe perioada de realizarea ainvestitiei. Cheltuiala respecta prevederile ghidului de finantare. Cheltuiala corespunde achizitiei cu titlul - Servicii de dirigenție de șantier. Domeniul de intervenție 45.

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379696 Denumire cheltuielă: Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 55.650,00 RON Total valoare fără TVA: 55.650,00 RON Valoare TVA: 10.573,50 RON Total cheltuieli eligibile: 66.223,50 RON TVA eligibil: 10.573,50 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 64.899,03 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, pe perioada de realizarea a investiției. Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Cheltuiala corespunde achiziției cu titlul - Servicii de proiectare - faza PT și asistență tehnică pe parcursul execuției. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379695 Denumire cheltuielă: Servicii de audit financiar - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 28.000,00 RON Total valoare fără TVA: 28.000,00 RON Valoare TVA: 5.320,00 RON Total cheltuieli eligibile: 33.320,00 RON TVA eligibil: 5.320,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 32.653,60 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea auditării cheltuielilor pe perioada de realizarea a investiției. Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Cheltuiala corespunde achiziției cu titlul - Servicii de auditare financiară a proiectului. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379712 Denumire cheltuielă: Servicii de consultanță - management de proiect U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 178.500,00 RON Total valoare fără TVA: 178.500,00 RON Valoare TVA: 33.915,00 RON Total cheltuieli eligibile: 212.415,00 RON TVA eligibil: 33.915,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 208.166,70 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru management în implementarea proiectului (rapoarte de progres, cereri de prefinanțare, cereri de rambursare, notificări, acte adiționale, rapoarte îndeplinire indicatori etc.). Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Cheltuiala corespunde achiziției cu titlul Servicii de consultanță în managementul investiției. Domeniul de intervenție 45.

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379711 Denumire cheltuielă: Realizarea proiect tehnic și detalii de execuție - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 129.850,00 RON Total valoare fără TVA: 129.850,00 RON Valoare TVA: 24.671,50 RON Total cheltuieli eligibile: 154.521,50 RON TVA eligibil: 24.671,50 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 151.431,07 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru asigurarea serviciilor de realizarea a proiectului tehnic și detaliilor de execuție. Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Cheltuiala corespunde achizitiei cu titlul - Servicii de proiectare - faza PT și asistență tehnică pe parcursul execuției. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379692 Denumire cheltuielă: Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 27.650,00 RON Total valoare fără TVA: 27.650,00 RON Valoare TVA: 5.253,50 RON Total cheltuieli eligibile: 32.903,50 RON TVA eligibil: 5.253,50 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 32.245,43 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea verificării tehnice a proiectului - faza DALI. Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Cheltuiala corespunde achizitiei cu titlul - Servicii de verificare tehnică pe specialități a documentației tehnico economice la faza PT. Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379709 Denumire cheltuielă: Realizare SF/DALI- activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 72.100,00 RON Total valoare fără TVA: 72.100,00 RON Valoare TVA: 13.699,00 RON Total cheltuieli eligibile: 85.799,00 RON TVA eligibil: 13.699,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 84.083,02 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea investiției - elaborarea DALI și corespunde cu prevederile ghidului de finanțare. Achiziția corespunzătoare are titlul - Servicii de elaborare a documentației tehnico economice faza DALI . Domeniul de intervenție 45.

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379691 Denumire cheltuielă: Realizarea auditului energetic și certificatului de performanță energetică - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 20.000,00 RON Total valoare fără TVA: 20.000,00 RON Valoare TVA: 3.800,00 RON Total cheltuieli eligibile: 23.800,00 RON TVA eligibil: 3.800,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 23.324,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru asigurarea serviciilor de certificarea performanței energetice. Cheltuiala respectă prevederile ghidului de finanțare. Cheltuiala corespunde achiziției cu titlul - Servicii de realizarea a auditului energetic și certificarea performanței energetice . Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379708 Denumire cheltuielă: Realizarea expertizei tehnice - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 8.400,00 RON Total valoare fără TVA: 8.400,00 RON Valoare TVA: 1.596,00 RON Total cheltuieli eligibile: 9.996,00 RON TVA eligibil: 1.596,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 9.796,08 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea investiției - elaborarea expertizei tehnice și corespunde cu prevederile ghidului de finanțare. Achiziția corespunzătoare are titlul - Servicii de elaborare a documentației tehnico economice faza DALI . Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379690 Denumire cheltuielă: Documentații suport pentru obținerea de avize, acorduri - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 4.876,05 RON Total valoare fără TVA: 4.876,05 RON Valoare TVA: 926,45 RON Total cheltuieli eligibile: 5.802,50 RON TVA eligibil: 926,45 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 5.686,45 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea investiției - elaborarea documentației avize și corespunde cu prevederile ghidului de finanțare. Achiziția corespunzătoare are titlul - Servicii de elaborare a documentației tehnico economice faza DALI . Domeniul de intervenție 45.

Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379689 Denumire cheltuielă: Realizarea altor studii necesare implementării proiectului - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 10.500,00 RON Total valoare fără TVA: 10.500,00 RON Valoare TVA: 1.995,00 RON Total cheltuieli eligibile: 12.495,00 RON TVA eligibil: 1.995,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 12.245,10 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea investiției - elaborarea studii și corespunde cu prevederile ghidului de finanțare. Achiziția corespunzătoare are titlul - Servicii de elaborare a documentației tehnico economice faza DALI . Domeniul de intervenție 45.
Obiectiv specific: RS02.1 - RS02.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1379707 Denumire cheltuielă: Studii de teren - - activitate conexă U.M.: buc Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 2.500,00 RON Total valoare fără TVA: 2.500,00 RON Valoare TVA: 475,00 RON Total cheltuieli eligibile: 2.975,00 RON TVA eligibil: 475,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 2.915,50 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuiala este necesară pentru realizarea investiției - elaborarea studii de teren și corespunde cu prevederile ghidului de finanțare. Achiziția corespunzătoare are titlul - Servicii de elaborare a documentației tehnico economice faza DALI . Domeniul de intervenție 45.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	173_OP2-Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice și ale părților interesate de a implementa proiecte și inițiative de cooperare teritorială într-un context transfrontalier, transnațional, maritim și interregional	2.975,00 RON	0.03 %
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	48-Energie din surse regenerabile: energia solară	229.194,00 RON	2.22 %
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	45-Renovarea în vederea creșterii eficienței energetice sau măsuri de eficiență energetică legate de infrastructurile publice, proiecte demonstrative și măsuri de sprijin care respectă criteriile de eficiență energetică	10.108.509,87 RON	97.75 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Grant	10.340.678,87 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	ATIT-Alte tipuri de instrumente teritoriale	MUNICIPII_ORASE_SUBURBII-Municipii, orașe și suburbii	10.340.678,87 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	24-Activități legate de mediu	10.340.678,87 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	RO42	Vest	RO423	Hunedoara	10.340.678,87 RON	0,00	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	03-Neutralitatea de gen	10.340.678,87 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	04-Strategie pentru regiunea Dunării	10.340.678,87 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

1. Capacitatea operațională a solicitantului de finanțare

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

1.1 Capacitatea solicitantului de a implementa proiecte de investiții este demonstrată pentru:

1. Unități administrativ teritoriale:

a) Autonomie financiară: Gradul de finanțare din venituri proprii, respectiv calcul trimestrial, aferent trimestrului IV > 50 %;

b) Gradul de îndatorare: Ponderea serviciului datoriei publice, respectiv calcul anual < 20 %;

c) Disponibilitatea pentru investiții: Ponderea cheltuielilor de dezvoltare în total cheltuieli, respectiv calcul trimestrial aferent trimestrului IV > 10%.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă solicitantul de finanțare - Unități administrativ teritoriale - respectă minim două din cele trei cerințe, respectiv fie litera a) și litera b), fie litera a) și litera c), fie litera b) și litera c).

2. Universități și alte instituții publice locale:

a) Gradul de îndatorare < 20 %;

b) Gradul de autofinanțare din venituri proprii > 5%;

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă solicitantul de finanțare - Universități și alte instituții publice locale - respectă cele două cerințe, respectiv litera a) și litera b).

Subcriteriul se verifică la nivel de proiect.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

1.2 Resursele materiale și umane:

a) Sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului;

b) Echipa de proiect este compusă din persoane cu experiență și calificate să deruleze implementarea proiectului.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b).

Subcriteriul se verifică la nivel de proiect.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

2. Caracterul integrat al investiției

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Caracterul integrat al investiției este descris și justificat în cadrul cererii de finanțare și documentației tehnico-economice:

a1) proiectul se regăsește pe lista proiectelor prioritare din cadrul SIDU aprobată de către solicitantul de finanțare și verificată de Autoritatea de Management.

SAU

a2) proiectul corespunde Planului de măsuri din cadrul Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului și este inclus pe lista proiectelor prioritare de eficiență energetică dezvoltată în baza unei metodologii de selecție și aprobată prin hotărâre a Asociației de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte, după caz.

b) este dovedit caracterul integrat al proiectului cu alte investiții din lista proiectelor prioritare SIDU, finanțate în cadrul Obiectivelor de politică: 2 O Europă mai verde, 4 O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii și/sau 5 O Europă mai aproape de cetățeni, din PR Vest 2021-2027 sau din alte surse de finanțare.

Criteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate cerințele de mai sus, în funcție de situație, respectiv fie literele a1) și b, fie a2) și b).

Criteriul se verifică la nivel de proiect.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

3. Caracterul complementar al investiției

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Caracterul complementar al investiției este descris și justificat în cadrul cererii de finanțare și documentației tehnico-economice:

a) este dovedit caracterul complementar al proiectului cu alte investiții similare, care conduc la îmbunătățirea performanțelor energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul clădirilor publice, realizate și/sau propuse a fi realizate prin POR 2014-2020, PR Vest 2021-2027, buget local/național și/sau alte programe: PNRR , PDD ,PTJ .
și/sau

b) solicitantul de finanțare demonstrează realizarea de acțiuni de cooperare interregională/transfrontalieră/transnațională și/sau participarea activă la inițiative la nivel european în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice.

Criteriul se consideră îndeplinit dacă este respectată: fie litera a), fie literele a) și b).

Îndeplinirea doar a literei b) nu conduce la îndeplinirea criteriului.

Criteriul se verifică la nivel de proiect.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

4. Coerența și rezonabilitatea bugetului proiectului

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

4.1 Bugetul proiectului:

a) este completat cu valorile aferente proiectului și cheltuielile sunt încadrate corect, conform categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile din cadrul Ghidului solicitantului de finanțare, Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile,

b) respectă pragurile stabilite pentru cheltuieli

c) se încadrează în limitele valorilor minime și maxime eligibile după cum urmează:

i)Valoare minimă eligibilă - 200.000 euro;

ii)Valoare maximă eligibilă - 2.500.000 euro.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv: literele a), b) și c) punctele i și ii.

În cazul în care valoarea totală eligibilă din bugetul proiectului este 0 (zero), proiectul se respinge de la finanțare fără solicitare de clarificări.

În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului este inferioară valorii minime stabilite prin ghidul solicitantului de finanțare, proiectul se respinge de la finanțare fără solicitare de clarificări

Dacă valoarea maximă depășește valoarea stabilită prin ghidul solicitantului de finanțare, se pot solicita clarificări în vederea diminuării valorii eligibile, prin includerea unor cheltuieli în categoria cheltuielilor neeligibile.

Subcriteriul se verifică la nivel de proiect.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

4.2 Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinit, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor asumate:

a) Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu indicatorii asumați și cu calendarul de realizare.

b) Bugetul este corelat cu sursele de finanțare.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b).

Subcriteriul se verifică la nivel de proiect.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

5. Calitatea documentației tehnico-economice - faza Proiect Tehnic

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.1 Gradul de maturitate al proiectului:

a) Documentația tehnico-economică depusă a componentei este la faza Proiect Tehnic, respectă structura HG 907/2016, este însoțită de Raportul de audit energetic și Certificatul de performanță energetică și prezintă Autorizație de construire, inclusiv avizul Ministerului Culturii sau a structurilor deconcentrate ale acestuia - dacă este cazul.

b) Proiectul tehnic aferent componentei preia soluția tehnică recomandată în cadrul Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și în cadrul Raportului de audit energetic, conform capitolul 2.2 din structura PT stabilită prin HG 907/2016 și aceasta răspunde obiectivelor proiectului.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv literele a) și b).

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

5.2 Piesele desenate aferente componentei proiectului sunt complete și corespund cu părțile scrise.

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

5.3 Piesele scrise aferente componentei proiectului sunt corelate și respectă concluziile din raportul de audit energetic și din expertiza tehnică aferent/ă componentei.

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

5.4 a) Devizul general și devizele pe obiect aferente componentei sunt corelate, sunt asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și de către proiectant, nu sunt mai vechi de un an și sunt corelate inclusiv cu Formularele F2. Dacă este cazul, devizul general centralizator al componentelor este asumat de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și de către proiectant, nu este mai vechi de un an și este corelat cu devizele generale ale componentelor.

Sau

b) Pentru proiectele pentru care a fost demarată execuția lucrărilor:

Devizul general și devizele pe obiect aferente componentei sunt corelate, actualizate la faza contract de lucrări, asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și de către proiectantul sau executantul lucrărilor de construcții și sunt corelate inclusiv cu Formulare F2. Dacă este cazul, devizul general centralizator al componentelor este asumat de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și de către proiectant, nu este mai vechi de un an și este corelat cu devizele generale ale componentelor.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă este respectată litera a) sau litera b), în funcție de opțiunea aplicabilă proiectului.

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

5.5 Graficul general de realizare a investiției publice aferent proiectului este rezonabil, corelat ca și perioadă și/sau durată de realizare cu etapele detaliate în cadrul calendarului de activități din formularul cererii de finanțare, respectă durata maximă de implementare din ghidul solicitantului de finanțare și termenele limită ale programului de finanțare, iar eșalonarea costurilor este corelată cu acesta.

În cazul depunerii mai multor documentații tehnico-economice, subcriteriul trebuie respectat pentru fiecare documentație tehnico-economică sau dacă există, se va verifica Graficul general centralizator de realizare a investiției publice.

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 6

Descriere criteriu:

6. Calitatea și coerența investiției

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

6.1 Coerența dintre documentația tehnico-economică, Certificatul de performanță energetică a clădirii, Raportul de audit energetic, Raportul de expertiză tehnică aferente componentei și cererea de finanțare:

- a) Datele prezentate în Certificatul de performanță energetică a clădirii, în Raportul de audit energetic se corelează cu descrierea din documentația tehnico-economică, din formularul cererii de finanțare și celelalte anexe la aceasta.
 - b) Valorile indicatorilor din cererea de finanțare sunt corelate cu valorile din Anexa 9_Indicatori, iar valorile din Anexa 9_Indicatori sunt corelate cu valorile din Raportul de audit energetic și din Certificatul de performanță energetică.
 - c) Măsurile propuse pentru componentă conduc la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 de cel puțin 60% față de consumul de energie primară și a emisiilor de CO2 existent înainte de renovare, conform raportului de audit energetic.
 - d) La data depunerii cererii de finanțare componenta are, conform informațiilor din cadrul Raportului de Audit Energetic, un consum final specific de energie de minim 250 kwh /m2an.
 - e) Componenta este expertizată tehnic, conform reglementărilor tehnice în vigoare, fiind încadrată în clasa de risc seismic III sau IV și aceste informații sunt preluate în cererea de finanțare.
- În cazul în care o componentă, conform informațiilor din Raportul de audit energetic, va înregistra reduceri de consum de energie primară și a emisiilor de CO2 mai mici decât cele propuse prin obiectivul specific al Priorității 3, IR 3.1C, respectiv sub 60%, aceasta se va respinge de la finanțare.

În cazul în care o componentă pentru care se solicită finanțare înregistrează la momentul depunerii cererii de finanțare un consum final specific de energie mai mic de 250 kwh /m2an, aceasta se respinge de la finanțare.

În cazul în care o componentă pentru care se solicită finanțare este încadrată la momentul depunerii cererii de finanțare în clasa de risc seismic I sau II, aceasta se respinge fără solicitare de clarificări.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv literele a), b) c), d) și e).

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

6.2 Activitatea de bază - declarată de beneficiar în cererea de finanțare - aferentă componentei:

a) respectă următoarele condiții cumulative:

i. are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;

ii. se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate la Capitolul 5.2.2, litera A;

iii. nu face parte din activitățile conexe implementării investiției, detaliate în GSF la Capitolul 5.2.2, litera B;

iv. bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al componentei.

b) este corelată cu investiția descrisă în cadrul documentației tehnico-economice, este reflectată în cadrul Planului de monitorizare propus și conduce la îndeplinirea indicatorilor de realizare și rezultat.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv: litera a), punctele i - iv, și litera b).

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

6.3 Locația de implementare a componentei proiectului:

a) este situată în mediul urban sau în zona de intervenție din SIDU;

b) este adecvată pentru realizarea proiectului, respectiv:

- i. este racordată la toate utilitățile necesare funcționării, precum energie electrică, alimentare cu apă, canalizate, gaze naturale - după caz, în cazul în care realizarea branșamentelor/ racordurilor nu face obiectul proiectului;
- ii. nu este ocupată de alți utilizatori, cu excepțiile menționate în cadrul ghidului solicitantului de finanțare;
- iii. nu este ocupată cu alte bunuri care nu au legătură cu investiția sau activitatea derulată de solicitantul de finanțare pentru care solicită finanțare;
- iv. nu prezintă un grad de uzură avansat sau degradări incompatibile cu realizarea investiției propuse pentru acele elemente care nu fac obiectul investițiilor prin proiectul depus, dar sunt aferente amplasamentului supus intervenției;

c) corespunde cu descrierea din cererea de finanțare și documentația tehnico-economică. Situația actuală/ existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă în cadrul documentației tehnico-economice. Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la prevederile AC, descrierea investiției din cererea de finanțare și din cadrul documentației tehnico-economice.

În cazul în care locația nu este situată în mediul urban sau în zona de intervenție din SIDU, nu este adecvată implementării proiectului și în corelare cu activitățile propuse în cadrul proiectului depus, nu este liberă, nu corespunde cu descrierea din documentația tehnico - economică, proiectul se va respinge.

Verificarea și punctarea criteriului va ține cont de cele constatate la vizita la fața locului.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv: litera a), litera b) punctele i - iv și litera c).

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

6.4 Bugetul componentei:

- a) respectă pragurile stabilite pentru cheltuieli în cadrul Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, la GSF;
- b) este corelat cu devizul general și cu devizele pe obiect aferente componentei;
- c) cheltuielile sunt încadrate corect, conform categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile din cadrul Ghidului solicitantului de finanțare, Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a), litera b) și litera c).

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă .

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

6.5 Costurile componente sunt realiste, rezonabile, corect estimate și valoarea eligibilă se încadrează în pragul de 650 eur/mp suprafață desfășurată, cu TVA inclusă, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil pentru luna publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare.

Costul include toate elementele componente ale valorii eligibile a proiectului: servicii, lucrări de bază și conexe, achiziții de echipamente, utilaje și dotări.

Depășirea pragului nu conduce la respingerea proiectului, ci la încadrarea pe neeligibil a valorii care depășește pragul.

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 7

Descriere criteriu:

7. Sustenabilitatea investiției:

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Sustenabilitatea investiției:

a) Solicitantul de finanțare dispune de resursele și mecanismele financiare și materiale necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere ale investiției, dovedind sustenabilitatea financiară după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare, în conformitate cu planul de mentenanță al investiției - tehnic și financiar - valabil minim pentru perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare;

b) Solicitantul de finanțare identifică toate aspectele aferente sustenabilității proiectului referitoare la:

i. sustenabilitatea instituțională: structura funcțională destinată managementului;

ii. sustenabilitatea operațională: lucrări specifice conform planului de mentenanță.

Criteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b) punctele i și ii.

Criteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 8

Descriere criteriu:

8. Respectarea principiilor orizontale

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

8.1 Egalitatea de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate:

- a) Componenta implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, conform legislației naționale în vigoare în corelare cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
- b) Componenta prevede crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (art.9).

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b).

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

8.2 Dezvoltare durabilă, eficiență energetică și imunizare climatică:

- a) Componenta prevede măsuri care conduc la respectarea cerințelor privind protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.
- b) Componenta prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării climatice.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b).

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

8.3 Componenta :

- a) respectă principiul DNSH - „A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852 și prevede:

i. Obligația ca executantul lucrării să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, ca măsură de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care vizează "Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora".

și/sau

ii. Obligația ca solicitantul să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticlă, DEEE-uri provenite din înlocuirea echipamentelor, în cazul achiziției de echipamente noi.

b) prezintă Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului emisă de autoritatea de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte sau Clasarea notificării.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă se respectă litera a), punctul i și/sau ii și litera b).

Subcriteriul se verifică la nivel de componentă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	Lider	Completată	30-10-2024 18:28:35

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Clarificare

Răspuns

Stimate Domnule Director **MAXIM SORIN**

Ca urmare a solicitării de clarificări cu nr. 2024NOF12772/08.10.2024, pentru proiectul cu titlul Reabilitarea și modernizarea Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - corp Liceu Hunedoara, Etapa 1 - Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "TRAIAN LALESCU" - corp Liceu, cod SMIS 334160, aflat în faza de evaluare tehnică și financiară transmitem adresa de raspuns nr. 84846/30.10.2024 însoțită de documnetele justificative aferente.

În măsura în care apreciați necesare și alte informații referitoare la cererea de finanțare înregistrată cu cod SMIS 334160 vă asigurăm în continuare de întreaga noastră disponibilitate.

Cu stimă,
Manager de proiect,
TICULA VIOREL

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
15 RC2 ETF_PCT II.2.c_Memoriu Justificativ_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:25	BOBOUTANU DAN
14 RC2 ETF_PCT II.2.b_Termice_Fise tehnice_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:25	BOBOUTANU DAN
13 RC2 ETF_PCT II.2.b_Termice_planse-2_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:25	BOBOUTANU DAN
12 RC2 ETF_PCT II.2.b_Termice_planse-1_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:25	BOBOUTANU DAN
11 RC2 ETF_PCT II.2.b_Termice_parti scrise_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:24	BOBOUTANU DAN
10 RC2 ETF_PCT II.2.a_Sanitare_planse_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:24	BOBOUTANU DAN
09 RC2 ETF_PCT II.2.a_Sanitare_parti scrise_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:24	BOBOUTANU DAN
08 RC2 ETF_PCT II.2.a_Sanitare_Fise tehnice_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:24	BOBOUTANU DAN
07 RC2 ETF_PCT II.2.a.b_Memoriu General_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:24	BOBOUTANU DAN
06 RC2 ETF_PCT II.2.a.b_F-uri fara valori_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:24	BOBOUTANU DAN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
05 RC2 ETF_PCT II.2.a.b_F1_F2_F4 defalcate_F3_cu val_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:24	BOBOUTANU DAN
04 RC2 ETF_PCT II.2.a.b_Aritectura_memoriu si planse_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:23	BOBOUTANU DAN
03 RC2 ETF_PCT II.1_GRAFIC investitie_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:23	BOBOUTANU DAN
02 RC2 ETF_Adresa proiectant raspuns nr. 2_334160_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:23	BOBOUTANU DAN
01 RC2 ETF_Adresa Raspuns nr. 2 Clarificari Lalescu_S.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	30-10-2024 18:23	BOBOUTANU DAN
19 ETF1_PCT 17.f_Anexa 25_Macheta financiara_IR 3.1C_LALESKU_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:57	BOBOUTANU DAN
01 ETF1_Adresa Raspuns Clarificari Lalescu_s.pdf	Adrese	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:53	BOBOUTANU DAN
20 ETF1_Proiectant_Raspuns solicitare de clarificari_334160_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:45	BOBOUTANU DAN
18 ETF1_PCT 9.11 bContract 143_3855_21_05_2024_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:45	BOBOUTANU DAN
17 ETF1_PCT 9.10 _ANEXA 9 - INDICATORI_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:45	BOBOUTANU DAN
16 ETF1_PCT 9.9_Anexa_Defalcare lucrari instalatii C1_C2_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:45	BOBOUTANU DAN
15 ETF1_PCT 9.9_Anexa_Defalcare lucrari arhitectura si suprafete C1_C2_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:45	BOBOUTANU DAN
14 ETF1_PCT 9.9 g_Anexa UTILAJE - INSTALATII_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:45	BOBOUTANU DAN
13 ETF1_PCT 9.6_Contracte salubrizare încheiate (DNSH)_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:45	BOBOUTANU DAN
12 ETF1_PCT 8_Grafic investitie_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:44	BOBOUTANU DAN
11 ETF_PCT 6_Anexa 28_Tabel centralizator obiective invest Lalescu_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:44	BOBOUTANU DAN
10 ETF1_PCT 5_Formulare F3-F4 defalcate_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:44	BOBOUTANU DAN
09 ETF1_PCT 4_F2_DEFALCATE_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:44	BOBOUTANU DAN
08 ETF1_PCT 3_j_MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:44	BOBOUTANU DAN

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
07 ETF1_PCT 3_i_BORDEROU PARTI DESENATE IE_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:44	BOBOUTANU DAN
06 ETF1_PCT 3_h_PTh_piese scrise_IT_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:43	BOBOUTANU DAN
05 ETF1_PCT 3_g_BORDEROU GENERAL PTH_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:43	BOBOUTANU DAN
04 ETF1_PCT 3_g_BORDEROU ARH_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:43	BOBOUTANU DAN
03 ETF1_PCT 3_f_AUDIT ENERGETIC_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:43	BOBOUTANU DAN
02 ETF1_PCT 3_a, b, d, e, j_MEMORIU TEHNIC GENERAL_s.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL HUNEDOARA / - -	17-10-2024 15:42	BOBOUTANU DAN



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **BOBOUTANU DAN**, CNP **1650715203131**, posesor al CI seria **XD**, nr. **079493**, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **MUNICIPIUL HUNEDOARA**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **MUNICIPIUL HUNEDOARA** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **MUNICIPIUL HUNEDOARA**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit **BOBOUTANU DAN**.

Data
30-10-2024

Semnătura