



Nr. înreg. 5239 /data 04.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
și a devizului general actualizat la faza execuție lucrări conform prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții
„Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vulturu,
județul Vrancea”**

Inițierea acestui raport de specialitate la proiectul de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor cadru, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Programul național de investiții „Anghel Saligny”, este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.

Văzând Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ care stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico - socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Având în vedere faptul că:

- la data de 03.07.2023 a fost semnat contractul de finanțare pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru categoria de investiții „alimentări cu apă și stații de tratare a apei” prevăzută la artg. 4 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 95/2021”, pentru realizarea obiectului de investiții „Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, precum și necesitatea depunerii pe platforma digitală investiții.mdlna.ro a Anexei nr. 4 la normele metodologice privind solicitarea de transfer fonduri de la bugetul de stat pentru cheltuielile aferente lucrărilor de execuție;

- adresa nr. 15961/10.06.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 4571/12.06.2024, referitoare la situația de plată nr. 4 pentru lucrările executate în luna mai 2024;

- adresa nr. 17080/21.06.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 4823/21.06.2024, referitoare la transmiterea facturii fiscale GLCIT 172873 din data de 20.06.2024, reprezentând situația de plată nr. 4 pentru lucrările executate în luna mai 2024;

- adresa nr. 17081/21.06.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 4824/21.06.2024, referitoare la solicitarea de ajustare a situației de de plată nr. 4 pentru lucrările executate în luna mai 2024;

▪ adresa nr. 17663/28.06.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 5024/28.06.2024, referitoare la situația de plată nr. 5 pentru lucrările executate în luna iunie 2024;

▪ adresa nr. 17994/02.07.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 5120/02.07.2024, referitoare la transmiterea facturii fiscale GLCIT 173712 din data de 02.07.2024, reprezentând situația de plată nr. 5 pentru lucrările executate în luna iunie 2024;

▪ adresa nr. 17995/02.07.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 5122/02.07.2024, referitoare la solicitarea de ajustare a situației de de plată nr. 5 pentru lucrările executate în luna iunie 2024;

Luând în considerare prevederile legislației în vigoare, respectiv:

a) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice:

✓ art. 7, alin. (6) *„In situația în care, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico - economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,”*

✓ art. 10, alin. (4), lit. c) *„(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații: d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local;*

b) art. 129, alin. (2), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia Consiliul local exercită următoarele *„atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;*

c) art. 129, alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia Consiliul Local *„aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”;*

d) art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia *„în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz”;*

e) art. 140, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia *„După desfășurarea sesiunii, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de sesiune și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale”;*

f) art. 155, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

g) art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia *„În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri;*

h) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

i) art. 44 și 45 din Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- j) Legii nr. 554/2004, actualizată, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - k) Legii nr. 52/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică;
 - l) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - m) Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor cadru;
 - n) Art. 221 și 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - o) Art. 164 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - p) Art. VIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;
- Vă fac cunoscut faptul că prin:
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Vulturu, județul Vrancea nr. 12 din 11 februarie 2020 privind aprobarea realizării investiției „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”;
 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 46 din 1 iulie 2020, a fost aprobat devizul general și indicatorii tehnico – economici pentru investiția aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 1,164.360 lei fara TVA, respectiv 1,384.711 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 989.800 lei fara TVA, respectiv 1,177.862 lei cu TVA;
 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 52 din 10 septembrie 2020 s-a aprobat modificarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 8,052,450 lei fara TVA, respectiv 9,487,444 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 7,019,500 lei fara TVA, respectiv 8,353,205 lei cu TVA;
 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 76 din 9 decembrie 2020 s-a aprobat completarea art. 1 din HCL nr. 52/2020 privind modificarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 8,112,450 lei fara TVA, respectiv 9,638,574 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 7,019,500 lei fara TVA, respectiv 8,353,205 lei cu TVA;
 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 67 din 25 octombrie 2021, a fost aprobată cererea de finanțare și devizul general estimativ a obiectivului de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 8.112,450 lei fara TVA, respectiv 9.638,574.46 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 7.019,500.00 lei fara TVA, respectiv 8.353,205.00 lei cu TVA;
 - Hotărârea Consiliului Local al comunei Vulturu, județul Vrancea nr. 10 din 10 februarie 2022 s-a aprobat modificarea cererii de finanțare și modificarea devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în raport prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, ca urmare a analizei cost beneficiu;
 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 18 din 03 martie 2022, prin care au

fost aprobați indicatorii tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vultureu, județul Vrancea”, valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 4.609.221,00 lei fără TVA, respectiv 5.469.731,95 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 4.075.554,00 lei fără TVA, respectiv 4.849.909,26 lei cu TVA;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vultureu nr. 69 din 29 septembrie 2022, prin care s-a aprobat asigurarea cofinanțării din bugetul local al comunei Vultureu a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vultureu, județul Vrancea”, în valoare de 343.297,16 lei (cu TVA);

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vultureu nr. 50 din 17 mai 2023, prin care s-a aprobat studiul de fezabilitate actualizat, indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vultureu, județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 4.609.221,00 lei fără TVA, respectiv 5.469.731,95 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 4.075.554,00 lei fără TVA, respectiv 4.849.909,26 lei cu TVA;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vultureu nr. 108 din 27 noiembrie 2023 aprobarea a Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vultureu, județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vultureu nr. 35 din 29 martie 2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza execuție lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vultureu, județul Vrancea”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vultureu nr. 48 din 29 aprilie 2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza execuție lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vultureu, județul Vrancea”;

- Hotărârea Consiliului Local Vultureu nr. 58/31.05.2024 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat la faza execuție lucrări, conform prevederilor OUG nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vultureu, județul Vrancea”;

De asemenea, vă aduc la cunoștință următoarele aspecte:

- achizitorul a inițiat procedura de atribuire, în catalogul electronic Seap, prin publicarea documentației de atribuire DF1171164/14.02.2023 și anunțului de participare simplificat nr. SCN1120637/17.02.2023, pentru atribuirea contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție), având ca obiect Achiziție servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vultureu, județul Vrancea”;

- prin raportul procedurii de atribuire nr. 5906/14.06.2023, achizitorul a declarat câștigătoare oferta operatorului economic, Asocieria S.C. CITADINA 98 S.A. – S.C. INGINERII PROIECT S.R.L., având drept lider de asociere S.C. CITADINA 98 S.A., cu o valoare financiară de 4.233.440,05 lei fără TVA și un total de 100,00 puncte (30,00 criteriul tehnic + 70,00 criteriul financiar), pentru această procedură de atribuire, ofertă care a fost clasată pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire „*Cel mai bun raport calitate - preț*” și verificarea documentelor justificative actualizate, prin care să se demonstreze/probeze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în Documentul european de achiziție unic (DUAU) și cu solicitările din Fișa de date a achiziției.

- ulterior termenului de depunere a contestațiilor potrivit legislației privind achizițiile publice, a fost perfectat, respectiv semnat contractul de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7223/31.07.2023 având ca obiect Achiziție servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, încheiat între unitatea administrativ teritorială comuna Vulturu, județul Vrancea, în calitate de achizitor și Asocieria S.C. CITADINA 98 S.A. – S.C. INGINERII PROIECT S.R.L., având drept lider de asociere S.C. CITADINA 98 S.A., în calitate de executant;

- în data de 29.11.2023, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7223/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 1 înregistrat sub nr. 12268.

- în data de 01.04.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7223/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 2 înregistrat sub nr. 2383.

- în data de 30.04.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7223/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 3 înregistrat sub nr. 3336;

- în data de 03.06.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7223/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 4 înregistrat sub nr. 4353.

În acest sens, pentru considerentele expuse mai sus, consider necesar, oportun, justificat și legal elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza execuție lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, utilizând formula de ajustare aplicată, astfel:

- restul fizic al lucrărilor de execuție, determinat cantitativ și valoric, și stabilit pe baza centralizatorului anexat, este de 1.701.130,42 lei fără TVA, reprezentând un procent realizat de 57.70%;

- valoarea de contract majorată conform ajustării este de 3.789.723,73 lei, fără TVA, rezultând o creștere a prețului cu suma de 110.016,67 lei (fără TVA), reprezentând C+M, defalcat după cum urmează:

- ✓ solicitare de plată – ajustare situație de plată nr. 4 pentru lucrările executate în luna mai 2024 în valoare de 45.735,31 lei (fără TVA)

- ✓ solicitare de plată – ajustare situație de plată nr. 5 pentru lucrările executate în luna iunie 2024 în valoare de 64.281,36 lei (fără TVA);

Propunerea de ajustare a prețului, este justificată de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru.

Prin urmare, în considerarea tuturor celor mai sus expuse, pentru a putea obține transferul sumelor aferente cheltuielilor de execuție lucrări de la bugetul de stat, consider necesar, oportun, justificat și legal elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza execuție lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru

obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, utilizând formula de ajustare, în forma și cu conținutul prezentat.

Principalii indicatorii tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, sunt următorii:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv fără TVA, din care construcții – montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico - economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege.

„Devizul general” este parte componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții.

Astfel, valoarea totală estimativă a obiectivului de investiții potrivit devizului general actualizat de către proiectantul de specialitate conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, se modifică de la 4.712.607,82 lei fără TVA — la lei 4.882.624,49 lei cu TVA din care Construcții Montaj (C+M): de la 3.729.676,36 lei fără TVA – la 3.839.693,03 lei fara TVA.

Valoarea totală estimativă a obiectivului de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, este de 4.882.624,49 lei fara TVA, respectiv 5.721.782,11 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 3.839.693,03 lei fara TVA, respectiv 4.569.234,71 lei cu TVA.

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	5.721.782,11
buget de stat	5.433.602,56
buget local	288.179,55

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fără standard de cost
Valoare CAP. 4	4.234.323,73	0.00
Valoare investiție	4.822.624,49	0.00
Cost unitar aferent investiției	6.473,32	0.00
Cost unitar aferent investiției (EURO)	1,308.53	0.00

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacitate fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Lucrările necesare realizării obiectivului de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” prin care se propune realizarea rețelei de distribuție apă propusă de 17.823,41 ml din conducte de PEID, sunt considerate optime deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung, arată recuperarea costurilor cu investiția și un grad de satisfacție ridicat.

c) Indicatori financiari, socio – economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

Prin realizarea obiectivului de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, se urmărește ridicarea gradului de confort a populației din acest sat, precum și dezvoltarea ulterioară a comunei prin atragerea de investitori în domeniile preponderente în zonă.

c) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este definita de Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile, ca fiind perioada, exprimata in luni cuprinsa intre data stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie si comunicata executantului si data incheierii procesului - verbal privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor, în decurs de 10 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, din care proiectare 2 luni, iar executie lucrari 8 luni.

d) Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice

Finantarea obiectivului de investitii „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, se va face conform Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” constituit și aprobat conform legii, în sumă de 5.433.602,56 lei cu TVA și din fondurile bugetului local al comunei Vulturu, județul Vrancea, în sumă de 288,179.55 lei cu TVA.

Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile actelor normative mai sus mentionate.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, consider necesar, oportun, justificat si legal, propunerea de elaborare a unui proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, utilizând formula de ajustare, in forma și cu conținutul prezentat, fiind întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local a proiectului de hotărâre inițiat în acest scop.

Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, utilizând formula de ajustare, in forma și cu conținutul prezentat.

Astfel, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu-Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea”, utilizând formula de ajustare, in forma și cu conținutul prezentat

Anexez prezentei:

- adresa nr. 15961/10.06.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 4571/12.06.2024, referitoare la situația de plată nr. 4 pentru lucrările executate în luna mai 2024;
- adresa nr. 17080/21.06.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 4823/21.06.2024, referitoare la transmiterea facturii fiscale GLCIT 172873 din data de 20.06.2024, reprezentând situația de plată nr. 4 pentru lucrările executate în luna mai 2024;
- adresa nr. 17081/21.06.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 4824/21.06.2024, referitoare la solicitarea de ajustare a situației de de plată nr. 4 pentru lucrările executate în luna mai 2024;
- adresa nr. 17663/28.06.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 5024/28.06.2024, referitoare la situația de plată nr. 5 pentru lucrările executate în luna iunie 2024;
- adresa nr. 17994/02.07.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 5120/02.07.2024, referitoare la transmiterea facturii fiscale GLCIT 173712 din data de 02.07.2024, reprezentând situația de plată nr. 5 pentru lucrările executate în luna iunie 2024;

▪ adresa nr. 17995/02.07.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 5122/02.07.2024, referitoare la solicitarea de ajustare a situației de plată nr. 5 pentru lucrările executate în luna iunie 2024;

d) anexa nr. 2 (înlocuiește Anexa nr. 2.2b la normele metodologice);

e) devizul general actualizat - Anexa nr. 2.1.

Prezentul raport de specialitate s-a întocmit având la bază prevederile art. 136 din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că din analiza documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de fond prevăzute la articolul mai sus menționat, pentru că prezentul proiect de hotărâre astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința consiliului local al comunei Vulturii, județul Vrancea.

Întocmit,

Consilier Principal Compartiment Achiziții Publice,
Florea Bogdan - George

.....
(Nume, prenume, funcție, semnătură)