



Nr. înreg. 11440/data 21.11.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza execuție lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Inițiere sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Inițierea acestui raport de specialitate la proiectul de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor cadru, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Programul național de investiții „Anghel Saligny”, este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.

Văzând Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ care stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico - socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Având în vedere faptul că:

- la data de 31.07.2023 a fost semnat contractul de finanțare pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru categoria de investiții „sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, și în unitățile administrativ- teritoriale cu o populație de sub 2.000 locuitori”, prevăzută la art. 4, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru realizarea obiectului de investiții „Inițiere sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”, precum și necesitatea depunerii pe platforma digitală investitii.mdlpa.ro a Anexei nr. 4 la normele metodologice privind solicitarea de transfer fonduri de la bugetul de stat pentru cheltuielile aferente lucrărilor de execuție;
- adresa nr. 29181/28.10.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 10535/28.10.2024, referitoare la verificarea și semnarea situației de plată nr. 11 pentru lucrările executate în perioada - **luna septembrie 2024**;
- adresa nr. 31836/22.11.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la

instituția noastră sub nr. 11460/22.11.2024, referitoare la transmiterea facturii fiscale GLCIT 173865/22.11.2024 reprezentând situația de plată nr. 11 pentru lucrările executate în perioada - **luna septembrie 2024**;

- adresa nr. 31837/22.11.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 11461/22.11.2024, referitoare la solicitarea de ajustare a situației de plată nr. 11 pentru lucrările executate în perioada - **luna septembrie 2024**.

- adresa nr. 4698/26.02.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 1399/26.02.2024, referitoare la necesitatea demarării procedurilor legale către societatea de distribuție energie electrică pe raza căreia sunt amplasate S.P.A.U.-rile, în vederea finalizării lucrărilor și punerii în funcțiune a echipamentelor.

- adresa nr. 15840/10.06.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 4540/11.06.2024, referitoare la stadiul fizic de obținere a Avizelor tehnice de Racordare privind racordarea electrică a echipamentelor din cadrul Stațiilor de pompare nr. 1-4, în vederea poziționării tablourilor electrice și de automatizare, finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a echipamentelor

- adresa nr. 31146/14.11.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 11197/15.11.2024, referitoare la stadiile fizice de realizare și montare a bransamentelor electrice trifazate, în conformitate cu prescripțiile tehnice prevăzute de Avizele Tehnice de Racordare nr. 3040240602463 din 04.07.2024, nr. 3040240602463 din 04.07.2024, nr. 3040240602464 din 04.07.2024 și nr. 3040240602466 din 04.07.2024 emise de către Distribuție Energie Electrică România.

Luând în considerare prevederile legislației în vigoare, respectiv:

a) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice:

- ✓ art. 7, alin. (6) *„In situația în care, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico - economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,”*

- ✓ art. 10, alin. (4), lit. c) *„(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații: d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local;*

b) art. 129:

alin. (2), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia Consiliul local exercită următoarele *„atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;*

alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia Consiliul Local *„aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”;*

c) art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia *„în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz”;*

d) art. 140, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit caruia „*După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale*”;

e) art. 155, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

f) art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit caruia „*În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri*;

g) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

h) art. 44 și 45 din Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

i) Legii nr. 554/2004, actualizată, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

j) Legii nr. 52/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică;

k) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

l) Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru;

m) Art. 221 și 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

n) Art. 164 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

o) Art. VIII alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;

Vă fac cunosc faptul că prin:

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Vulturu, județul Vrancea nr. 13 din 11 februarie 2020 a fost aprobată realizarea investiției „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II;

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Vulturu, județul Vrancea nr. 40 din 26 august 2021a fost aprobată Nota Conceptuale și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 63 din 28 septembrie 2021, a fost aprobat Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II, valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 33,317,210.00 lei fără TVA, respectiv 39,571,825.51 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 31,371,075.00 lei fără TVA, respectiv 37,331,579.25 lei cu TVA.

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Vulturu, județul Vrancea nr. 68 din 25 octombrie 2021 prin care s-a aprobat cererea de finanțare și devizul general estimativ a obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II, în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

- Hotărârea Consiliul Local al comunei Vulturu, județul Vrancea nr. 12 din 11 februarie 2022 s-a aprobat modificarea cererii de finanțare și modificarea devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II, în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în raport prevederile Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, cât și a Ordinului nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv, art. 2, alin. (2) potrivit căruia *„Standardul de cost aferent obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), cu excepția sistemelor de canalizare pluvială și a sistemelor de captare a apelor pluviale, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 este de 2.500 euro/locuitor echivalent, calculat ca raport între valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, și populația echivalentă care va beneficia de acesta, potrivit documentației tehnico-economice aprobate, conform legii, depusă în scopul finanțării prin program, și nu prin luarea în calcul a întregii populații a aglomerării, astfel cum este definită la art. 2 pct. 8 din Normele tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare”;*

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 16 din 03 martie 2022, prin care a fost aprobat Studiul de Fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II, valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 34.539.730,65 lei fara TVA respectiv 41.019.340,93 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 31.527.150,00 lei fara TVA, respectiv 37.517.308,50 lei cu TVA.

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 17 din 03 martie 2022, prin care a fost aprobat asigurarea sursei de finanțare, în totalitate, din bugetul local al comunei Vulturu, județul Vrancea a Lotului nr. 4 str. Vadului și str. Putnei, sat Vulturu, aferent obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II, valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 910,105,60 lei fara TVA, respectiv 1.078.482,23 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 810,261.71 lei fara TVA, respectiv 964,211.44 lei cu TVA.

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 43 din 30 iunie 2022, prin care a fost aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general după finalizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, pentru „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II- Lotul nr. str. Vadului și str. Putnei, sat Vulturu, valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 913,386,12 lei fara TVA, respectiv 1.082.395,55 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 805,712.69 lei fara TVA, respectiv 958,798.11 lei cu TVA

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 70 din 29 septembrie 2022, prin care s-a aprobat asigurarea cofinanțării din bugetul local al comunei Vulturu a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II (lot nr. 1), în valoare de 968.699,05 lei (cu TVA);

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 37 din 20 aprilie 2023, prin care a fost aprobat devizul general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II”, valoarea totală a obiectivului de investiții fiind de 37,239,876.12 lei fara TVA, respectiv 44,227,350.64 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 33,997,673.65 lei fara TVA, respectiv 40,457,231.64 lei cu TVA;

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Vulturu, județul Vrancea nr. 38 din 20 aprilie 2023 prin care s-a aprobat cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – Etapa II- Lotul nr. 2 (sat Botarlau), în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 40 din 28 aprilie 2023, prin care

s-a aprobat modificarea titlului HCL Vulturu nr. 12 din 11 februarie 2022 privind modificarea cererii de finanțare și modificarea devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II, care face obiectul cererii de finanțare, înregistrată cu nr. AS-3109/11.02.2022, depusă pe platforma digital a Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” investitii.mdpa.ro. Urmare a celor anterior menționate, a fost modificată denumirea obiectivului de investiții din „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – Etapa II” în „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – Etapa II- Lot nr. 1 (sat Vulturu)”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 49 din 17 mai 2023, a fost aprobat studiul de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico – economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II- Lotul nr. 1 (sat Vulturu), aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, valoarea totala a obiectivului de investitii fiind de 20,419,476.39 lei fara TVA, respectiv 24,253,034.48 lei cu TVA, din care constructii – montaj (C+M) este de 18,828,622.34 lei fara TVA, respective 22,406,060.58 lei cu TVA;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 61 din 31 mai 2023, prin care a fost aprobata reactualizarea indicatorii tehnico – economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II- Lot nr. 1 (sat Vulturu), aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii “Anghel Saligny”, valoarea totala a obiectivului de investitii fiind de 20,419,476.39 lei fara TVA, respectiv 24,253,034.48 lei cu TVA, din care constructii – montaj (C+M) este de 18,828,622.34 lei fara TVA, respectiv 22,406,060.58 lei cu TVA;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 69 din 28.06.2023, prin care a fost aprobata reactualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea” – Etapa II;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 77 din 28.08.2023, prin care a fost aprobata devizului general actualizat după finalizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) pentru obiectivul de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 101 din 30.10.2023, prin care a fost s-a aprobat Proiectul Tehnic, indicatorii tehnico – economici actualizați și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții.

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 10 din 31.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 36 din 29.03.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 40 din 12.04.2024 privind

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”;

- Hotărârea Consiliului Local Vulturu nr. 51/20.05.2024 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat faza executie lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „ Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”.

- Hotărârea Consiliului Local Vulturu nr. 67/12.07.2024 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat faza executie lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „ Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”

- Hotărârea Consiliului Local Vulturu nr. 73/29.07.2024 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat faza executie lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „ Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”.

- Hotărârea Consiliului Local Vulturu nr. 77/26.08.2024 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat faza executie lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „ Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”.

- Hotărârea Consiliului Local Vulturu nr. 87/26.09.2024 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat faza executie lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „ Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”

De asemenea, vă aduc la cunoștință următoarele aspecte:

- achizitorul a inițiat procedura de atribuire, în catalogul electronic Seap, prin publicarea documentatiei de atribuire DF1171454/17.02.2023 și anunțului de participare simplificat nr. SCN1120638/17.02.2023, pentru atribuirea contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție), având ca obiect Achiziție servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea - Etapa II” – Lot nr. 1”;

- prin raportul procedurii de atribuire nr. 5910/14.06.2023, achizitorul a declarat câștigătoare oferta operatorului economic, Asociera S.C. CITADINA 98 S.A. – S.C. INGINERII PROIECT S.R.L., având drept lider de asociere S.C. CITADINA 98 S.A., cu o valoare financiara de 19.495.755,88 lei fara TVA si un total de 100,00 puncte (35,00 criteriul tehnic + 65,00 criteriul financiar), pentru această procedură de atribuire, ofertă care a fost clasată pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire „*Cel mai bun raport calitate - preț*” și verificarea documentele justificative actualizate, prin care să se demonstreze/probeze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in Documentul european de achizitie unic (DUAЕ) si cu solicitarile din Fisa de date a achizitiei.

- ulterior termenului de depunere a contestatiilor potrivit legislației privind achizițiile publice, a fost perfectat, respectiv semnat contractul de achizitie publica lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023 având ca obiect Achiziție servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea - Etapa II” – Lot nr. 1”, încheiat între unitatea adminstrativ teritoriala comuna Vulturu, județul Vrancea, in calitatea de achizitor si Asociera S.C. CITADINA 98 S.A. – S.C. INGINERII PROIECT S.R.L., având drept lider de asociere S.C. CITADINA 98 S.A., în calitate de executant;

- notă justificativă nr. 7693/data 09.08.2023 privind necesitatea schimbarii denumirii

obiectivului de investiții din „Înființare sistem de canalizare în satele Vultur, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vultur, județul Vrancea - Etapa II” – Lot nr. 1” în *„Înființare sistem de canalizare în satele Vultur, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vultur, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vultur), părțile contractante au convenit încheierea unui act adițional la contractul de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023, cu respectarea condițiilor contractuale*

- în data de 16.08.2023, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 1, înregistrat la instituția noastră sub nr. 7860;

- în data de 02.11.2023, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 2, înregistrat la instituția noastră sub nr. 11588.

- în data de 08.02.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 3, înregistrat la instituția noastră sub nr. 1016.

- în data de 01.04.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 4, înregistrat la instituția noastră sub nr. 2385;

- în data de 16.04.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 5, înregistrat la instituția noastră sub nr. 2849.

- în data de 22.05.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 6, înregistrat la instituția noastră sub nr. 3920.

- în data de 15.07.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 7, înregistrat la instituția noastră sub nr. 5526.

- în data de 29.07.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 8, înregistrat la instituția noastră sub nr. 6030.

- în data de 26.08.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea

și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 9, înregistrat la instituția noastră sub nr. 7222

- în data de 26.09.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 10, înregistrat la instituția noastră sub nr. 8682

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vultur, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vultur, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vultur)”, utilizând formula de ajustare aplicată, vă fac cunoscute următoarele:

- restul fizic al lucrărilor de execuție, determinat cantitativ și valoric și stabilit pe baza centralizatorului anexat, este de 3.102.007,63 lei fără TVA, reprezentând un procent realizat de 83,25%;

- valoarea de contract majorată conform ajustării este în valoare de 19.801.804,85 lei, fără TVA, rezultând o creștere în valoare de 68.981,47 lei (fără TVA), reprezentând C+M, defalcat după cum urmează:

- ✓ *solicitare de plată – ajustare situație de plată nr. 11 pentru lucrările executate în perioada luna septembrie 2024, în valoare de 68.981,47 lei (fără TVA);*

Propunerea de ajustare a prețului contractului, respectiv reactualizare a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, este justificată de:

a) prevederile art. 19 Ajustarea prețului contractului, art. 19.2, alin. (1) a contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/26.06.2023;

b) prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru.

c) la data aprobării Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, după finalizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în satele Vultur, Boțârlău și Vadu – Roșca, comuna Vultur, județul Vrancea - Etapa II” – Lot nr. 1”, respectiv a Proiectului tehnic de execuție, în Devizul General la Capitolul 5 Alte cheltuieli, punctul 5.1.2. „Cheltuieli conexe organizării șantierului”, respectiv punctul 5.2.5 nu au fost incluse și sumele aferente execuției lucrărilor prevăzute în Avizele Tehnice de Racordare nr. 3040240602463 din 04.07.2024, nr. 3040240602463 din 04.07.2024, nr. 3040240602464 din 04.07.2024 și nr. 3040240602466 din 04.07.2024 emise de către Distribuție Energie Electrică România.

d) în cadrul proiectului, s-au emis Avizele Tehnice de Racordare (ATR) de la Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Focșani, pentru racordarea electrică a echipamentelor din cadrul Stațiilor de Pompare S.P.A.U nr. 1-4. **Analiza acestor documente relevă necesitatea unor lucrări suplimentare, esențiale pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune P.I.F echipamente S.P.A.U-uri în conformitate cu termenul prevăzut în contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/25.06.2023. Astfel, se impune actualizarea Devizului General prin suplimentarea Capitolului 5 Alte cheltuieli, punctul 5.1.2. „Cheltuieli conexe organizării șantierului” cu suma de 9.720,00 lei (fără TVA) aferentă execuției lucrărilor de racordarea electrica a echipamentelor din cadrul Stațiilor de Pompare S.P.A.U nr. 1-4, conform Avizelor Tehnice de Racordare nr. 3040240602463 din 04.07.2024, nr. 3040240602463 din 04.07.2024, nr. 3040240602464 din 04.07.2024 și nr. 3040240602466 din 04.07.2024 emise de către Distribuție Energie Electrică România, respectiv punctul 5.2.5 cu suma de 2.000,00 lei (fără TVA) reprezentând cheltuieli cu recepția lucrărilor mai sus menționate.**

Prin urmare, în considerarea tuturor celor mai sus expuse, pentru a putea obține transferul sumelor aferente cheltuielilor de execuție lucrări de la bugetul de stat, respectiv

pentru a putea executa **lucrările suplimentare de racordare electrică a echipamentelor din cadrul Stațiilor de Pompare S.P.A.U nr. 1-4**, esențiale pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune P.I.F echipamente S.P.A.U-uri în conformitate cu termenul prevăzut în contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr. 6225/25.06.2023, consider necesar, oportun, justificat și legal elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza execuție lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vultur, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vultur, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vultur)”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în forma și cu conținutul prezentat.

Principalii indicatorii tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vultur, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vultur, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vultur)”, sunt următorii:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv fara TVA, din care construcții – montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico - economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege.

„Devizul general” este parte componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții.

Astfel, valoarea totală estimativă a obiectivului de investiții potrivit devizului general actualizat de către proiectantul de specialitate conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, se modifică de la 21.709.269,63 lei (fără TVA) - la 21.790.729,89 lei (fără TVA) din care Construcții Montaj (C+M): de la 19.732.823,38 lei fără TVA – la 19.801.804,85 lei fără TVA.

Valoarea totală estimativă a obiectivului de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vultur, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vultur, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1(sat Vultur)”, este 21.790.729,89 fara TVA, respectiv 25.882.412,19 lei cu TVA, din care construcții – montaj (C+M) este de 19.801.804,85 lei fara TVA, respectiv 23.564.147,77 lei cu TVA.

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	25.882.413,19
buget de stat	25.135.158,54
buget local	747.253,65

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	20.036.870,24	0,00
Valoare investitie	21.790.729,89	0,00
Cost unitar aferent investiției	7.686,32	0,00
Cost unitar aferent investiției (EURO)	1.442,14	0,00

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitate fizice care sa indice atingerea tinte obiectivului de investiții – si, dupa caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Lucrarile necesare realizării obiectivului de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vultur, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vultur, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vultur)” prin care se propune realizarea rețelei de canalizare menajeră pe o

lungime de 24,326.50 m conducte de PVC, pentru rețeaua de canalizare sunt considerate optime deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung, arata recuperarea costurilor cu investitia, un grad de satisfactie ridicat.

c) Indicatori financiari, socio – economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și tinta fiecărui obiectiv de investiții.

Prin realizarea obiectivului de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”, se urmărește ridicarea gradului de confort a populației din acest sat, precum și dezvoltarea ulterioară a comunei prin atragerea de investitori în domeniile preponderente în zonă.

c) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni (26 luni)

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile, ca fiind perioada, exprimată în luni cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului - verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor, în decurs de 26 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, din care proiectare 2 luni, iar execuție lucrări 24 luni.

d) Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Finanțarea obiectivului de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”, se va face conform Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” constituit și aprobat conform legii, în sumă de **25.135.158,54** lei cu TVA și din fondurile bugetului local al comunei Vulturu, județul Vrancea, în sumă de **747.253,65** lei cu TVA.

Sustinerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile actelor normative mai sus menționate.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza execuție lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Inființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II – Lot nr. 1 (sat Vulturu)”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în forma și cu conținutul prezentat.

Anexez prezentei:

- adresa nr. 29181/28.10.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 10535/28.10.2024, referitoare la verificarea și semnarea situației de plată nr. 11 pentru lucrările executate în perioada - **luna septembrie 2024;**

- adresa nr. 31836/22.11.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 11460/22.11.2024, referitoare la transmiterea facturii fiscale GLCIT 173865/22.11.2024 reprezentând situația de plată nr. 11 pentru lucrările executate în perioada - **luna septembrie 2024;**

- adresa nr. 31837/22.11.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 11461/22.11.2024, referitoare la solicitarea de ajustare a situației de plată nr. 11 pentru lucrările executate în perioada - **luna septembrie 2024.**

- adresa nr. 4698/26.02.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 1399/26.02.2024, referitoare la necesitatea demarării procedurilor legale către societatea de distribuție energie electrică pe raza căreia sunt amplasate S.P.A.U-urile, în vederea finalizării lucrărilor și punerii în funcțiune a echipamentelor.

- adresa nr. 15840/10.06.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 4540/11.06.2024, referitoare la stadiul fizic de obținere a Avizelor tehnice de Racordare privind racordarea electrică a echipamentelor din cadrul Stațiilor de

pompare nr. 1-4, în vederea poziționării tablourilor electrice și de automatizare, finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a echipamentelor

- adresa nr. 31146/14.11.2024 a executantului S.C. CITADINA 98 S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 11197/15.11.2024, referitoare la stadiile fizice de realizare și montare a bransamentelor electrice trifazate, în conformitate cu prescripțiile tehnice prevăzute de Avizele Tehnice de Racordare nr. 3040240602463 din 04.07.2024, nr. 3040240602463 din 04.07.2024, nr. 3040240602464 din 04.07.2024 și nr. 3040240602466 din 04.07.2024 emise de către Distribuție Energie Electrică România

- devizul general actualizat - Anexa nr. 2.1;
- anexa 2 Înlocuiește Anexa nr. 2.2b la normele metodologice.

Prezentul raport de specialitate s-a întocmit având la bază prevederile art. 136 din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că din analiza documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de fond prevăzute la articolul mai sus menționat, pentru ca prezentul proiect de hotărâre astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința consiliului local al comunei Vulturii, județul Vrancea.

Întocmit,
Consilier Principal Compartiment Implementare Fonduri Europene,
Micu-Popescu Andreea

.....
(Nume, prenume, funcție, semnătură)