

Nr. 3858/05.05.2025

ACT ADIȚIONAL NR.6
la contractul de lucrări
nr.7696 din 21.08.2023

privind execuția lucrărilor obiectivul de investiții: "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI
GESTIONAREA INTELGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE - ȘCOALA, SAT
NISPOASA, COMUNA PLOPU "

Art. 1. Părțile contractului

contractantă **COMUNA PLOPU**, cu sediul în com. Plopu, sat Plopu, str.Principala nr. 162,
județul Prahova, telefon: +40 0244 - 460592, Fax :+40 0244 - 460786, cod fiscal 2844626, cont
Trezoraria Boldești-Scăeni, Cont RO 43 TREZ 24A650301710101X , reprezentată prin d-nul
PRIMAR – BĂLĂNESCU ADRIAN și d-na CONTABIL – CERNAT RĂDITĂ, în calitate de

Beneficiar,

Și

SC MUNTEANU MARIETA CONSTRUCT SRL , cu sediul în comuna Năeni, sat Năeni,
str.Principala, nr.64, județul Buzău, telefon 0723318946, CUI RO 34160723, Cont TREZ,
RO81TREZ1665069XXX012512, reprezentată prin Administrator STAN GICA, pe de altă parte,

în calitate de **Executant**, pe de altă parte,

Având în vedere:

- Adresa înaintată de către SC MUNTEANU MARIETA CONSTRUCT SRL înregistrată la comuna Plopu sub numărul 3205/08.04.2025, având ca anexă următoarele documente :
 - **Dispoziția de șantier nr.1 din 02.11.2023** emisă de SC VEST INSTAL SRL, în calitate de proiectant al lucrărilor;
 - **Nota de constatare** la Dispoziția de șantier nr.1 din 28.11.2024 înregistrată la primăria comunei Plopu sub numărul 9236/12.10.2023;
 - **Dispoziția de șantier nr.2 din 11.12.2023**, emisă de SC VEST INSTAL SRL, în calitate de proiectant al lucrărilor, având ca anexă:
 - **Nota de constatare** la Dispoziția de șantier nr.2 din 11.12.2023 înregistrată la primăria comunei Plopu sub numărul 10618/23.11.2023;
 - **Dispoziția de șantier nr.3 din 31.01.2024**, emisă de SC VEST INSTAL SRL, în calitate de proiectant al lucrărilor, având ca anexă:
 - **Nota de constatare** la Dispoziția de șantier nr.3 din 11.12.2023 înregistrată la primăria comunei Plopu sub numărul 675/10.01.2024;
 - **Dispoziția de șantier nr.4 din 28.11.2024**, emisă de SC VEST INSTAL SRL, în calitate de proiectant al lucrărilor, având ca anexă: **Nota de renunțare și Nota de comandă suplimentară;**
 - **Nota de constatare** la Dispoziția de șantier nr.4 din 11.12.2023 înregistrată sub numărul 6913/02.09.2024;
 - **Oferta Nota de renunțare (nr.1)** întocmită de SC MUNTEANU MARIETA CONSTRUCT SRL, în calitate de executant al lucrărilor înregistrată la primăria comunei Plopu sub numărul 3211/08.04.2025;



- **Oferta Nota de renunțare nr 2** întocmită de SC MUNTEANU MARIETA CONSTRUCT SRL, în calitate de executant al lucrărilor înregistrată la primăria comunei Plopu sub numărul 3212/08.04.2025;
- **Nota de comandă suplimentară/Lista cu cantități pe categorii de lucrări** întocmită de SC MUNTEANU MARIETA CONSTRUCT SRL, înregistrată la primăria comunei Plopu sub numărul 3213/08.04.2025;
- referențiu nr.3222/08.04.2025 întocmit de d-nul Iorga Ion, administrator public al primăriei comunei Plopu, aprobat de primarul localității d-nul Bălănescu Adrian, prin care se solicită încheierea unui act adițional privind valoarea suplimentară la contractul de lucrări nr.7696/21.08.2023, ca urmare a emiterii dispozițiilor de șantier, Notelor de renunțare și Notele de comandă suplimentară, în vederea executării unor lucrări suplimentare și complete;
- Art.24, „Ajustarea/revizuirea prețului contractului”, alin 24.3, din contractul de lucrări nr.7696 din 21.08.2023;
- Art. 30, „Modificări contractuale”, alin. 30.2, II, Modificări nesubstanțiale, conform art.221, alin 1, lit.f, lit.e și alin 10 din Legea nr.98/2016
- Hotărârea Consiliului Local Plopu nr.22/2025 privind Rectificarea bugetului local al comunei Plopu, județul Prahova, pe anul 2025, estimării pentru anii 2026 – 2028 și a listei de investiții, prin care comuna Plopu a asigurat resursele financiare necesare acestui tip de modificare,
- Si următoarele prevederi legislative:**

- Legea 98/2016 - Legea achizițiilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 - Art. 221 alin. (1) lit. f, lit. e) și alin. (10) din Legea nr. 98/2016;
 - Art.9, alin (1), lit.a, b și c din INSTRUCȚIUNEA nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru;
- De comun acord au convenit încheierea prezentului act adițional, pentru modificarea și completarea **Art.4 -Obiectul și prețul contractului**, sub clauzele 4.1 și 4.3 din contractul de lucrări nr.7696 din 21.08.2023 și **Art nr.15 Garanția de bună execuție a contractului**, sub clauza 15.1 (1) astfel :

Art.1 Obiectul contractului se completează cu lucrările suplimentare indicate în documentele menționate în preambulul prezentului act adițional.

Valoarea inițială de **1.837.683,64 lei fără TVA**, a contractului de lucrări nr.7696 din 21.08.2023, se suplimentează cu suma de **94.817,27 lei fără TVA** la care se adaugă cota legală de TVA în valoare de **18.015,29 lei**, reprezentând valoarea aferentă diferenței dintre NCS (Nota de comandă suplimentară) și NR (Nota de renunțare) care fac parte integrantă din prezentul act adițional, rezultând astfel prețul total al contractului în sumă de **1.932.500,91 lei fără TVA**, la care se adaugă cota legală de TVA în sumă de 367.175,17 lei, valoarea totală a contractului de lucrări fiind de **2.299.676,08 lei cu TVA**.

Art.2 Se modifică și se completează Art.15, Garanția de bună execuție punctul 15.1 (1) astfel :

15.1 Garanția de bună execuție a contractului, reprezentând 10% din prețul contractului fără TVA, în valoare de 183.768,36 lei, se suplimentează cu suma de 9.481,72 lei (94.817,27 lei x 10%), în urma suplimentării valorii contractului, rezultând valoarea totală a garanției de bună execuție, anume de **193.250,08 lei**.

Art.3 Toate clauzele contractului de bază nr. 7696 din 21.08.2023 care nu contravin prezentului act adițional, rămân neschimbate.

Art.4 Prezentul act adițional produce efecte juridice începând cu data semnării de către ambele părți și constituie parte integrantă la Contractul de execuție lucrări nr. 7696 din 21.08.2023.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 05.05.2025, prezentul act adițional nr.6, la contractul de lucrări nr.7696 din 21.08.2023 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,



COMUNA PLOPU
PRIMAR,
BĂLĂNESCU ADRIAN

ADMINISTRATOR PUBLIC,
IORGĂ ION

CONTABIL,
CERNAT RADUȚA

AVOCAT,
NEGOIȚA MONICA

VIZAT CFP,
ANDREI MARIA

EXECUTANT

SC MUNTEANU MARIETA CONSTRUCT SRL
ADMINISTRATOR,
STAN GICA



CONFORM
CU
ORIGINALUL