



Nr. înreg.6545 /data 23.09.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza execuție lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”

Inițierea acestui raport de specialitate la proiectul de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor cadru, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Programul național de investiții „Anghel Saligny”, este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.

Văzând Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ care stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico - socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Având în vedere faptul că:

a) în data de 12.07.2023 a fost semnat contractul de finanțare pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru categoria de investiții „drumuri publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților”, prevăzută la art. 4, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru realizarea obiectului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, precum și necesitatea depunerii pe platforma digitală *investitii.mdlpa.ro* a Anexei nr. 4 la normele metodologice privind solicitarea de transfer fonduri de la bugetul de stat pentru cheltuielile aferente ajustării situației nr. 2 a lucrărilor de execuție ;

b) adresa nr. 758/data 10.09.2025, a executantului S.C. BRIALBET S.R.L., înregistrată la instituția noastră sub nr. 6276/data 16.09.2025, referitoare la transmiterea ajustării situației de plată nr. 4, în vederea verificării și întocmirii actului adițional la contractul de achiziție lucrări (proiectare și execuție) nr. 1544/29.02.2024.

Luând în considerare prevederile legislației în vigoare, respectiv:

a) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

investiții finanțate din fonduri publice:

✓ art. 7, alin. (6) *„In situația în care, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico - economici aprobați ori depășirea intervalului prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,”*

✓ art. 10, alin. (4), lit. c) *„(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații: d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local;*

b) Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

✓ art. 129 alin. (2), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia Consiliul local exercită următoarele *„atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;*

✓ alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia Consiliul Local *„aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”;*

c) art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia *„în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz”;*

d) art. 140, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia *„După desfășurarea sesiunii, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de sesiune și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale”;*

e) art. 155, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

f) art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia *„În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri;*

g) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

h) art. 44 și 45 din Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

i) Legii nr. 554/2004, actualizată, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

j) Legii nr. 52/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică;

k) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

l) Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor cadru;

m) Art. 221 și 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

n) Art. 164 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

o) Art. VIII, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;

Vă fac cunocut faptul că prin:

a) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 18 din 13 martie 2017 a fost aprobată implementarea proiectului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”;

b) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 82 din 12 noiembrie 2019 a fost aprobată actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea” conform O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

c) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 66 din 25 octombrie 2021 a fost aprobată actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”;

d) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 69 din 25 octombrie 2021 a fost aprobată cererea de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”;

f) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 13 din 11 februarie 2022 a fost aprobată modificarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”;

g) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 19 din 03 martie 2022 a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) actualizată și a indicatorilor tehnico – economici actualizați conform pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”;

h) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 71 din 29 septembrie 2022, prin care s-a aprobat asigurarea cofinanțării din bugetul local al comunei Vulturu a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea (lot nr. 1)”, în valoare de 296.524,06 lei (cu TVA).

i) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 41 din 28 aprilie 2023, prin care s-a aprobat modificarea titlului HCL Vulturu nr. 13 din 11 februarie 2022 privind modificarea cererii de finanțare și modificarea devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”, care face obiectul cererii de finanțare, înregistrată cu nr. AS-3126/11.02.2022, depusă pe platforma digitală a Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” investitii.md/npa.ro. Urmare a celor anterior menționate, a fost modificată denumirea obiectivului de investiții din „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea” în „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”;

j) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 48 din 17 mai 2023, prin care s-a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții actualizată, a indicatorilor tehnico-economi ci actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

k) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 67 din 28 iunie 2023 pentru aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economi ci și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea- Lotul nr. 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”;

l) Hotărârea Consiliul Local al Comunei Vulturu nr. 45 din 26.04.2024 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economi ci actualizați și a devizului

general actualizat pentru obiectivul de investiții „ Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

m) Hotărârea Consiliul Local al Comunei Vulturu nr. 77 din 26.08.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

n) Hotărârea Consiliului Local al comunei Vulturu, județul Vrancea nr. 17/27.03.2025, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”;

o) Hotărârea Consiliului Local al comunei Vulturu, județul Vrancea nr. 54/28.07.2025, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”

Sustinerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile actelor normative mai sus menționate.

De asemenea, vă aduc la cunoștință următoarele aspecte:

a) autoritatea contractantă a inițiat procedura de atribuire, în catalogul electronic Seap, prin publicarea documentației de atribuire DF1170959/ 13.02.2023 și anunțului de participare simplificat nr. SCN1120636]/17.02.2023, pentru atribuirea contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție), având ca obiect *Achiziție servicii de proiectare, asistenta tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”;*

b) prin raportul procedurii de atribuire nr. 1271/data 20.02.2024, autoritatea contractantă, a declarat câștigătoare oferta operatorului economic, Asocieria S.C. BRIALBET S.R.L. – S.C. DRUM DESIGN S.R.L., având drept lider de asociere S.C. BRIALBET S.R.L., cu o valoare financiară de 7.132.254,06 lei fără TVA și un total de 100,00 puncte (30,00 criteriul tehnic + 70,00 criteriul financiar), pentru această procedură de atribuire, ofertă care a fost clasată pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire „ *Cel mai bun raport calitate – pret*” și verificarea documentelor justificative actualizate, prin care să se demonstreze/probeze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în Documentul european de achiziție unic (DUAU) și cu solicitările din Fișa de date a achiziției;

c) ulterior, termenului de depunere a contestațiilor potrivit legislației privind achizițiile publice în vigoare, a fost perfectat, respectiv semnat contractul de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 1544/29.02.2024 având ca obiect *Achiziție servicii de proiectare, asistenta tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea” - Lotul nr. 1*, încheiat între unitatea administrativ teritorială comuna Vulturu, județul Vrancea, în calitate de achizitor și Asocieria S.C. BRIALBET S.R.L. – S.C. DRUM DESIGN S.R.L., având drept lider de asociere S.C. BRIALBET S.R.L., în calitate de executant, pe de altă parte;

▪ **d)** notă justificativă nr. 1557/data 29.02.2024 privind necesitatea schimbării denumirii obiectivului de investiții din „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lot nr. 1” în „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, părțile contractante, în data de 04.03.2024, au convenit încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 1544/29.02.2024 „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lot nr. 1”, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și nici rezultatul procedurii rezultatului de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia

executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire, fiind înregistrat sub nr. 1593;

e) în data de 26.02.2025, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 1544/29.02.2024 având ca obiect Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și nici rezultatul procedurii rezultatului de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 2, înregistrat la instituția noastră sub nr. 1162;

f) în data de 01.04.2025, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 1544/29.02.2024 având ca obiect Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și nici rezultatul procedurii rezultatului de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 3, înregistrat la instituția noastră sub nr. 2209;

g) în data de 28.07.2025, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 1544/29.02.2024 având ca obiect Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și nici rezultatul procedurii rezultatului de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 4, înregistrat la instituția noastră sub nr. 5136;

h) în data de 30.07.2025, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 1544/29.02.2024 având ca obiect Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și nici rezultatul procedurii rezultatului de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 5, înregistrat la instituția noastră sub nr. 5186;

i) în data de 30.07.2025, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 1544/29.02.2024 având ca obiect Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și nici rezultatul procedurii rezultatului de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 5, înregistrat la instituția noastră sub nr. 5186;

j) în data de 09.09.2025, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea și/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 1544/29.02.2024 având ca obiect Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna

Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1", care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare și nici rezultatul procedurii rezultatului de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire și cu respectarea condițiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 6, înregistrat la instituția noastră sub nr. 6081;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, utilizând formula de ajustare aplicată, vă fac cunoscute următoarele:

- restul fizic al lucrărilor de execuție, determinat cantitativ și valoric și stabilit pe baza centralizatoarelor anexate prezentei, este de:
 - ✓ 1.987.948,33 lei (fără TVA), reprezentând, conform situației de lucrări nr. 4/2025;
 - ✓ valoarea de contract majorată conform ajustării este de 8.089.885,61 lei, fără TVA, rezultând o creștere în valoare de 341.726,67 lei (fără TVA), reprezentând C+M, defalcăt după cum urmează:

❖ **solicitare de plată - ajustare situație de lucrări nr. 4/2025, în valoare de 341.726,67 lei (fără TVA).**

Propunerea de ajustare a prețului contractului, respectiv reactualizare a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, este justificată de:

a) prevederile art. 19 Ajustarea prețului contractului, art. 19.2, alin. (1) a contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 1544/29.02.2024;

b) prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru;

c) Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Principalii indicatorii tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, sunt următorii:

a) **Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.**

Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico - economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege.

„Devizul general” este parte componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții.

Astfel, valoarea totală estimativă a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, potrivit devizului general actualizat de către proiectantul de specialitate, se modifică de la 8.831.278,16 lei (fără TVA) - la 8.516.324,90 lei (fără TVA), din care Construcții Montaj (C+M): de la 7.748.158,94 lei (fără TVA) - la 8.089.885,61 lei (fără TVA).

Valoarea totală estimativă a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, potrivit devizului general actualizat de către proiectantul de specialitate, este de: 8.516.324,90 lei (fără TVA), respectiv 10.148.930,30 lei (cu TVA), din care construcții - montaj (C+M) este de 8.089.885,61 lei (fără TVA), respectiv 9.672.060,96 lei (cu TVA).

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	10.148.930,30
buget de stat	9.874.795,09
buget local	274.135,21

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	5.491.292,00	305.681,09
Valoare investitie	5.931.296,08	330.174,58
Cost unitar aferent investiției	886.591,34	49.353,45
Cost unitar aferent investiției (EURO)	179.127,46	9.971,40

Data	23.09.2021
Curs Euro	4,9495
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari, locuitori echivalenți beneficiari/km)	6,69

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitate fizice care sa indice atingerea tinteii obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare.

Lucrarile necesare realizarii obiectivului de investitii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1” sunt conform Scenariului recomandat nr. 1, scenariu recomandat de proiectant, care este considerata varianta optimă pentru urmatoarele motive:

- durată de exploatare de până la 7 ani fiind ușor de întreținut și durabilă.
- utilizarea de materiale de construcții ușor de procurat cu distante de transport avantajoase;
- tehnologii de lucru accesibile pentru potențialii antreprenori de specialitate;
- timpi de execuție cât mai mici;
- costuri de întreținere minime, dupa terminarea lucrărilor;
- creșterea vitezei de transport;
- reducerea consumului de carburanți, lubrifianți, piese schimb, implicit prelungirea duratei de viață a vehiculelor, datorită noii structuri rutiere;
- reducerea costurilor de operare a transportului;
- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea măsurilor de siguranță;
- îmbunătățirea accesibilității accesului la terenurile din extravilan;
- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, preluarea apelor din precipitații;
- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale;
- creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini care să dezvolte zona;
- crearea de noi locuri de muncă;
- creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite și taxe pe baza dezvoltării economice;
- creșterea implicită a calității vieții in mediul rural.

Strazile din cadrul comunei Vulturu propuse spre modernizare au o lungime de **6689.273 ml.**

c) Indicatori financiari, socio - economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii.

Obiectivele socio-economice ale proiectului sunt în general legate de îmbunătățirea condițiilor de transport pentru autovehicule, utilaje de interes local, vehicule cu tracțiune animală, persoane, etc., în special legate de lucrările de interes local, atât în interiorul zonei de studiu cât și înspre și dinspre zona în studiu (accesibilitatea) precum și îmbunătățirea calității mediului și prosperitatea populației deservite.

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimată în luni

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este definita de Hotararea

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile, ca fiind perioada, exprimata in luni cuprinsa intre data stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie si comunicata executantului si data incheierii procesului - verbal privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor, este de 18 luni, 14 zile, de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, din care proiectare 2 luni, iar executie lucrari 16 luni, 14 zile, inclusiv organizare de şantier.

e) Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, se va face conform Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” constituit și aprobat conform legii, în sumă de 9.874.795,09 lei (cu TVA), și din fondurile bugetului local al comunei Vulturu, judetul Vrancea, în sumă de 274.135,21 lei (cu TVA).

Prin urmare, în considerarea tuturor celor mai sus expuse, a celor prezentate și ținând cont de argumentele meționate, pentru a putea obține transferul sumelor aferente cheltuielilor de execuție lucrări de la bugetul de stat, consider necesar, oportun, justificat si legal elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, fiind întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local a proiectului de hotărâre inițiat în acest scop.

Pentru toate aceste aspecte, propun Consiliului Local Vulturu adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, in forma și cu conținutul prezentat.

Anexez prezentei:

a) adresa nr. 758/data 10.09.2025, a executantului S.C. BRIALBET S.R.L., înregistrată la insuția noastră sub nr. 6276/data 16.09.2025, referitoare la transmiterea ajustării situației de plată nr. 4, în vederea verificării și întocmirii actului adițional la contractul de achiziție lucrări (proiectare și execuție) nr. 1544/29.02.2024;

b) devizul general actualizat - Anexa nr. 2.1, întocmit de către proiectantul de specialitate;

d) anexa 3 Înlocuiește Anexa nr. 2.2c la normele metodologice, întocmită de către proiectantul de specialitate.

Prezentul raport de specialitate s-a intocmit avand la baza prevederile art. 136 din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si faptul ca din analiza documentelor prezentate, constat ca sunt indeplinite conditiile de forma si de fond prevazute la articolul mai sus mentionat, pentru ca prezentul proiect de hotarare astfel redactat sa poata fi dezbatut si adoptat in sedinta consiliului local al comunei Vulturu, judetul Vrancea.

Întocmit,

Consilier Principal Compartiment Achizitii Publice,
Florea Bogdan - George

.....

L.S.

(Nume, prenume, functie, semnătură)