

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR
Nr. 6666 din 21.01.2026

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul:
**“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN
MUNICIPIUL ALBA IULIA - LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMȘA”**

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență *Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*, apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, MDLPA și UAT - Municipiul Alba Iulia au încheiat contractul de finanțare nr. 144294 din 20.12.2022, având ca obiect acordarea de finanțare proiectului: “*CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA - LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMȘA*”, str. Tudor Vladimirescu, nr. 143.

Menționăm că prin investiția propusă se urmărește: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior, reducerea consumului de gaze naturale combustibile utilizate la prepararea agentului termic pentru încălzire, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice, reducerea cheltuielilor cu încălzirea spațiilor pe perioada de iarnă, reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă, soluții moderne și materiale de calitate pentru rezolvarea degradărilor nestructurale, realizarea de strategii pentru eficiență energetică cum ar fi, de exemplu, strategii de reducere a CO₂.

Implementarea proiectului, după toate formalitățile administrative independente de instituția noastră, a început practic, prin lucrări efective în luna octombrie 2024. Termenul de execuție a fost de 12 luni, respectiv până în data de 24 octombrie 2025, prelungit ulterior până la data de 31.03.2026. Progresul fizic la această dată este de 99%.

La actualizarea devizului general s-a luat în considerare:

- situațiile de lucrări autorizate și platite pentru lucrări
- facturile, avizele/autorizațiile depuse către finanțator
- ajustările de pret calculate de constructor și verificate de voi la tehnic conform legii și contractului
- modificarea TVA
- restul de executat
- necesarul de putere conform ATR emis de către electrica.

În acest sens, propunem luarea în dezbatere și adoptarea de către Consiliul Local Alba Iulia a unei hotărâri de aprobare a **devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați** pentru obiectivul: “*CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA - LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMȘA*”

PRIMAR,
GABRIEL CODRU PLEȘA