



ROMÂNIA
COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina@gmail.com

Nr. 4197/16.03.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico economici actualizati in urma dispozitiei de santier pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, extindere retea de apa potabila, reabilitare statie tratare apa, contorizare in sat Dragalina si construire foraj apa in sat Constantin Brancoveanu, comuna Dragalina, judetul Calarasi"

Având în vedere următoarele:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dragalina, înregistrat sub nr. 4112/13.03.2026;
- Prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b, alin.(4) lit.d, alin.(7), lit k, raportat la art.155 alin.(1), lit.d și alin.(5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordonantei de Urgență nr. 47/2022, art 3, alin. (3) si (4) privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
- Prevederile Hotărârii nr. 395/2016, art 164, alin.(1) si alin (7), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Contractul de finantare nr. 1194/05.05.2023, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si Comuna Dragalina;
- Dispozitia de santier nr. 7152/22.04.2025, intocmita de SC VEST INSTAL SRL;
- Contractul de lucrari nr. 9179/15.05.2023, incheiat intre Comuna Dragalina si SC Consim Invest SRL;
- Actul additional nr. 4/06.03.2026 la contractul de lucrari nr. 9179/15.05.2023;
- Actul additional nr. 5/10.03.2026 la contractul de lucrari nr. 9179/15.05.2023;
- Nota justificativa nr. 3843/09.03.2026, privind ajustarea de pret pentru contractul de lucrari;
- Nota justificativa, Anexa 2 nr. 4084/12.03.2026, privind sumele solicitate suplimentare de la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile art.III, alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 105/2023;
- Actualizarea devizului general intocmit de VEST INSTAL SRL.

Având în vedere dispozitia de santier nr. 7152/22.04.2025, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, extindere retea de apa potabila, reabilitare statie tratare apa, contorizare in sat Dragalina si construire foraj apa in sat Constantin Brancoveanu, comuna Dragalina, judetul Calarasi”, a actelor aditionale nr. 4/06.03.2026 si nr 5/10.03.2026, prin suplimentarea valorii contractului de lucrari nr. 9179/15.05.2023, rezultata din aplicarea notei de constatare nr 7109/17.04.2025 si prin aplicarea formulei de calcul pentru actualizarea pretului, rezultata din ajustarile de pret in conformitate cu prevederile art. (3), alin 3 si 4 din Ordonanța de urgenta a

Guvernului nr. 105/2023 si art. 164 din HG 395/2016, respectiv art. 22 din contract, valoarea contractului de lucrari initial se modifica dupa cum urmeaza:

Total investiție 8.381.425,12 lei fara TVA si 9.977.305,46 lei cu TVA.

C+M va avea o valoare de 6.882.363,09 lei fara TVA si 8.207.257,98 lei cu TVA.

Valoare buget de stat 9.977.305,46 lei cu TVA

Valoare buget local 219.629,41 lei cu TVA.

Pe parcursul execuției lucrărilor aferente reabilitării și extinderii rețelei de alimentare cu apă potabile și a realizării branșamentelor, pe măsura evoluției lucrărilor (în urma realizării săpăturilor, sondajelor, identificărilor conductelor existente în sol, starea și poziționarea acestora etc.) au fost identificat diferențe între situația „in situ” și cea proiectată, acestea au fost transpuse în Dispoziția de șantier nr. 1, aceasta reprezentând dispoziția de șantier finală înaintea finalizării lucrărilor.

Dispoziția de șantier își propune rezolvarea unor probleme tehnice întâlnite în teren cu privire la conducta existentă de distribuție de pe strada Gării Ciulnița, având diametrul DN63mm, montarea unor coturi de compresiune pentru realizarea căminelor de branșament în poziția impusă de instalațiile de utilizare a gospodăriilor existente, pentru întreg proiectul și renunțarea la 75 de branșamente prevăzute în proiect, deoarece anumite gospodării au fost abandonate și nu se mai justifică fizic montarea acestora. Pentru aceasta au fost întocmite și Note de comandă suplimentară, respectiv Note de renunțare, anexate dispoziției de șantier.

Conform notei justificative se modifica tema de proiect în sensul creșterii indicatorului lungimii de rețea cu 1200 m, până la lungimea totală de 5214 m și a diminuării numărului de branșamente cu 75 buc., de la 2100 buc. la 2025 buc., precum și suplimentarea contractului de lucrări cu valoarea de 96.944, 24 lei + TVA

În urma sondajelor pentru realizarea căminelor de branșament prevăzute prin proiect s-a constatat că diametrul conductei existente pe strada Gării Ciulnița este Dn 63mm. Înlocuirea acesteia cu o conducta PEHD Dn110 mm, în lungime totală de 1200m, pe strada Gării Ciulnița este necesară deoarece, diametrul de 63 mm nu asigură capacitatea de transport a debitului de apă necesar atât pentru consum menajer, cât și pentru stingerea incendiilor.

Menționez că sumele ajustate prevăzute mai sus sunt de la bugetul de stat.

Ținând cont de cele arătate mai sus, consider necesară și oportuna aprobarea proiectului de hotărâre în consiliu local.

Compartimentul Programe dezvoltare locala
MATEI Ionela Aurelia

