

**NOTA solicitare
actul adițional nr. 4**

Titlul proiectului:	Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare
Nr. cerere finanțare	C10-I1.1-18
Nr. contract de finanțare	134692
Beneficiar (UAT, Județ):	ALBA IULIA
Persoana de contact:	Crina Dumitrescu
Date de contact (telefon):	0722550056

	Situația anterioară prezentului act adițional	Prezentul act adițional
Valoarea totală a proiectului <i>Art. 3 (1) Valoarea Proiectului (inclusiv valoarea neeligibilă cu TVA) din cadrul Contractului de finanțare - COLOANA 1 -</i>	73.062.273,97	70.828.598,84
Valoarea eligibilă a proiectului (cu TVA) <i>Art. 3 (1) Valoarea Proiectului din cadrul Contractului de finanțare - COLOANA 2 -</i>	72.645.071,54	70.411.396,41
Valoarea neeligibilă a proiectului	417.202,43	417.202,43
Din care valoare Majorare TVA	1.200.744,99	1.163.824,74
Durata de implementare a proiectului <i>(exprimată în număr de luni)</i>	43 + 17 zile	44 + 16 zile
Data de finalizare <i>(calculată de la data semnării de către reprezentantul legal)</i>	31.07.2026	30.08.2026

A. Modificările propuse:

În conformitate cu Art. 9 din contractul de finanțare nr. 134692 propunem următoarele:

Prin prezenta, solicităm încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, având ca obiect renunțarea la indicatorul privind realizarea a 15 stații de încărcare pentru autoturisme electrice, precum și diminuarea valorii contractului de finanțare cu suma de 2.233.675,13 lei.

Ca urmare a acestei modificări, valoarea eligibilă a proiectului va fi de 70.411.396,41 lei, iar valoarea totală a proiectului va fi de 70.828.598,84 lei.

B. Justificarea și prezentarea modificărilor propuse:

Solicitarea de renunțare la indicatorul privind realizarea a 15 stații de încărcare pentru autoturisme electrice este determinată de imposibilitatea finalizării procedurii de achiziție în perioada de implementare a proiectului.

Procedura de achiziție aferentă acestui obiectiv a fost contestată pentru a doua oară de către participanții la procedură, ceea ce a generat întârzieri semnificative și independente de voința beneficiarului.

În vederea asigurării implementării corespunzătoare a proiectului și evitării riscului de neîndeplinire a obligațiilor contractuale, se solicită eliminarea indicatorului privind cele 15 stații de încărcare pentru autoturisme electrice și diminuarea corespunzătoare a valorii contractului de finanțare cu suma de 2.233.675,13 lei.

Această modificare nu afectează atingerea celorlalte obiective și rezultate asumate prin proiect și permite finalizarea implementării în termenele prevăzute de contractul de finanțare.

Menționăm că modificările/completările propuse nu afectează scopul și obiectivele proiectului și se realizează în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

În susținerea celor afirmate mai sus, vă trimitem atașat prezentei, următoarele documente:
(de ex. Cererea de finanțare, Graficul estimativ al cererilor de transfer, etc.)

Precizăm faptul că orice alte modificări nu produc efecte juridice asupra contractului de finanțare.

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență
Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, Componenta 5
Valul renovării și Componenta 10 Fondul local*

Anexa 14

Numele și Prenumele Reprezentantului legal Pleșa Gabriel Codru	Semnătura: Gabriel- Codru Pleșa	Data depunere: 20.08.2026
--	---	----------------------------------

Semnat digital de
Gabriel-Codru Pleșa
Data: 2026.08.20
13:48:14 +03'00'