



Nr. 3731/12.07.2022

REFERAT PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
(suplimentare sume conform Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021)

Numărul contractului de finanțare:	Nr. 3012/21.11.2017 (înregistrare MDLPA) si nr. 6970/07.12.2017 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI)
Contract de lucrări	Contractul de lucrări (proiectare și execuție de lucrări) nr. 2658 din data de 02.05.2019, semnat între COMUNA HOROATU CRASNEI, în calitate de Achizitor și Asocierea STET AGREGATE SRL – DRUMURI ȘI PODURI SĂLAJ SRL – DINAMIC CONCEPT SRL prin liderul de asociere desemnat S.C. STET AGREGATE S.R.L.
Titlul proiectului:	„MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ”
Numele beneficiarului:	COMUNA HOROATU CRASNEI
Nume Primar/Responsabil legal:	MIRIȘAN MARIAN

Obiectivul contractului de finanțare	Acordarea finanțării de către MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRĂRII pentru proiectul: „MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ”, proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul “Modernizarea satului românesc”, instituit prin OUG nr. 28/2013, în baza Contractului de finanțare nr. 3012/21.11.2017 (înregistrare MDLPA) si nr. 6970/07.12.2017 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI).
Informații de bază din cadrul investiției	<u>Până la această dată COMUNA HOROATU CRASNEI a realizat următoarele activități în cadrul contractului:</u> - A fost finalizată achiziția pentru execuție de lucrări și servicii de proiectare, s-a elaborat proiectul tehnic, a fost emisă autorizația de construire și a fost emis ordinul de începere al lucrărilor ; - Au fost solicitate MDLPA si rambursate sume în valoare de 4.576.366,23 lei inclusiv TVA, reprezentând lucrări executate si servicii de proiectare prestate. <u>Până la această dată au mai fost aprobate modificări la Contractul de finanțare :</u> - Aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare până la finele anului 2022; - Aprobarea suplimentării contractului cu sume estimate conform OG 15/2021; <u>Prin prezentata se solicită și justifică :</u> - Solicitare pentru suplimentarea sumelor în contractul de finanțare, pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanța prin program de la bugetul de stat și care au fost cuprinse pentru a fi decontate din bugetul local, conform Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative în cadrul proiectului:



	„MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ”.
Motivele ce justifică necesitatea efectuării modificării contractului de finanțare	Motivele care duc la necesitatea modificării contractului de finanțare prin suplimentarea valorii acestuia sunt următoarele: 1. După derularea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect: Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului „MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ”, a intrat în vigoare a O.U.G. nr. 114/2018 și au fost necesare modificări tehnice în perioada de execuție a lucrărilor, motiv pentru care valoarea pentru execuție de lucrări a urcat la valoarea estimată de 6.169.153,60 lei inclusiv TVA, mai mare decât valoarea contractului de finanțare pentru acest obiectiv de investiții; 2. Creșterea valorii proiectului la faza de proiectare și execuție a lucrărilor s-a datorat, în principal, intrării în vigoare a art. 71 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 114/2018 prin care s-a modificat salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor (activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F – Construcții) la 3.000 lei lunar (fără sporuri și alte adaosuri), pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie/lună în anul 2019, reprezentând 17,928 lei/oră, precum și a creșterii constante a preturilor materialelor necesare execuției lucrărilor în perioada 2019 – 2020 (perioada de elaborare a proiectului tehnic); 3. Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și creșterea preturilor materialelor, a influențat, în mod direct, costul execuției lucrărilor pentru acest obiectiv, aspect care a determinat modificarea în plus a valorilor maxime ale indicatorilor economici ca urmare a finalizării achizițiilor publice și la faza de elaborare a proiectului tehnic; 4. După demararea lucrărilor, în perioada de execuție, a intervenit necesitatea efectuării unor modificări tehnice prin care crește valoarea contractului de execuție de lucrări la valoarea estimată de 6.169.153,60 lei inclusiv TVA, mai mare decât valoarea contractului de finanțare; 5. Modificările tehnice prin care a crescut valoarea contractului de execuție de lucrări s-au concretizat prin Dispozițiile de șantier elaborate de către proiectantul lucrării, Planșele desenate, Notele de renunțare la anumite categorii de lucrări și Notele de comandă suplimentară pentru lucrări suplimentare; 6. Ca urmare a intrării în vigoare a OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale-bugetare, conform art. 2 alin. (11) și (12), în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică de lucrări, s-a încheiat act adițional la contractul de lucrări nr. 2658 din data de 02.05.2019 pentru obiectivul de investiții «MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ», iar sumele estimate necesare actualizării lucrărilor au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local HOROATU CRASNEI nr. 57 din data de 14.10.2021 privind aprobarea modificării indicatorilor economici din Devizul general a proiectului „MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ” ca urmare a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor cu materialele pentru restul lucrărilor rămase de executat în cadrul contractului de lucrări nr. 2658 din data de 02.05.2019 conform OG 15/2021, precum și a stabilirii valorii estimate necesare suplimentării fondurilor de la bugetul de stat pentru proiect și a aprobării valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei HOROATU CRASNEI în cadrul acestui proiect; 7. Faptul că, pe de o parte, creșterea cheltuielilor cu manopera și materialele în domeniul construcțiilor, independent de voință părților, a avut implicații majore în



	economia contractului de execuție de lucrări, modificările tehnice și actualizările intervenite pe parcurs în cadrul contractului de lucrări au avut și au implicații majore în economia contractului de execuție de lucrări, iar pe de altă parte, Comuna LOZNA nu a depus solicitare de suplimentare a contractului de finanțare în baza OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri, aspecte care atrag necesitatea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare pentru acest obiectiv de investiții în vederea asigurării implementării proiectului, cu atât mai mult cu cât există la această dată și actul normativ care reglementează această situație (Legea nr. 176/2022); 8. Concluzionând cele prezentate mai sus, considerăm că este justificată și se îndeplinesc condițiile impuse pentru solicitarea de suplimentare de fonduri de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ" cu suma de 1.155.099,99 lei inclusiv TVA, suma care se referă doar la categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat, respectiv pentru cheltuieli de construcții și instalații eligibile în cadrul programului.
Necesitatea efectuării modificării contractului de finanțare	Modificarea propusă este necesară din prisma următoarelor considerente: În prezent fondurile alocate prin contractul de finanțare nr. 3012/21.11.2017 (înregistrare MDLPA) și nr. 6970/07.12.2017 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI) de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ" de 5.470.754,74 lei inclusiv TVA nu asigură finanțarea cheltuielilor pentru toate categoriile de lucrări din devizul general, definite conform legislației în vigoare, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat, fiind necesară suplimentarea contractului de finanțare cu suma de 1.155.099,99 lei inclusiv TVA, suma care se referă doar la categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat; Comuna HOROATU CRASNEI nu dispune în bugetul local de suma de 1.155.099,99 lei inclusiv TVA, pentru acest obiectiv de investiții, pentru asigurarea finanțării proiectului și finalizarea acestuia; - Având în vedere motivele prezentate mai sus se impune intervenția și suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivului de investiții "MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ" astfel încât investiția să fie dusă la bun sfârșit și pusă în funcțiune pentru a asigura accesul populației la servicii de bază, respectiv infrastructura de drum în vederea creșterii calității vieții locuitorilor din comuna HOROATU CRASNEI.
Oportunitatea modificării contractului de finanțare	Modificarea propusă își demonstrează oportunitatea din prisma următoarelor considerente: - Proiectul: "MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ", este un proiect finanțat în baza Contractul de finanțare nr. 3012/21.11.2017 (înregistrare MDLPA) și nr. 6970/07.12.2017 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI) în condițiile Programului de dezvoltare locală etapa a II-a pentru a cărui finalizare sunt necesare sume suplimentare de la bugetul de stat; - Intrarea în vigoare a Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului



- național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative prin care pot fi solicitate sume suplimentare în vederea finalizării obiectivului de investiții pentru categoriile de lucrări din devizul general, definite conform legislației în vigoare, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat;
- Faptul că, comuna Herecelan nu a solicitat suplimentarea contractului de finanțare în baza OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, îndeplinindu-se condiția de la art. II alin. (1) din Legea nr. 176/2022.

Implicațiile financiare pe care le au spectele detaliate în tabelul de mai sus în contractul de finanțare sunt următoarele:

Capitole bugetare	Valoare Contract de finanțare (lei inclusiv TVA)	Valoare suplimentară solicitată a fi cuprinsă în Contract de finanțare conform Legii nr. 176/2022 (lei inclusiv TVA)	Valoare Contract de finanțare revizuit prin act adițional (lei inclusiv TVA)
- Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază – 4.1 - Construcții și Instalații; - Capitolul 5 Alte cheltuieli – 5.1.1 - Lucrări de construcții și 5.3 - Cheltuieli diverse și neprevăzute;	5.470.754,74	1.155.099,99	6.625.854,73

Pentru considerentele mai sus menționate, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Horoatu Crasnei, Proiectul de hotărâre, pe care îl anexează prezentului referat pentru modificarea contractului de finanțare nr. 3012/21.11.2017 (înregistrare MDLPA) și nr. 6970/07.12.2017 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI) pentru proiectul "MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ", în conformitate cu solicitările mai sus prezentate, împreună cu anexa: Devizul general actualizat al proiectului.

BENEFICIAR,

**COMUNA HOROATU CRASNEI
PRIMAR**

Nume și prenume: **MIRIȘAN MARIAN**

Semnătura _____