



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI
PRIMAR



Nr. 3732/12.07.2022

RAPORT - MODIFICAREA CONTRACT DE FINANTARE Nr. 3012/21.11.2017 (înregistrare MDLPA) si nr. 6970/07.12.2017 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI) (suplimentare sume conform Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021)

Numărul contractului de finantare:	Nr. 3012/21.11.2017 (înregistrare MDLPA) si nr. 6970/07.12.2017 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI)
Contract de lucrări	Contractul de lucrări (proiectare și execuție de lucrări) nr. 2658 din data de 02.05.2019, semnat între COMUNA HOROATU CRASNEI, în calitate de Achizitor și Asocierea STET AGREGATE SRL – DRUMURI ȘI PODURI SĂLAJ SRL – DINAMIC CONCEPT SRL prin liderul de asociere desemnat S.C. STET AGREGATE S.R.L.
Titlul proiectului:	„MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ”
Numele beneficiarului:	COMUNA HOROATU CRASNEI
Nume Primar/Responsabil legal:	MIRIȘAN MARIAN

Obiectivul contractului de finanțare	Acordarea finanțării de către MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRĂȚIEI pentru proiectul: „MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ”, proiect finantat in conditiile Programului de dezvoltare locala - subprogramul “Modernizarea satului romanesc”, instituit prin OUG nr. 28/2013, in baza Contractul de finanțare nr. 3012/21.11.2017 (înregistrare MDLPA) si nr. 6970/07.12.2017 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI).
Informații de bază din cadrul investiției	<u>Până la această dată COMUNA HOROATU CRASNEI a realizat următoarele activități în cadrul contractului:</u> - A fost finalizată achiziția pentru execuție de lucrări și servicii de proiectare, s-a elaborat proiectul tehnic, a fost emisă autorizația de construire și a fost emis ordinul de începere al lucrărilor ; - Au fost solicitate MDLPA si rambursate sume în valoare de 4.576.366,23 lei inclusiv TVA, reprezentând lucrări executate si servicii de proiectare prestate.



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI
PRIMAR



	<u>Până la această dată au mai fost aprobate modificări la Contractul de finanțare :</u> - Aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare până la finele anului 2022; - Aprobarea suplimentării contractului cu sume estimate conform OG 15/2021; <u>Prin prezentata se solicită și justifică :</u> - Solicitare pentru suplimentarea sumelor în contractul de finanțare, pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanța prin program de la bugetul de stat și care au fost cuprinse pentru a fi decontate din bugetul local, conform Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative în cadrul proiectului: „MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ”.
Motivele ce justifică necesitatea efectuării modificării contractului de finanțare	Motivele care duc la necesitatea modificării contractului de finanțare prin suplimentarea valorii acestuia sunt următoarele: 1. După derularea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect: Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului „MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ”, a intrat în vigoare a O.U.G. nr. 114/2018 și au fost necesare modificări tehnice în perioada de execuție a lucrărilor, motiv pentru care valoarea pentru execuție de lucrări a urcat la valoarea estimată de 6.169.153,60 lei inclusiv TVA, mai mare decât valoarea contractului de finanțare pentru acest obiectiv de investiții; 2. Creșterea valorii proiectului la faza de proiectare și execuție a lucrărilor s-a datorat, în principal, intrării în vigoare a art. 71 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 114/2018 prin care s-a modificat salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor (activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F – Construcții) la 3.000 lei lunar (fără sporuri și alte adaosuri), pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie/lună în anul 2019, reprezentând 17,928 lei/oră, precum și a creșterii constante a preturilor materialelor necesare execuției lucrărilor în perioada 2019 – 2020 (perioada de elaborare a proiectului tehnic); 3. Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și creșterea preturilor materialelor, a influențat, în mod direct, costul execuției lucrărilor pentru acest obiectiv, aspect care a determinat modificarea în plus a valorilor maxime ale indicatorilor economici ca urmare a finalizării achizițiilor publice și la faza de



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI
PRIMAR



elaborare a proiectului tehnic;

4. După demararea lucrărilor, în perioada de execuție, a intervenit necesitatea efectuării unor modificări tehnice prin care crește valoarea contractului de execuție de lucrări la valoarea estimată de 6.169.153,60 lei inclusiv TVA, mai mare decât valoarea contractului de finanțare;

5. Modificările tehnice prin care a crescut valoarea contractului de execuție de lucrări s-au concretizat prin Dispozițiile de șantier elaborate de către proiectantul lucrării, Planșele desenate, Notele de renunțare la anumite categorii de lucrări și Notele de comandă suplimentară pentru lucrări suplimentare;

6. Ca urmare a intrării în vigoare a OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform art. 2 alin. (11) și (12), în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică de lucrări, s-a încheiat act adițional la contractul de lucrări nr. 2658 din data de 02.05.2019 pentru obiectivul de investiții «MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ», iar sumele estimate necesare actualizării lucrărilor au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local HOROATU CRASNEI nr. 57 din data de 14.10.2021 privind aprobarea modificării indicatorilor economici din Devizul general a proiectului „MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ” ca urmare a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor cu materialele pentru restul lucrărilor rămase de executat în cadrul contractului de lucrări nr. 2658 din data de 02.05.2019 conform OG 15/2021, precum și a stabilirii valorii estimate necesare suplimentării fondurilor de la bugetul de stat pentru proiect și a aprobării valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei HOROATU CRASNEI în cadrul acestui proiect;

7. Faptul că, pe de o parte, creșterea cheltuielilor cu manopera și materialele în domeniul construcțiilor, independent de voință părților, a avut implicații majore în economia contractului de execuție de lucrări, modificările tehnice și actualizările intervenite pe parcurs în cadrul contractului de lucrări au avut și au implicații majore în economia contractului de execuție de lucrări, iar pe de altă parte, Comuna LOZNA nu a depus solicitare de suplimentare a contractului de finanțare în baza OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapă a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri, aspecte care atrag necesitatea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare pentru acest obiectiv de investiții în vederea asigurării implementării proiectului, cu



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI
PRIMAR



	atat mai mult cu cat exista la acesta data si actul normativ care reglementeaza aceasta situatie (Legea nr. 176/2022); 8. Concluzionand cele prezentate mai sus, consideram ca este justificata si se indeplinesc conditiile impuse pentru solicitarea de suplimentare de fonduri de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ" cu suma de 1.155.099,99 lei inclusiv TVA, suma care se refera doar la categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat, respectiv pentru cheltuieli de constructii și instalații eligibile in cadrul programului.
Necesitatea efectuării modificării contractului de finanțare	Modificarea propusă este necesara din prisma următoarelor considerente: În prezent fondurile alocate prin contractul de finanțare nr. 3012/21.11.2017 (înregistrare MDLPA) si nr. 6970/07.12.2017 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI) de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ" de 5.470.754,74 lei inclusiv TVA nu asigură finanțarea cheltuielilor pentru toate categoriilor de lucrari din devizul general, definite conform legislației în vigoare, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat, fiind necesara suplimentarea contractului de finanțare cu suma de 1.155.099,99 lei inclusiv TVA, suma care se refera doar la categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat; Comuna HOROATU CRASNEI nu dispune in bugetul local de suma de 1.155.099,99 lei inclusiv TVA, pentru acest obiectiv de investitii, pentru asigurarea finanțării proiectului si finalizarea acestuia; - Avand in vedere motivele prezentate mai sus se impune intervenția si suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivul de investitii "MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ" astfel încât investitia să fie dusă la bun sfarsit si pusa in functiune pentru a asigura accesul populației la servicii de baza, respectiv onfrastructura de drum in vederea creșterii calității vieții locuitorilor din comuna HOROATU CRASNEI.
Oportunitatea modificării contractului de finanțare	Modificarea propusă își demonstrează oportunitatea din prisma următoarelor considerente: - Proiectul: "MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ", este un proiect finanțat in baza Contractul de finanțare nr. 3012/21.11.2017 (înregistrare MDLPA) si nr. 6970/07.12.2017 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI) in conditiile Programului de dezvoltare locala etapa a II-a pentru a carui finalizare sunt necesare sume suplimentare de la bugetul de stat; - Intrarea in vigoare a Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI
PRIMAR



Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative prin care pot fi solicitate sume suplimentare în vederea finalizării obiectivului de investiții pentru categoriile de lucrări din devizul general, definite conform legislației în vigoare, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat;

- Faptul ca, comuna Herecelan nu a solicitat suplimentarea contractului de finanțare în baza OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, îndeplinindu-se condiția de la art. II alin. (1) din Legea nr. 176/2022.

Implicațiile financiare pe care le au spectele detaliate în tabelul de mai sus în contractul de finanțare sunt următoarele:

Capitole bugetare	Valoare Contract de finanțare (lei inclusiv TVA)	Valoare suplimentară solicitată a fi cuprinsă în Contract de finanțare conform Legii nr. 176/2022 (lei inclusiv TVA)	Valoare Contract de finanțare revizuit prin act adițional (lei inclusiv TVA)
- Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază – 4.1 - Construcții și Instalații; - Capitolul 5 Alte cheltuieli – 5.1.1 - Lucrări de construcții și 5.3 - Cheltuieli diverse și neprevăzute;	5.470.754,74	1.155.099,99	6.625.854,73

Intocmit,

Consilier – Rus Viorela-Iuliana