



Nr. 3734/12.07.2022

REFERAT PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE Nr. 255/10.01.2018 (înregistrare MDLPA) si nr. 265/19.01.2018 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI) (suplimentare sume conform Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021)

Numărul contractului de finanțare:	Nr. 255/10.01.2018 (înregistrare MDLPA) si nr. 265/19.01.2018 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI)
Contract de lucrări	Contractul de lucrări (proiectare și execuție de lucrări) nr. 5890 din data de 25.09.2019, semnat între COMUNA HOROATU CRASNEI, în calitate de Achizitor și Asocierea S.C. CIRO ENGINEERING S.R.L. (lider de asociere) - S.C. AVRIL S.R.L. (asociat) – S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L. (asociat), prin Liderul de asociere desemnat S.C. CIRO ENGINEERING S.R.L.
Titlul proiectului:	CONSTRUIRE PODURI ÎN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA ȘEREDENCA ȘI ÎN LOCALITATEA STÂRCIU PESTE VALEA SATULUI
Numele beneficiarului:	COMUNA HOROATU CRASNEI
Nume Primar/Responsabil legal:	MIRIȘAN MARIAN

Obiectivul contractului de finanțare	Acordarea finanțării de către MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRĂRII pentru proiectul: „CONSTRUIRE PODURI ÎN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA ȘEREDENCA ȘI ÎN LOCALITATEA STÂRCIU PESTE VALEA SATULUI”, proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul “Modernizarea satului românesc”, instituit prin OUG nr. 28/2013, în baza Contractului de finanțare nr. 255/10.01.2018 (înregistrare MDLPA) si nr. 265/19.01.2018 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI).
Informații de bază din cadrul investiției	<u>Până la această dată COMUNA HOROATU CRASNEI a realizat următoarele activități în cadrul contractului:</u> - A fost finalizată achiziția pentru execuție de lucrări și servicii de proiectare, s-a elaborat proiectul tehnic, a fost emisă autorizația de construire și a fost emis ordinul de începere al lucrărilor ; - Au fost solicitate MDLPA si rambursate sume în valoare de 525.692,63 lei inclusiv TVA, reprezentând lucrări executate si servicii de proiectare prestate. <u>Până la această dată au mai fost aprobate modificări la Contractul de finanțare :</u> - Aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare până la finele anului 2022; - Aprobarea suplimentării contractului de finanțare cu sume de la bugetul de stat; <u>Prin prezentata se solicită și justifică :</u> - Solicitare pentru suplimentarea sumelor în contractul de finanțare, pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanța prin program de la bugetul de stat și care au fost cuprinse pentru a fi decontate din bugetul local, conform Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru



	reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative în cadrul proiectului: CONSTRUIRE PODURI ÎN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA ȘEREDENCA ȘI ÎN LOCALITATEA STÂRCIU PESTE VALEA SATULUI”.
Motivele ce justifică necesitatea efectuării modificării contractului de finanțare	Motivele care duc la necesitatea modificării contractului de finanțare prin suplimentarea valorii acestuia sunt următoarele: 1. După derularea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect: Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului CONSTRUIRE PODURI ÎN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA ȘEREDENCA ȘI ÎN LOCALITATEA STÂRCIU PESTE VALEA SATULUI”, a intrat în vigoare a O.U.G. nr. 114/2018 și au fost necesare modificări tehnice în perioada de execuție a lucrărilor (lucrări suplimentare la rampele de acces pe pod ca urmare a ridicării podului conform solicitărilor de la Alele Romane prin documentul de avizare emis de această instituție), motiv pentru care valoarea pentru execuție de lucrări a urcat la această dată la valoarea estimată de 743.985,32 lei inclusiv TVA, mai mare decât valoarea contractului de finanțare pentru acest obiectiv de investiții; 2. Creșterea valorii proiectului la faza de proiectare și execuție a lucrărilor s-a datorat, în principal, intrării în vigoare a art. 71 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 114/2018 prin care s-a modificat salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor (activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F – Construcții) la 3.000 lei lunar (fără sporuri și alte adaosuri), pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie/lună în anul 2019, reprezentând 17,928 lei/oră, precum și a creșterii constante a prețurilor materialelor necesare execuției lucrărilor în perioada 2019 – 2020 (perioada de elaborare a proiectului tehnic); 3. Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și creșterea prețurilor materialelor, a influențat, în mod direct, costul execuției lucrărilor pentru acest obiectiv, aspect care a determinat modificarea în plus a valorilor maxime ale indicatorilor economici ca urmare a finalizării achizițiilor publice și la faza de elaborare a proiectului tehnic; 4. După demararea lucrărilor, în perioada de execuție, a intervenit necesitatea efectuării unor modificări tehnice prin care crește valoarea contractului de execuție de lucrări la valoarea estimată de 743.985,32 lei inclusiv TVA, mai mare decât valoarea contractului de finanțare; 5. Modificările tehnice prin care a crescut valoarea contractului de execuție de lucrări s-au concretizat prin Dispoziție de șantier elaborată de către proiectantul lucrării, Planșele desenate, Notele de renunțare la anumite categorii de lucrări și Notele de comandă suplimentară pentru lucrări suplimentare; 6. Ca urmare a intrării în vigoare a OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform art. 2 alin. (11) și (12), în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică de lucrări, s-a încheiat act adițional la contractul de lucrări nr. 5890 din data de 25.09.2019 pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE PODURI ÎN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA ȘEREDENCA ȘI ÎN LOCALITATEA STÂRCIU PESTE VALEA SATULUI”, iar sumele estimate necesare actualizării lucrărilor au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local HOROATU CRASNEI; 7. Faptul că creșterea cheltuielilor cu manopera și materialele în domeniul construcțiilor, independent de voința părților, a avut implicații majore în economia contractului de execuție de lucrări, precum și modificările tehnice și actualizările intervenite pe parcurs în cadrul contractului de lucrări au avut și au implicații majore în economia contractului de execuție de lucrări, atrag necesitatea solicitării suplimentării



	valorii contractului de finantare pentru acest obiectiv de investitii in vederea asigurarii implementarii proiectului, cu atat mai mult cu cat exista la acesta data si actul normativ care reglementeaza aceasta situatie (Legea nr. 176/2022); 8. Concluzionand cele prezentate mai sus, consideram ca este justificata si se indeplinesc conditiile impuse pentru solicitarea de suplimentare de fonduri de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii CONSTRUIRE PODURI ÎN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA ȘEREDENCA ȘI ÎN LOCALITATEA STÂRCIU PESTE VALEA SATULUI”cu suma de 78,539.99 lei inclusiv TVA, suma care se refera doar la categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat, respectiv pentru cheltuieli de constructii și instalații eligibile in cadrul programului.
Necesitatea efectuării modificării contractului de finantare	Modificarea propusă este necesara din prisma următoarelor considerente: În prezent fondurile alocate prin contractul de finantare nr. 255/10.01.2018 (înregistrare MDLPA) si nr. 265/19.01.2018 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI) de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii CONSTRUIRE PODURI ÎN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA ȘEREDENCA ȘI ÎN LOCALITATEA STÂRCIU PESTE VALEA SATULUI” de 705.532,56 lei inclusiv TVA nu asigură finanțarea cheltuielilor pentru toate categoriilor de lucrari din devizul general, definite conform legislației în vigoare, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat, fiind necesara suplimentarea contractului de finantare cu suma de 78.539,99 lei inclusiv TVA, suma care se refera doar la categoriile de cheltuieli din devizul general care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat; Comuna HOROATU CRASNEI nu dispune in bugetul local de suma de 78.539,99 lei inclusiv TVA, pentru acest obiectiv de investitii, pentru asigurarea finantarii proiectului si finalizarea acestuia; - Avand in vedere motivele prezentate mai sus se impune intervenția si suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivul de investitii CONSTRUIRE PODURI ÎN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA ȘEREDENCA ȘI ÎN LOCALITATEA STÂRCIU PESTE VALEA SATULUI” astfel încât investiția să fie dusă la bun sfarsit si pusa in functiune pentru a asigura accesul populației la servicii de baza, respectiv onfrastructura de drum in vederea creșterii calității vieții locuitorilor din comuna HOROATU CRASNEI.
Oportunitatea modificării contractului de finantare	Modificarea propusă își demonstrează oportunitatea din prisma următoarelor considerente: - Proiectul: CONSTRUIRE PODURI ÎN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA ȘEREDENCA ȘI ÎN LOCALITATEA STÂRCIU PESTE VALEA SATULUI”, este un proiect finantat in baza Contractul de finanțare nr. 255/10.01.2018 (înregistrare MDLPA) si nr. 265/19.01.2018 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI) in conditiile Programului de dezvoltare locala etapa a II-a pentru a carui finalizare sunt necesare sume suplimentare de la bugetul de stat; - Intrarea in vigoare a Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative prin care pot fi solicitate sume suplimentare in vederea finalizarii obiectivului de investitii pentru categoriile de lucrari din devizul general, definite conform legislației în vigoare, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat.



Implicațiile financiare pe care le au spectele detaliate în tabelul de mai sus în contractul de finanțare sunt următoarele:

Capitole bugetare	Valoare Contract de finanțare (lei inclusiv TVA)	Valoare suplimentară solicitată a fi cuprinsă în Contract de finanțare conform Legii nr. 176/2022 (lei inclusiv TVA)	Valoare Contract de finanțare revizuit prin act adițional (lei inclusiv TVA)
- Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază – 4.1 - Construcții și Instalații; - Capitolul 5 Alte cheltuieli – 5.1.1 - Lucrări de construcții și 5.3 - Cheltuieli diverse și neprevăzute;	705.532,56	78.539,99	784.072,55

Pentru considerentele mai sus menționate, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Horoatu Crasnei, Proiectul de hotărâre, pe care îl anexez prezentului referat pentru modificarea contractului de finanțare nr. Nr. 255/10.01.2018 (înregistrare MDLPA) și nr. 265/19.01.2018 (înregistrare Comuna HOROATU CRASNEI)
” CONSTRUIRE PODURI ÎN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA ȘEREDENCA ȘI ÎN LOCALITATEA STÂRCIU PESTE VALEA SATULUI”, în conformitate cu solicitările mai sus prezentate , împreună cu anexa: Devizul general actualizat al proiectului.

BENEFICIAR,

**COMUNA HOROATU CRASNEI
PRIMAR**

Nume și prenume: **MIRIȘAN MARIAN**

Semnătura _____