

REFERAT DE APROBARE

al Proiectului de hotărâre privind aprobarea Notei de Comanda Suplimentara pentru realizarea obiectivului de investitie «Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,

În conformitate cu prevederile Dispoziției de santier nr. 1 din 31.03.2021 s-a dispus de comun acord cu proiectant , executant si beneficiar de a extinde rețeaua de alimenatre cu apă potabilă pe strada General Athanasescu din satul Averesti , motivat ca a fost omisă.

Prin aceasta Dispoziție de santier s-a dispus executarea rețelei de apă pe o lungime de 325 m , executarea unui camin de vane si realizarea a 17 bransamente pentru bransarea tuturor locuintelor , lucrari acceptate a fi executate încă de la începutul investitiei demarate în sat Averesti , comuna Ion Creanga .

Cantitatile de lucrari vor respecta preturile ofertate , iar în situatia în care preturile nu au fost oferite , acestea vor fi negociate.

Prin H.C.L nr. 71 din 23.08.2019 a fost aprobat Proiectului tehnic , indicatorii tehnico-economici si / sau Devizul general actualizat al obiectivului de investitie „ Proiectare si executie Extindere alimentare cu apă si extinderea rețea de canalizare în comuna Ion Creangă , judetul Neamt „

Dupa realizarea achizitiei publice s-a încheiat contractul de lucrari în valoare de 11.738 836 , 30 lei cu TVA cu tot cu lucrari de proiectare în valoare de 314 160 lei .

Pe parcursul derulării contractului de executie a aparut necesitatea suplimentării acestor cantitati de lucrări , motivat de lipsa conductei de apa potabila pe strada General Athanasescu , în proiect fiind cuprinsă numai rețeaua de canalizare, orin rețea de canalizare nu poate sa functioneze fara rețea de apa, solicitându-se efectuarea de lucrari în plus față de cele prevăzute inițial, lucrări estimate la o valoare de 30.925,18 lei cu TVA , adica o crestere a valorii initiale a contractului cu 0,3 % .

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ale prevederilor Legii nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice , cu modificările și completările ulterioare si ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia, în situația în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziție publică, apare necesitatea unor modificări care constau în cantități suplimentare de lucrări/servicii/produse pentru a putea finaliza contractul și atinge indicatorii minimali, respectiv indicatorii de calitate și performanță și/sau a indicatorilor de rezultat care împreună alcătuiesc indicatorii tehnico-economici asumați de autoritatea contractantă, situație în care autoritatea contractantă trebuie să justifice în mod pertinent că se încadrează în una dintre aceste modificări și că nu afectează caracterul general al contractului fiind determinată de "imposibilitatea schimbării contractantului inițial" (art. 221 alin (1), lit. b), alin. (3), (4), (5), (6) si (10)), în condițiile în care devine absolut necesară pentru finalizarea contractului achiziționarea unor noi produse/servicii/lucrări de la contractantul inițial, acestea neregăsindu-se la nivelul caietului de sarcini, respectiv al propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului inițial, tinandu- se seama ca aceste lucrari sunt în perioada de valabilitate a contractului, sintagma "devin absolut necesare pentru finalizarea contractului" se interpretează în sensul că produsele/serviciile/lucrările adiționale sunt indispensabile atingerii obiectivelor și cerințelor de calitate și performanță aferente respectivului contract, iar schimbarea contractantului inițial este imposibilă din motive economice sau tehnice .

Pentru contractele de achiziție publică, modificările realizate în baza acestei prevederi, respectiv achiziționarea de produse/servicii/lucrări suplimentare, se poate face în limita a 50% din valoarea contractului inițial.

În cazul în care, ca urmare a achiziționării de produse/servicii/lucrări suplimentare, se renunță la anumite produse/servicii/lucrări prevăzute în contractul inițial, acest lucru nu are niciun impact asupra modului de calcul al pragului de 50%, acesta din urmă raportându-se doar la valoarea celor suplimentare.

Aceasta modificare pe care o propunem în ceea ce privește aprobarea listelor de cantități realizate suplimentar față de contractul inițial sunt în conformitate cu prevederile: Legea nr. 98/2016

- **art. 7 alin (5)** Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.

alin.(7) În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă:

c) are dreptul de a achiziționa pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;

- **Art. 221. - (1)** Contractele de achiziție publică/Acordurile - cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului - cadru inițial;

- **Art. 222¹. - (1)** Autoritățile contractante publică în secțiunea dedicată din SEAP toate modificările contractelor de achiziție publică/acordurilor - cadru, astfel încât să rezulte durata și prețul final la finalizarea sau încetarea acestora.

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile de publicare a modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1).

Precum și ale secțiunii a 4 – a din Instrucțiunea 1 / 2021

Aplicarea pragului valoric de 50% aferent modificărilor privind lucrări/servicii/bunuri suplimentare și circumstanțe care nu puteau fi prevăzute

Art. 5. - (1) Modificările aplicate în condițiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016 și, respectiv, ale art. 237 și 238 din Legea nr. 99/2016 trebuie analizate ca modificări de sine stătătoare, independente de restul modificărilor permise ale contractului menționate la art. 1 alin. (5) din prezenta instrucțiune.

(2) În aplicarea prevederilor art. 221 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă va urmări ca valoarea cumulată a tuturor modificărilor contractului/acordului - cadru realizate în condițiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016 să nu depășească pragul de 50% din valoarea contractului inițial; în cazul în care contractul inițial include o formulă de ajustare a prețului, pragul valoric de maximum 50% se raportează la valoarea ajustată a contractului, la momentul aprobării modificării (a se vedea exemplul de calcul al prețului revizuit al contractului atunci când au loc mai multe tipuri de modificări contractuale, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta instrucțiune).

(3) Valoarea celorlalte modificări permise ale contractului nu are impact asupra procentului de 50% prevăzut de art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016 (a se vedea anexa nr. 1 la prezenta instrucțiune), modificările prevăzute de aceste norme putând fi realizate distinct/suplimentar față de celelalte modificări.

Fata de cele aduse la cunostinta, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local :

- aprobarea Notei de Comanda Suplimentara, pentru realizarea obiectivului de investitie «Extindere rețea alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Ion Creangă, județul Neamț » , prevazuta in anexa nr. 1 la proiectul de hotarare , in valoare de 30.925,18 lei cu TVA.

Fata de cele aduse la cunostinta, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al, proiectul de hotarare in forma prezentata.

Primar
Dumitru- Dorin TABACARIU