

Nr. 54 din 09.02 /2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la faza Executie – Rest de executat conform OUG nr. 64/11.05.2022 si 171/08.12.2023, aprobat prin HCL nr.331/15.12.2021 pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin”

Pentru proiectul „**Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin**”, cod SMIS 111 804, s-a semnat contractul de finanțare nr. 1188/28.02.2018 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R./2016 - Axa prioritară 3, Prioritate de intervenție 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Lucrări de eficiență energetică pentru clădiri publice. În urma procedurii de achiziție derulată, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 23020/24.07.2019 având ca obiect servicii de proiectare (PAC, PT, documentatii obtinere aviz ISU și acord ISC), asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de reabilitare a grădiniței.

Avand in vedere:

- Aparitia OUG nr.64/11.05.2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si a Ordinului nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei de ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile,
- Aparitia OUG nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- HCL nr.331/15.12.2021,
- Adresa de reziliere nr.34429/09.09.2022 privind rezilierea contractului de lucrari nr. 23020/24.07.2019 si a nefinalizarii obiectivului de investitii de catre executantul lucrarii „Asocierea S.C. Inter From Com S.R.L.-lider si S.C.Activia S.R.L.-asociat” ,

Se modifica valoarea investitiei prin aplicarea prevederilor ordonantei nr.64/2022 si a OUG nr.171/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizului general, dupa cum urmeaza:

Valoarea totală a investiției (INV) cu TVA: de la 2.405.244,56 lei la 3.824.056,99 lei, rezultând o creștere cu 1.418.812,43 lei cu TVA

- *Valoarea totală a investiției (INV) fără TVA:* de la 2.024.070,72 lei la 3.218.339,37 lei, rezultând o creștere cu 1.194.268,65 lei fără TVA

din care :

- *Valoare construcții montaj (C+M) cu TVA :* de la 1.937.290,70 lei la 3.283.524,18 lei, rezultând o creștere de 1.346.233,48 lei cu TVA
- *Valoare construcții montaj (C+M) lei fără TVA:* de la 1.627.975,38 lei la 2.759.264,01 lei, rezultând o creștere de 1.131.288,63 lei fără TVA ,

ceea ce conduce implicit la modificarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aprobat prin HCL nr.331/15.12.2021 pentru obiectivul „ **Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin**” cod SMIS 111 804.

Tinand cont de :

- Raportul Serviciului Investiții din cadrul Direcției Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr.⁴⁷⁸³.....2023. , cu propuneri privind reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori tehnico- economici și a Devizului general, prin aplicarea prevederilor art. 7 alin (6) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , si

In conformitate cu prevederile:

- art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată;
- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,

vă supunem spre analiză, dezbateră și aprobare prin HCL a noilor indicatori tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin”. Se ataseaza prezentului raport Anexa 1 cu noii indicatori tehnico-economici, Anexa 3 – Deviz general actualizat al obiectivului de investitii si Anexa 1.1 – Rest de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 64/11.05.2022.

INITIATOR,

PRIMAR,

SCRECIU MARIUS VASILE