

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea HCL nr. 254/09.08.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru „Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare căi de rulare transport public; inclusiv piste bicicliști și realizare sistem inteligent de trafic management”

Proiectul este structurat pe 3 componente: 1. Componenta de reabilitare cai rulare, 2. Componenta de sistem de trafic management și 3. Componenta de transport public.

Expunere de motive pentru actualizarea bugetului proiectului:

Achiziția Furnizare, montaj și punere în funcțiune componenta transport public (Furnizare, montaj și punere în funcțiune componenta stații de transport public), aceasta a fost finalizată prin semnarea contractului de furnizare nr. 48916/30.12.2022 cu SC ELECTRICSOPH SRL. În data de 26.01.2023 furnizorul a transmis adresa nr. 3074 prin care a solicitat rezilierea de comun acord a contractului dat fiind faptul că reechilibrarea contractuală conform OUG 64/2022 nu a fost posibilă, iar aplicarea formulelor de ajustare nu acoperă creșterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind apreciată ca fiind prea oneroasă de către furnizor. Pe cale de consecință beneficiarul a procedat la rezilierea contractului cu data de 01.02.2023.

Având în vedere aceste aspecte, Municipiul Drobeta Turnu – Severin a aplicat prevederile capitolului V, art. 19 din OUG 64/2022 referitoare la actualizarea devizului general în cazul procedurilor de achiziție cu urmează a fi reluate, respectiv este necesară majorarea valorii aferente lucrărilor de construcție prin stabilirea indicelui de ajustare și calcularea unei rezerve de implementare, în scopul actualizării atât a devizului general cât și a bugetului cererii de finanțare.

Proiectantul a procedat la revizuirea restului ramas de realizat conform Anexei 5 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 171 din 8 decembrie 2022, care actualizează prevederile OUG 64/2022.

În acest sens propunem modificarea conținuturilor art.2 și art.3 din HCL 254/09.08.2019, după cum urmează:

1. Se modifica ART 2. și va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști și realizare sistem inteligent de trafic management”, în cuantum de 87,381,345.87 lei (inclusiv TVA).”
2. Se modifica ART 3. și va avea următorul conținut: „Se aprobă contribuția totală proprie în proiect, în valoare de 8,944,354.12 lei inclusiv TVA, din care 7,353,900.83 lei inclusiv TVA reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,590,453.29 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști și realizare sistem inteligent de trafic”.

Initiator,

Screciu Marius Vasile



	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro	 Nr. certificat: UIG - 1031 - EL - 454  Nr. certificat: UIG - 1014 - EL - 920
---	--	---

Nr. 11128/22.03.2023

Raport de avizare

Având în vedere:

- Raportul de specialitate privind modificarea HCL nr. 254/09.08.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru „Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști și realizare sistem inteligent de trafic management;
- Referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin, inițiatorul Proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 894 / 07.12.2022;
- Prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România actualizată;
- Prevederile Ghidului solicitantului specific referitoare la obligația solicitantului de a asigura minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile și cheltuielile neeligibile;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Ordonanța de urgență nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Avizăm favorabil

Propunerea privind modificarea HCL nr. 254/09.08.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru „Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști și realizare sistem inteligent de trafic management.

ȘEF SERVICIU JURIDIC
FIRU RAMONA



CONSILIER JURIDIC
ROȘOGA CRISTINA

