ANEXA NR. 2

Comuna Groşi
Nr. 7731 / 15.09.2026

Act adiţional nr. 10 / 15.09.2026 la
C o n t r a c t d e l u c r ă r i
nr. 3 din data de 06.02.2024

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul act adiţional la contract de lucrări

Art. 1. Părţile contractante
COMUNA GROŞI, având codul fiscal 3627722, cu sediul în localitatea Groşi, str. Mihai Viteazu, nr. 50, jud. Maramureş, cod poştal 437165, Tel./Fax: 0262-258.685/0262-258.804, cont RO64 TREZ 24A6 7050 1710 130X, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Dl. Florin-Daniel Boltea, primarul Comunei GROŞI, în calitate de **achizitor (beneficiar)**, pe de o parte,

şi
SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Aleea Electrolizei, nr. 1, judeţul Maramureş, telefon 0262-212862, cod unic de identificare RO 2196150 număr de înmatriculare în Registrul Comerţului J24/164/1991, cont trezorerie RO06 TREZ 4365 069X XX00 1778, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Gabriel Răducu Pop, având funcţia de director general, în calitate de **executant/contractant**, pe de altă parte.

Având în vedere:
- Modificările tehnice şi financiare reglementate prin Dispoziţia de şantier nr. 5 din 28.05.2026, emisă pe parcursul execuţiei lucrărilor
- Ca urmare a aplicării prevederilor Dispoziţiei de şantier nr. 5 din 28.05.2026, au rezultat note de renunţare în valoare de 261.075,04 lei + TVA şi note de comandă suplimentară în valoare de 90.952,33 lei + TVA, rezultând astfel o diminuare a contractului de lucrări cu suma de 170.122,71 lei + TVA
- Adresa cu nr. 457/14.08.2026 emisă de către AMI SA, înregistrată la sediul Comunei Groşi cu nr. 6834/14.08.2026,
- Facturile lucrări şi facturile de ajustări aferente lucrărilor, emise pe parcursul execuţiei, până la data de 14.09.2026,

Părţile, de comun acord, au convenit modificarea Contractului de lucrări nr. 3 din data de 06.02.2024, astfel:

Art. 2. Obiectul actului adițional – modificarea următoarelor clauze:

Art. 5. Prețul contractului

5.1 Valoarea contractului se modifică în urmă aplicării ajustărilor și este defalcată după cum urmează:

Descriere	Valoare fără TVA - lei	TVA - lei	Valoare inclusiv TVA lei
Valoare contract facturată până la 31.07.2025 - TVA 19%	11.385.834,82	2.163.308,62	13.549.143,44
Valoare ajustări facturate până la 31.07.2025 – TVA 19%	1.157.581,23	219.940,43	1.377.521,66
Valoare contract cu TVA 21%	3.472.044,04	729.129,25	4.201.173,29
Valoare ajustări facturate până la 29.03.2026 – TVA 21%	383.775,53	80.592,86	464.368,39
Valoare finală contract	**16.399.235,62**	**3.192.971,16**	**19.592.206,78**

Art. 13 Garanția de bună execuție a contractului

13.1 Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, respectiv **1.639.923,56 lei.** Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 aliniatul (4), litera a), litera b) subpunctul (i) și (iii) și litera d) din Legea 98/2016 cu modificări și completări ulterioare.

Se modifică după cum urmează:

Art. 5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil contractantului de către achizitor, este de **16.668.365,20 lei fără TVA** la care se adaugă **3.249.488,36 lei TVA** rezultând o valoare totală de **19.917.853,56 lei inclusiv TVA.** Prețul total al contractului, inclusiv TVA este defalcat după cum urmează:

Descriere	Valoare fără TVA - lei	TVA - lei	Valoare inclusiv TVA lei
Valoare contract facturată până la 31.07.2025 - TVA 19%	11.385.834,82	2.163.308,61	13.549.143,43
Valoare ajustări facturate până la 31.07.2025 – TVA 19%	1.157.581,23	219.940,43	1.377.521,66
Valoare contract cu TVA 21%	3.472.044,04	729.129,25	4.201.173,29
Valoare modificări aferente DS 5 / 28.05.2026	-170.122,71	-35.725,77	-205.848,48
Valoare ajustări facturate până la 14.09.2026 – TVA 21%	823.027,82	172.835,84	995.863,66
Valoare finală contract	**16.668.365,20**	**3.249.488,36**	**19.917.853,56**

Art. 13 Garanția de bună execuție a contractului

13.1 Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, respectiv **1.666.836,52 lei.** Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 aliniatul (4), litera a), litera b) subpunctul (i) și (iii) și litera d) din Legea 98/2016 cu modificări și completări ulterioare.

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 15.09.2026, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,	CONTRACTANT/EXECUTANT,
COMUNA GROSI	**SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA**
Prin primar, Florin-Daniel Boltea	**Prin Director General, Pop Răducu Gabriel**