ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA GROSI

RAPORT DE SPECIALITATE

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre

privind prelungirea până la data de 30.12.2025 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 154/19.06.2017 în sumă de 460.000 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 460.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului " Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș"

Stimați consilieri,

Având în vedere Contractul de finanțare nerambursabilă nr. C0760CN00031562600162/15.12.2016 și actele adiționale ulterioare, cu durata de executie de 96 luni, care expiră la data de 15.12.2024, pentru implementarea proiectului "Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, judetul Maramures" se impun urmatoarele:

- solicitarea **prelungirii până la data de 15.12.2025 a duratei de execuție**,

- solicitarea **prelungirii până la data de 30.12.2025 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 154/19.06.2017 în sumă de 460.000 lei** în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 460.000 lei din fondurile nerambursabile in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Comisionul pentru prelungirea **Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 154/19.06.2017 în sumă de 460.000 lei,** este de 0,05% lunar din valoarea scrisorii, pe perioada de prelungire, respectiv 12 luni. Astfel, valoarea comisionului de prelungire este in **suma de 2.760 lei**.

Având in vedere cele arătate, propunem aprobarea proiectului în forma care a fost prezentată.

CONTABIL,
PORAN MELINDA RAMONA

Numar de inregistrare: 1660910/11.09.2024

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
C3.5 SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Către: COMUNA GROSI
În atenția: BOLTEA FLORIN-DANIEL
Ref: C0760CN00031562600162/15.12.2016

Stimate Domnule **BOLTEA FLORIN-DANIEL,**

În urma verificării Notei explicative privind modificarea Contractului de finanțare nr **C0760CN00031562600162/15.12.2016**, depusă de dumneavoastră la **Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 6 Nord-Vest SATU-MARE** și înregistrată cu numărul 2078-S/03.09.2024 precum și a documentelor anexate acesteia, vă informăm că au fost găsite următoarele neconcordanțe sau lipsesc următoarele documente:

Nr crt.	Referinta *(document/pct. din doc.)*	Precizari
1	Adendum la Scrisoarea de Garantie	Va rugam depuneti Addendum la Scrisoarea de Garantie pentru restituirea avansului cu prelungirea duratei de valabilitate, in concordanta cu noua durata de executie 30.12.2025.

În consecință, vă rugăm să explicați neconcordanțele semnalate și să prezentați următoarele documente în termen de 7 zile lucrătoare de la comunicarea notificarii:
Adendum la Scrisoarea de Garantie

Cu stimă,
Verificat, Sef - CRFIR SATU MARE
Nume/Prenume: Andrea-Marilena Toma
Digitally signed by Andrea-Marilena Toma
Date: 2024.09.11 15:40:54 +03'00'

Intocmit, Expert SIBA-CI - CRFIR SATU MARE
Nume/Prenume: MARKA Monika
Monika Marka
Digitally signed by Monika Marka
Date: 2024.09.11 15:36:37 +03'00'

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞI
Nr. 6548 / 02.09.2024

Formularul C3.1

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Numărul contractului de finanţare:	C 0760CN00031562600162 / 15.12.2016
Titlul proiectului:	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA GROŞI, COMUNA GROŞI, JUDEŢUL MARAMUREŞ
Numele beneficiarului:	COMUNA GROŞI
Numele Responsabilului legal:	BOLTEA FLORIN - DANIEL

	Contractul original Act adiţional 1,2,3	Act adiţional 4	Act adiţional 5	Act adiţional 6	Act aditional 7	Act aditional 8	Act aditional 9 - propus
Bugetul (RON)	1.109.121,93	1.109.121,93	1.109.121,93	1.109.121,93	1.109.121,93	1.109.121,93	1.109.121,93
Durata	36 LUNI	48 LUNI	60 LUNI	72 LUNI	84 LUNI	96 LUNI	108 LUNI
Data expirării	15.12.2019	15.12.2020	15.12.2021	15.12.2022	15.12.2023	15.12.2024	15.12.2025

Obiectivul contractului	Modernizarea căminului cultural în localitatea Groşi, judeţul Maramureş
Informaţii de bază	Comuna Groși are în implementare, ca urmare a contractului de finanţare numărul C 0760CN00031562600162 /15.12.2016 semnat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – România, un proiect care prevede modernizarea căminului cultural în comuna Groşi, judeţul Maramureş. **Situaţia actuală a derulării contractului de finanţare**: La 92 luni de la semnarea contractului de finanţare, Comuna Groși a realizat achizițiile pentru contractele de servicii de elaborare proiect tehnic, verificare tehnică a proiectării, servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect, dotari si dirigenție de șantier. Contractul de lucrări a fost atribuit după a doua procedură, având în vedere modificările legislative din domeniul achizițiilor publice care au survenit începând cu anul semnării contractului de finanțare. Contractul de lucrari a fost avizat si s-au inceput lucrarile. A fost semnat actul adițional nr. 1 / 05.05.2017 privind modificări legislative. A fost aprobata actualizarea conturilor de trezorerie.

	A fost solicitat și decontat avansul pentru proiect. A fost semnat actul adițional nr. 2 / 12.07.2017 privind prelungirea termenului de depunere a primei cereri de plată. A fost depusă și decontată prima cerere de plată. A fost aporbată decontarea TVA prin actul adițional nr. 3 / 24.09.2018. A fost aprobată prelungirea termenului de execuție și implementare a proiectului la 48 de luni de la semnarea contractului de finanțare prin actul adițional nr. 4 / 12.12.2019. A fost aprobată prelungirea termenului de execuție și implementare a proiectului la 60 de luni de la semnarea contractului de finanțare prin actul adițional nr. 5 / 14.12.2020. A fost aprobată prelungirea termenului de execuție și implementare a proiectului la 72 de luni de la semnarea contractului de finanțare prin actul adițional nr. 6 /11.10.2021. A fost aprobată prelungirea termenului de execuție și implementare a proiectului la 84 de luni de la semnarea contractului de finanțare, până la 15.12.2023, prin actul adițional nr. 7 / 01.11.2022. A fost aprobată prelungirea termenului de execuție și implementare a proiectului la 96 de luni de la semnarea contractului de finanțare, până la 15.12.2024, prin actul adițional nr. 8 / 09.11.2023. S-a semnat Notificarea cu nr. 1334-S/ 24.05.2024 prin care s-au aprobat modificari financiare la proiect. Lucrările au fost executate în baza Contractului de lucrări nr. 4 din data de 12 februarie 2019, încheiat între beneficiar şi SC GENERAL EURO CO BM SRL, iar stadiul fizic de execuției al lucrărilor este de 100%, fiind realizata receptia la terminarea lucrarilor.
Acţiunea cerută şi termenul limită (cu explicaţii)	Având în vedere modificările de natură tehnica si financiară intervenite în cadrul execuției contractului de lucrări, materializate prin actele adițioanle, avand in vedere modificarile legislative fiscal intervenite dupa semnarea contractului de lucrari precum și alte evenimente independente de beneficiar, precum pandemia de Covid-19 si cresterea preturilor la materiale, manopera, bunuri si servicii, care au condus la intarzieri in implementarea proiectului, comuna Grosi nu a reușit să implementeze proiectul în termenul inițial. Tinand cont de cele specificate mai sus, prin prezenta, COMUNA GROȘI, reprezentată prin responsabil legal D-nul BOLTEA FLORIN-DANIEL, în cadrul proiectului *„MODERNIZARE CĂMIN CULTURALE ÎN LOCALITATRA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEŢUL MARAMUREŞ*", conform Contractului de finanțare cu nr. C 0760CN00031562600162 /15.12.2016 , solicita spre aprobare semnarea unui - act adițional la Contractul de finanțare, prin care să fie aprobata **prelungirea duratei de execuţie a contractului pana la data 15.12.2025,** din care durata de implementare efectiva a proiectului sa fie pana la 15.09.2025, la care se va adauga termenul de 90 de zile pentru calendaristice, pentru efectuarea ultimei plati. Aprobarea solicitarii mai sus menționata va permite finalizarea cu succes

	a proiectului, respectiv va face posibilă respectarea termenului pentru implementarea și execuția proiectului, precum și încadrarea în cele 90 de zile aferente decontarii ultimei tranșe de plată.	
Semnătura reprezentantului legal	Semnătura Florin-Daniel Boltea Digitally signed by Florin-Daniel Boltea Date: 2024.09.02 11:42:08 +03'00'	Data 02.09.2024

În cazul modificării bugetului, completaţi tabelul de mai jos:

Capitol din buget	Contractul original	Act adiţional nr. 1	Bugetul revizuit

Nume şi prenume	Semnătura	Data	Ştampila
COMUNA GROSI PRIMAR Boltea Florin Daniel	Florin-Daniel Boltea Digitally signed by Florin-Daniel Boltea Date: 2024.09.02 11:42:24 +03'00'	02.09.2024	